Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Блок Б)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** **(месяц, год) на** **2-2-1** **ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика.Блок Б									
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,08	п.1 Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		590,8	394,44	1,97	233035	1164	0	166948	431981
				$м^2$ кровли		392,47	0	231871	0		31998	
2	2	E12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		590,8	246,65	31,68	145721	18717	0	95255	260254
				$м^2$ кровли		214,97	8,96	127004	5294		19278	
3	3	E12-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.5 Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка		2	2259,23	1,43	4518	3	0	3251	8391
				окно		2257,8	0	4516	0		622	
4	4	C3414-104-0501	п.6 Мусор строительный (механизированная).Погрузка		28,85	170		4905				5297
				т							392	
5	5	C3412-102-0210	п.7 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свышеи10 т. Расстояние 10км		288,5	36		10386				11217
				т-км							831	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									717139
			Раздел: 2. Кровля									
6	6	C1215-203-0502	п.20 Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		6,894	102092		703822		703822		760128
				$м^3$							56306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С1224-105-0112	п.21 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38	2014		76532		76532		82655
											6123	
8	8	С1224-105-0302	п.22 Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1431		5724		5724		6182
											458	
9	9	С1224-105-0103	п.23 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1177		105930		105930		114404
											8474	
10	10	С1224-105-0214	п.24 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	32	1175		37600		37600		40608
											3008	
11	11	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.34 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	74,08	3213,2	45,22	238034	3350	225763	7061	264702
						120,43	11,94	8921	885		19607	
12	12	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.35 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,44496	1392,75	1,88	8976	12	925	5792	15949
						1247,29	0,91	8039	6		1181	
13	13	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11	п.39 Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	14219,6	1577,71	28439	3155	1845	17839	49980
						11719,29	668,65	23439	1337		3702	
14	14	С1215-204-0302	п.40 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3376	125144		42249		42249		45629
											3380	
15	15	С1215-202-0504	п.41 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4+/ригель,стропила,бобышки,рейки и доски	$м^3$	0,2152	102092		21970		21970		23728
											1758	
16	16	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.42 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5528	12041,48	110,12	6657	60	5748	629	7869
						1533,33	47,91	848	26		583	
17	17	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.43 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	10,4	1050,79	278,15	10928	2893	1428	5449	17687
						635,3	92,38	6607	961		1310	
18	18	С1224-101-0301	п.44 Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		10,4	3633		37783		37783		40806

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$							3023	
19	19	E11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.45 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,2	5540,76	27,48	39893	198	26206	9748	53612
				$м^2$ покрытия		1873,54	6,76	13489	49		3971	
20	20	E11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.46 Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,8	3738,44	42,38	2991	33	2137	598	3876
				$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок		1024,71	13,02	820	10		287	
21	21	C1261-107-0997	п.47 Петля накладная		4	389		1556		1556		1680
				шт.							124	
22	22	C1261-107-0629	п.48 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		2	1090		2180		2180		2354
				шт.							174	
23	23	E11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.49 Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0224	190055,53	2065,95	4257	46	3273	690	5343
				$м^3$ древесины в конструкции		41875,58	901,1	938	20		396	
24	24	E11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.50 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,0224	12041,48	110,12	270	2	233	26	320
				$м^3$ древесины в конструкции		1533,33	47,91	34	1		24	
			Итого по разделу: 2. Кровля									1537512
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №4. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№4.												
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
25	25	E12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		10,27	394,44	1,97	4051	20	0	2902	7509
				$м^2$ кровли		392,47	0	4031	0		556	
26	26	E12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		10,27	246,65	31,68	2533	325	0	1656	4524
				$м^2$ кровли		214,97	8,96	2208	92		335	
27	27	E12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	п.3 Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/желобов и водосточных труб		141,28	124,26	0,04	17555	6	0	12636	32607
				м		124,22	0	17550	0		2416	
28	28	E11-160801-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#к=0,8	п.4 Воронки водосточные. Установка/демонтаж		8	3629,28	440,89	29034	3527	0	18540	51380
				воронка		3188,39	30,3	25507	242		3806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1,11	п.5 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (продухов)	$м^3$	0,096	30889,88	11723,07	2965	1125	0	1676	5012
						19166,81	5086,2	1840	488		371	
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									101032
			Раздел: 4. Кровля									
30	30	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.14 Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством(замена мембраны профилированной на изоспан С)	$м^2$ кровли	620,15	6427,68	42,54	3986126	26381	2760089	867348	5241750
						1934,46	8,05	1199655	4992		388276	
31	31	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.15 Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством(доп.объем)	$м^2$ кровли	2,835	6427,68	42,54	18222	121	12618	3965	23962
						1934,46	8,05	5484	23		1775	
32	32	С1224-105-0112	п.16 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,13	2014		50612		50612		54661
											4049	
33	33	С1224-105-0302	п.17 Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1431		2862		2862		3091
											229	
34	34	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.18 Стены. Устройство карнизов (подшивка карниза и лобовой части доской доской)		33,966	8287,63	49,97	281498	1697	186178	67959	377413
			$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2756,35	22,52	93622	765		27956	
35	35	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.19 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(подшивка карниза и лобовой доски профлистом и плоским -оцинкованной сталью с полимерным покрытием по карнизной доске)		33,966	1976,74	27,48	67142	934	2572	45984	122176
				$м^2$ покрытия		1873,54	6,76	63637	230		9050	
36	36	С1224-104-0304	п.20 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	11,8881	3297		39195		39195		42331
											3136	
37	37	С1214-204-0610	п.21 Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	23,7762	3588		85309		85309		92134
											6825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С1224-105-0101	п.22 Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	2731		38234		38234		41293
											3059	
39	39	С1224-105-0102	п.23 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1761		24654		24654		26626
											1972	
			Итого по разделу: 4. Кровля									6025437
			Раздел: 5. Вентшахты (трубы по 4 шт в 4-х шахтах)									
40	40	Е11-260101-1602 Кзтр и Кэм=1,11	п.35 Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	$м^3$ изоляции	1,5105	251859,03	11451,34	380433	17298	210903	112482	532348
						100782,78	2643,22	152232	3993		39433	
41	41	С1234-202-0101	п. 36 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	1,63134	5580		9103		9103		9831
											728	
42	42	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.37 Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0936	184180,31	1652,76	17239	154	13676	2503	21321
						36413,55	720,88	3408	67		1579	
43	43	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.38 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна/толщ.50мм	$м^3$ изоляции	0,52	35931,7	2256,66	18684	1173	2835	10949	32004
						28223,3	1021,24	14676	531		2371	
44	44	С1234-101-0202	п.39 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,6344	19969		12668		12668		13681
											1013	
45	45	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.40 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(обшивка вентшахт оцинкованной сталью с полимерным покрытием)	$м^2$ покрытия	10,4	1726,88	21,99	17960	228	787	12240	32616
						1629,17	5,41	16943	56		2416	
46	46	С1214-204-0610	п.41 Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10,92	3588		39181		39181		42315
											3134	
47	47	Е11-200701-0208 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.42 Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	67946,08	315,9	271784	1263	249084	15688	310470
						5359,21	88,07	21437	352		22998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. Вентшахты (трубы по 4 шт в 4-х шахтах)									**994586**
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №15. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№15.												
			Раздел: 6. Отделочные работы.Блок Б.Внутренняя отделка 1-ого этажа									
48	48	E11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.1 Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 1 этаж	м шва	67,2	609,38 596,72	4,41 2	40950 40100	296 134	554	28969 5594	75513
49	49	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	$м^2$	286,272	350,84 350,84	0 0	100436 100436	0 0	0	72312 13821	186569
50	50	E11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.3 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	286,272	1443,78 997,37	9,67 3,41	413314 285519	2768 976	125026	206276 49568	669158
51	51	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.5 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	31,182	751,68 440,78	6,19 2,17	23439 13744	193 68	9501	9945 2671	36055
52	52	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.6 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен (№3-30%,№2-100%)	$м^2$	89,366	350,84 350,84	0 0	31353 31353	0 0	0	22574 4315	58242
53	53	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.7 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	89,366	751,68 440,78	6,19 2,17	67175 39391	553 194	27231	28501 7654	103330
54	54	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.8 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен	$м^2$	50,95	350,84 350,84	0 0	17875 17875	0 0	0	12870 2460	33205
55	55	E12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.9 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/под бетон-контакт	$м^2$	135,05	645,69 482,13	163,56 74,23	87200 65112	22089 10025	0	54098 11304	152602
56	56	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.10 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом	$м^2$ отделываемой поверхности	135,05	778,24 440,78	6,19 2,17	105101 59527	836 293	44738	43070 11853	160024
57	57	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.11 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	50,95	751,68 440,78	6,19 2,17	38298 22458	316 111	15525	16249 4364	58911
			Итого по разделу: 6. Отделочные работы.Блок Б.Внутренняя отделка 1-ого этажа									**1533609**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Отделочные работы.Блок Б.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									
58	58	E11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.13 Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 2 этаж	м шва	138,6	609,38	4,41	84460	611	1143	59748	155745
						596,72	2	82705	277		11537	
59	59	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.14 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	$м^2$	303,226	350,84	0	106384	0	0	76595	197619
						350,84	0	106384	0		14640	
60	60	E11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.15 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	303,226	1443,78	9,67	437792	2932	132431	218493	708789
						997,37	3,41	302429	1034		52504	
61	61	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.17 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	56,244	751,68	6,19	42277	348	17138	17937	65031
						440,78	2,17	24791	122		4817	
62	62	E12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.18 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/под бетон-контакт	$м^2$	126	645,69	163,56	81357	20609	0	50473	142376
						482,13	74,23	60748	9353		10546	
63	63	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.19 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен	$м^2$	73,08	350,84	0	25639	0	0	18460	47627
						350,84	0	25639	0		3528	
64	64	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.20 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контакт	$м^2$ отделываемой поверхности	126	778,24	6,19	98058	780	41740	40184	149301
						440,78	2,17	55538	273		11059	
65	65	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.21 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	73,07	751,68	6,19	54925	453	22265	23303	84486
						440,78	2,17	32208	159		6258	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы.Блок Б.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									1550974
			ИТОГО:					9047432	136669	5480756	2489871	12460290
								3414713	43439		922986	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		249206				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12709496
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									13713545,97
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***13027869***
			НДС			12 %		1563344				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**14591213**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туркараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.
ИИН 770723300352, аттестаты №KZ17VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуКурылысПроект" Алтынбек А.Ж.
БИН 100440003822, приказ №16/ТОО от 15.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)