Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (Блок В)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-3-1** ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика, блок В									
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,11	п.1 Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	41,97	320,17	0	13438	0	0	9675	24962
						320,17	0	13438	0		1849	
2	2	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/очистка потолка до плиты перекрытия	$м^2$	184,04	242,99	0	44720	0	0	32198	83072
						242,99	0	44720	0		6154	
3	3	Е11-460401-1101 Кзтр и Кэм=1,11	п.3 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	134,4984	2710,52	211,95	364561	28506	0	254522	668609
						2498,57	129,73	336054	17448		49526	
4	4	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	п.4 Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	68,8	124,26	0,04	8549	3	0	6153	15878
						124,22	0	8546	0		1176	
5	5	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,08	п.5 Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	973,1	394,44	1,97	383830	1917	0	274979	711512
						392,47	0	381913	0		52703	
6	6	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	п.6 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	973,1	246,65	31,68	240015	30828	0	156893	428660
						214,97	8,96	209187	8719		31752	
7	7	Е12-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.9 Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	1	2259,23	1,43	2259	1	0	1626	4196
						2257,8	0	2258	0		311	
8	8	С3414-104-0501	п.10 Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	47,15	170		8016			641	8657
9	9	С3412-102-0210	п.11 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свышен10 т. Расстояние 10км	т-км	471,5	36		16974			1358	18332
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1963878
			Раздел: 2. Проемы									
10	10	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.23 Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	100,9584	2788,8	252,42	281553	25484	76012	138748	453925
						1783,48	125,29	180057	12649		33624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.26 Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,3	2400,09	249,56	5520	574	1674	2561	8728
						1422,91	123,78	3273	285		647	
12	12	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.28 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	68,8	635,91	7,27	43751	500	20833	16312	64868
						325,83	3,47	22417	239		4805	
			Итого по разделу: 2. Проемы									527521
			Раздел: 3. Отделочные работы									
13	13	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.51 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	184,04	1443,78	9,67	265713	1780	80378	132612	430192
						997,37	3,41	183556	628		31867	
14	14	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.54 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(61,14+22,176+51,684)	м^2 отделываемой поверхности	135	751,68	6,19	101477	836	41136	43054	156094
						440,78	2,17	59505	293		11563	
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									586286
			Раздел: 4. Кровля									
15	15	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.56 Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	973,1	5804,08	34,03	5647950	33115	3977945	1183076	7377509
						1682,14	6,44	1636890	6267		546483	
16	16	С1215-203-0502	п.57 Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	5,71	102092		582945		582945		629581
											46636	
17	17	С1215-202-0504	п.58 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	1,94	102092		198058		198058		213903
											15845	
18	18	С1224-105-0112	п.60 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,6	2014		69684		69684		75259
											5575	
19	19	С1224-105-0214	п.61 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	104	1175		122200		122200		131976
											9776	
20	20	С1224-105-0103	п.62 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	118,1	1177		139004		139004		150124
											11120	
21	21	С1224-105-0102	п.63 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	118,1	1761		207974		207974		224612
											16638	
22	22	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.78 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	115,7	3188,44	36,17	368903	4185	352602	9519	408696
						104,72	9,55	12116	1105		30274	
23	23	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.79 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	10,0659	1229,69	1,51	12378	15	1445	7866	21864
						1084,6	0,73	10917	7		1620	
24	24	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11	п.86 Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	12375,46	1262,17	24751	2525	1845	15445	43412
						10190,69	534,92	20381	1070		3216	
25	25	С1215-202-0504	п.87 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4+/ригель,стропила,бобышки,рейки и доски	м^3	0,514	102092		52475		52475		56673
											4198	
26	26	С1215-204-0302	п.88 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,11	125144		13766		13766		14867

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$							1101	
27	27	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.89 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,514	11819,46	88,1	6075	46	5345	508	7110
				$м^3$ древесины в конструкции		1333,33	38,33	685	20		527	
28	28	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.90 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		11,62	912,3	222,52	10601	2586	1596	5240	17108
				$м^2$ покрытия		552,44	73,9	6419	859		1267	
29	29	С1224-101-0301	п.91 Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		11,62	3633		42215		42215		45592
				$м^2$							3377	
30	30	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.92 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		9,3	5290,9	21,99	49205	204	33850	10945	64962
				$м^2$ покрытия		1629,17	5,41	15151	50		4812	
31	31	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.96 Элементы каркаса из брусьев. Установка/ОБС-1		0,242	52779,11	1652,76	12773	400	3560	6470	20782
				$м^3$ древесины в конструкции		36413,55	720,88	8812	174		1539	
32	32	Е11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.97 Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,4	3596,31	33,91	1439	13	1069	260	1835
				$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок		891,05	10,42	356	4		136	
33	33	С1261-107-0997	п.98 Петля накладная		4	389		1556		1556		1680
				шт.							124	
34	34	С1261-107-0629	п.99 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		2	1090		2180		2180		2354
				шт.							174	
			Итого по разделу: 4. Кровля									9509899
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №6. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№6.									
			Раздел: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
35	35	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	п.1 Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/желобов и водосточных труб		274,6	124,26	0,04	34122	11	0	24560	63378
				м		124,22	0	34111	0		4696	
36	36	Е11-160801-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#к=0,8	п.2 Воронки водосточные. Установка/демонтаж		12	3629,28	440,89	43551	5291	0	27810	77070
				воронка		3188,39	30,3	38261	364		5709	
37	37	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1,11	п.3 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (продухов)		0,096	30889,88	11723,07	2965	1125	0	1676	5012
				$м^3$		19166,81	5086,2	1840	488		371	
			Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									145460
			Раздел: 6. Окна									
38	38	С1223-102-0308	п.14 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		100,9584	31392		3169286		3169286		3422829
				$м^2$							253543	
39	39	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.15 (как п.26) Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		16,9864	2400,09	249,56	40769	4240	12360	18916	64460
				$м^2$		1422,91	123,78	24170	2103		4775	
40	40	С1223-102-0207	п.16 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		19,4012	34956		678188		678188		732443
				$м^2$							54255	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.17 Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	30,64012	5704,48 209,22	7,26 3,14	174786 6411	222 96	168153	4685 14358	193829
42	42	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	п.18 Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	73,39	2201,09 647,03	5,94 1,62	161538 47486	436 119	113617	34275 15665	211478
43	43	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.19 (как п.28) Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	7,99	635,91 325,83	7,27 3,47	5081 2603	58 28	2419	1894 558	7533
44	44	С1223-501-0109	п.20 Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	76,79	2973		228297		228297	18264	246561
			Итого по разделу: 6. Окна									4879133
			Раздел: 7. КРОВЛЯ									
45	45	С1261-105-0704 #=1,106	п.22 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$(взамен профилированной мембраны)	$м^2$	1076,2486	241		259376		259376	20750	280126
46	46	С1224-105-0112	п.23 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39,4	2014		79352		79352	6348	85700
47	47	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.26 Стены. Устройство карнизов (подшивка карниза и лобовой части доской) $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		72,49	7884,71 2396,82	39,98 18,02	571563 173745	2898 1306	394919	126037 55808	753408
48	48	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.27 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(подшивка карниза и лобовой доски профлистом и плоским листом -оцинкованной сталью с полимерным покрытием по карнизной доске)	$м^2$ покрытия	72,49	1726,88 1629,17	21,99 5,41	125182 118099	1594 392	5489	85313 16839	227334
49	49	С1224-104-0304 #к=1,05	п.28 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	20,7585	3297		68441		68441	5475	73916
50	50	С1214-204-0610 #к=1,05	п.29 Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	55,356	3588		198617		198617	15889	214506
			Итого по разделу: 7. КРОВЛЯ									1634990
			Раздел: 8. Вентшахты (трубы по 4 шт в 6-ти шахтах)									
51	51	Е11-260101-1602 Кзтр и Кэм=1,11	п.40 Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	$м^3$ изоляции	2,26575	251859,03 100782,78	11451,34 2643,22	570650 228349	25946 5989	316355	168723 59150	798523
52	52	С1234-202-0101	п.41 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	2,44701	5580		13654		13654	1092	14746
53	53	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.42 Элементы каркаса из брусьев. Установка $м^3$ древесины в конструкции		0,1404	184180,31 36413,55	1652,76 720,88	25859 5112	232 101	20514	3754 2369	31982
54	54	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.43 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и с обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна/толщ.50мм		0,78	35931,7	2256,66	28027	1761	4252	16424	48007

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ изоляции		28223,3	1021,24	22014	797		3556	
55	55	С1234-101-0202	п.44 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,9516	19969		19003		19003		20523
											1520	
56	56	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.45 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(обшивка вентшахт оцинкованной сталью с полимерным покрытием)		15,6	1726,88	21,99	26939	343	1181	18360	48923
				$м^2$ покрытия		1629,17	5,41	25415	84		3624	
57	57	С1214-204-0610	п.46Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,38	3588		58771		58771		63473
											4702	
58	58	Е11-200701-0208 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.47Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	67946,08	315,9	407676	1895	373626	23532	465705
						5359,21	88,07	32155	528		34497	
			Итого по разделу: 8. Вентшахты (трубы по 4 шт в 6-ти шахтах)									1491882
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные работы №20. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№20.									
			Раздел: 9. Демонтажные работы									
59	59	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.1 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/ потолка по 3 этажу без учета л/к и коридоров	$м^2$	519,31	350,84	0	182195	0	0	131178	338445
						350,84	0	182195	0		25072	
			Итого по разделу: 9. Демонтажные работы									338445
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа									
60	60	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.38 Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 3-его этажа	м шва	192	609,38	4,41	117001	847	1584	82767	215750
						596,72	2	114570	384		15982	
61	61	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.39(к п.51 сметы)Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	335,27	1443,78	9,67	484056	3242	146426	241582	783690
						997,37	3,41	334388	1143		58052	
62	62	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.41 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э	$м^2$	61,14	350,84	0	21450	0	0	15444	39846
						350,84	0	21450	0		2952	
63	63	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.42 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку-стены	$м^2$	81,4	645,69	163,56	52559	13313	0	32607	91979
						482,13	74,23	39245	6042		6813	
64	64	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.43 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом	$м^2$ отделываемой поверхности	81,4	778,24	6,19	63349	504	26965	25960	96453
						440,78	2,17	35879	177		7144	
65	65	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.45 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э	$м^2$	67,61	350,84	0	23720	0	0	17078	44062
						350,84	0	23720	0		3264	
66	66	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.46 (к п.54 сметы)Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(всего 67,61$м^2$)	$м^2$ отделываемой поверхности	45,434	751,68	6,19	34152	282	13844	14490	52533
						440,78	2,17	20026	99		3891	
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа									1324313
			ИТОГО:					17316683	197757	12406036	3425727	22401807
								4687895	70057		1659397	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**448036**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22849843**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**24654981**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***23422232***
			НДС			**12 %**		**2810668**				
			Итого с НДС									**26232900**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков Н.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туркараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770417300552, аттестаты №KZ21VJH00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуКурылысПроект" Алтынбек А.Ж.

БИН 100440011822, приказ №16П/П от 15.05.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)