Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (спортзал)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-4-1** ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По смете заказчика.Спортзал									
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**п.1 Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	941,73	143,28	0,08	134931	75	0	97092	250584
						143,2	0	134856	0		18561	
2	2	С3414-104-0501	**п.3 Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	4,9	170		833			67	900
3	3	С3412-102-0210	**п.4 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свышен10 т. Расстояние 10км**	т-км	49	36		1764			141	1905
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									253389
			Раздел: 2. КРОВЛЯ									
4	4	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	**п.12 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	941,73	1298,56	38,41	1222893	36172	77768	808560	2193967
						1177,57	14,91	1108953	14041		162514	
5	5	С1224-102-0902	**п.13 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	1082,9895	2815		3048615		3048615	243889	3292504
6	6	Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11	**п.23 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	26	1240,34	16,78	32249	436	16955	10801	46494
						571,44	5,54	14857	144		3444	
7	7	С1224-105-0114	**п.24 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	26	1331		34606		34606	2768	37374
8	8	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**п.25 Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	28,2	3213,2	45,22	90612	1275	85941	2688	100764
						120,43	11,94	3396	337		7464	
	8.1	261-107-0564	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	168887				23,81		
9	9	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**п.26 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,4534	1392,75	1,88	3417	4	352	2205	6072
						1247,29	0,91	3060	2		450	
	9.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0074	119				0,88		
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									5677175
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные работы №18.02-04-01.Ремонтные работы.Спортзал.№18.												
			Раздел: 3. Включить.Корректировочная смета согласования №18.02-04-01.Ремонтные работы.№18(спортзал)									

N3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	п.1 Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		313,3	1708,7	7,94	535336	2488	156888	271503	871385
				$м^2$ горизонтальной проекции		1200	3,6	375960	1128		64546	
11	11	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов//очистка потолка и стен		977,14	350,84	0	342820	0	0	246826	636822
				$м^2$		350,84	0	342820	0		47176	
12	12	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.3 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/потолок-ребристые плиты, площадь посчитана по развернутой поверхности(к=1,6)		501,28	1443,78	9,67	723738	4847	218929	361202	1171737
				$м^2$ отделываемой поверхности		997,37	3,41	499962	1709		86797	
13	13	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.5 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		475,86	751,68	6,19	357694	2946	144999	151761	550212
				$м^2$ отделываемой поверхности		440,78	2,17	209750	1033		40757	
			Итого по разделу: 3. Включить.Корректировочная смета согласования №18.02-04-01.Ремонтные работы.№18(спортзал)									**3230156**
			ИТОГО:					**6529508**	**48243**	**3785053**	**1952638**	**9160720**
								2693614	**18394**		**678574**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**183214**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9343934**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**10082105**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***9578000***
			НДС			**12 %**		**1149360**				
			Итого с НДС									**10727360**

Сдал (подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН100440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Алтынбек А.Ж.

БИН 100440011822, приказ №16П/П от 15.05.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)