Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Блок А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2023** **(месяц, год) на** **2-1-1** **ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика.Блок А									
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,08	п.1 Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	592,8	394,44	1,97	233824	1168	0	167513	433443
						392,47	0	232656	0		32106	
2	2	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	592,8	246,65	31,68	146214	18779	0	95577	261134
						214,97	8,96	127434	5311		19343	
3	3	Е12-080101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	п.3 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	277,445	426,96	28,92	118458	8024	0	81147	215575
						398,04	8,18	110434	2270		15970	
4	4	Е12-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.5 Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	1	2259,23	1,43	2259	1	0	1626	4196
						2257,8	0	2258	0		311	
5	5	С3414-104-0501	п.6 Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	40,185	170		6831				7378
											547	
6	6	С3412-102-0210	п.7 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свышеи10 т. Расстояние 10км	т-км	401,85	36		14467				15624
											1157	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									937350
			Раздел: 2. отделка фасадов									
7	7	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.8 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	650,27	1270,16	65,27	825947	42443	299970	362025	1283009
						743,59	29,64	483534	19274		95037	
8	8	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.11 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	508,55	228	2,14	115949	1088	58168	41167	169687
						111,48	0,95	56693	483		12571	
9	9	Е11-150301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	п.12 Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	289,6	440,96	4,8	127702	1390	2186	89747	234845
						428,61	1,81	124125	524		17396	
10	10	С1231-301-0101	п.12 Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг	$м^2$	48,47	12672		614212		614212		663349
											49137	
			Итого по разделу: 2. отделка фасадов									2350890
			Раздел: 3. Кровля									
11	11	С1215-203-0502	п.17 Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,13	102092		625824		625824		675890
											50066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1224-105-0112	п.18 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	2014		66462		66462		71779
											5317	
13	13	С1224-105-0302	п.19 Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1431		5724		5724		6182
											458	
14	14	С1224-105-0103	п.20 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	170,6	1177		200796		200796		216860
											16064	
15	15	С1224-105-0214	п.21 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36	1175		42300		42300		45684
											3384	
16	16	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	п.22 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	477,1	578,37	23,58	275940	11250	198330	49766	351760
						139,09	5,79	66360	2762		26054	
17	17	С1234-101-0204	п.24 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	58,96956	41869		2468997		2468997		2666517
											197520	
18	18	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11	п.29 Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	14219,6	1577,71	28439	3155	1845	17839	49980
						11719,29	668,65	23439	1337		3702	
19	19	С1215-204-0302	п.30 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3376	125144		42249		42249		45629
											3380	
20	20	С1215-202-0504	п.31 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4+/ригель,стропила,бобышки,рейки и доски	$м^3$	0,2152	102092		21970		21970		23728
											1758	
21	21	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.32 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5528	12041,48	110,12	6657	60	5748	629	7869
						1533,33	47,91	848	26		583	
22	22	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.33 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	10,4	1050,79	278,15	10928	2893	1428	5449	17687
						635,3	92,38	6607	961		1310	
23	23	С1224-101-0301	п.34 Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10,4	3633		37783		37783		40806
											3023	
24	24	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.35 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	5540,76	27,48	39893	198	26206	9748	53612
						1873,54	6,76	13489	49		3971	
25	25	Е11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.36 Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	3738,44	42,38	2991	33	2137	598	3876
						1024,71	13,02	820	10		287	
26	26	С1261-107-0997	п.37 Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556		1680
											124	
27	27	С1261-107-0629	п.38 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090		2180		2180		2354
											174	
28	28	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.39 Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0224	190055,53	2065,95	4257	46	3273	690	5343
						41875,58	901,1	938	20		396	
29	29	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.40 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0224	12041,48	110,12	270	2	233	26	320
						1533,33	47,91	34	1		24	
30	30	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.41 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	89,72	3213,2	45,22	288288	4057	273426	8551	320586
						120,43	11,94	10805	1071		23747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.42 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		7,80564	1392,75	1,88	10871	15	1121	7015	19317
				м² окрашиваемой поверхности		1247,29	0,91	9736	7		1431	
32	32	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	п.43 Доски ходовые. Укладка		79,4	78,54	9,24	6236	733	345	3933	10983
				м ходов		64,95	3,86	5157	306		814	
33	33	С1215-204-0404	п.44 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,715	102092		72996		72996		78836
				м³							5840	
34	34	С1215-202-0504	п.45 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,064	102092		6534		6534		7057
				м³							523	
			Итого по разделу: 3. Кровля									4724335
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №2. 2-1-1.Ремонтные работы.Блок А.№2.									
			Раздел: 4. Демонтажные работы									
35	35	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		37,91	394,44	1,97	14953	75	0	10713	27719
				м² кровли		392,47	0	14879	0		2053	
36	36	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	п.2Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		37,91	246,65	31,68	9351	1201	0	6112	16700
				м² кровли		214,97	8,96	8150	340		1237	
37	37	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0,8	п.3Покрытия. Утепление керамзитом/демонтаж(замена расценки)		44,94	2433,43	0	109358	0	0	78738	203144
				м³ утеплителя		2433,43	0	109358	0		15048	
38	38	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0,8#прим	п.4Покрытия. Утепление керамзитом/демонтаж голубиного помета		89,88	2433,43	0	218717	0	0	157476	406288
				м³ утеплителя		2433,43	0	218717	0		30095	
39	39	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,08	п.5Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий(разборка покрытия боровов)		21	394,44	1,97	8283	41	0	5934	15354
				м² кровли		392,47	0	8242	0		1137	
40	40	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0,8#прим	п.6Покрытия. Утепление керамзитом/очистка боровов-от голубиного помета		2,1	2433,43	0	5110	0	0	3679	9492
				м³ утеплителя		2433,43	0	5110	0		703	
41	41	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	п.7Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/желобов и водосточных труб		145	124,26	0,04	18018	6	0	12969	33467
				м		124,22	0	18012	0		2480	
42	42	Е11-160801-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#к=0,8	п.8Воронки водосточные. Установка/демонтаж		8	3629,28	440,89	29034	3527	0	18540	51380
				воронка		3188,39	30,3	25507	242		3806	
43	43	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1,11	п.9Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (продухов)		0,096	30889,88	11723,07	2965	1125	0	1676	5012
				м³		19166,81	5086,2	1840	488		371	
44	44	С3414-104-501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		22,995	170		3909				4222
				т							313	
45	45	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		229,95	36		8278				8940
				т·км							662	
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы									781718
			Раздел: 5. отделка фасадов А									
46	46	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	п.12Кладка из кирпича. Расшивка швов/50%		254,275	438,54	0	111510	0	0	80287	207140
				м² стен (без вычета проемов)		438,54	0	111510	0		15343	
47	47	Е12-120102-0701 Кзтр и Кэм=1,08	п.13Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов/под поливинилацетатную окраску		508,55	115,54	8,5	58758	4323	21451	23820	89184

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		64,86	0,19	32985	97		6606	
48	48	Е12-110102-1501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	п.14Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/30%	$м^2$	152,565	1849,08	114,6	282105	17484	70494	150896	467641
				$м^2$		1272,42	101,27	194127	15450		34640	
			Итого по разделу: 5. отделка фасадов А									763965
			Раздел: 6. КРОВЛЯ									
49	49	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.18Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/замена мембраны профилированной на изоспан С)	$м^2$ кровли	765,23	6427,68	42,54	4918654	32553	3405794	1070258	6468023
						1934,46	8,05	1480307	6160		479111	
50	50	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.20Элементы каркаса из брусьев. Установка/50%	$м^3$ древесины в конструкции	3,4	190055,53	2065,95	646189	7024	496788	104717	810978
						41875,58	901,1	142377	3064		60072	
51	51	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.21Стропила. Установка с изготовлением/50%	$м^3$ древесины в конструкции	3,3	219345,32	1469,54	723840	4850	582876	99305	888997
						41246,7	548,36	136114	1810		65852	
52	52	С1224-105-0112	п.22Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,2	2014		62837		62837		67864
											5027	
53	53	С1224-105-0302	п.23Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1431		2862		2862		3091
											229	
54	54	С1224-105-0101	п.28Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	2731		38234		38234		41293
											3059	
55	55	С1224-105-0102	п.29Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1761		24654		24654		26626
											1972	
56	56	Е11-120101-1305 Кзтр и Кэм=1,11	п.30Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(замена расценки)	$м^2$ утепляемого покрытия	477,1	835,69	257,44	398708	122825	0	225893	674568
						578,25	79,35	275883	37858		49967	
57	57	Е11-120101-1305 Кзтр и Кэм=1,11	п.31Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(доп.объем)	$м^2$ утепляемого покрытия	8,82	835,69	257,44	7371	2271	0	4176	12471
						578,25	79,35	5100	700		924	
58	58	С1234-101-0204	п.32Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110(доп)	$м^3$	1,090152	41869		45644		45644		49295
											3651	
59	59	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	п.33Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/изоспан Д по утеплителю	$м^2$ изолируемой поверхности	485,92	162,67	23,58	79045	11458	0	50686	140110
						139,09	5,79	67587	2813		10379	
60	60	С1261-105-0704	п.34Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$/изоспан Д	$м^2$	534,512	241		128817		128817		139122
											10305	
61	61	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08 #прим	п.35Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство(крепление обрешеткой пленки изоспан Д)	$м^2$	485,92	296,38	16,68	144017	8105	923	100313	263879
						277,8	8,92	134989	4334		19549	
62	62	С1215-202-0703	п.36Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4	102092		40837		40837		44104
											3267	
63	63	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.48Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,189	184180,31	1652,76	34810	312	27616	5053	43052
						36413,55	720,88	6882	136		3189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.49Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна/толщ.50мм	$м^3$ изоляции	1,05	35931,7	2256,66	37728	2369	5724	22109	64624
						28223,3	1021,24	29634	1072		4787	
65	65	С1234-101-0202	п.50Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,05	19969		20967		20967		22644
											1677	
66	66	Е11-260301-0601 Кзтр и Кэм=1,11	п.51Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия/в уровне чердачного помещения	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	10	2733,76	128,1	27338	1281	374	18644	49661
						2568,25	21,23	25683	212		3679	
67	67	С1214-105-0102	п.52Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,04758	625266		29750		29750		32130
											2380	
68	68	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.53Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(обшивка вентшахт оцинкованной сталью с полимерным покрытием)	$м^2$ покрытия	11	1726,88	21,99	18996	242	833	12946	34497
						1629,17	5,41	17921	60		2555	
69	69	С1214-204-0610 #к=1,05	п.54Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,55	3588		41441		41441		44756
											3315	
70	70	Е11-200701-0208 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.55Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	67946,08	315,9	67946	316	62271	3922	77617
						5359,21	88,07	5359	88		5749	
71	71	Е11-200701-0206 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.56Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30504,17	243,51	30504	243	27211	2245	35369
						3049,81	68,19	3050	68		2620	
72	72	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.57Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,189	184180,31	1652,76	34810	312	27616	5053	43052
						36413,55	720,88	6882	136		3189	
73	73	Е12-080101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	п.58Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	$м^2$	21	818,32	20,98	17185	441	2103	10712	30129
						697,22	11,24	14642	236		2232	
74	74	С1217-505-0205	п.59Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	23,1	1796		41488		41488		44807
											3319	
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									10152759
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №2.2. 2-1-1.Ремонтные работы.Блок А.№2.2.									
			Раздел: 7. КРОВЛЯ									
75	75	С1224-105-0112	п.3 (к п.22)Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,07	2014		16253		16253		17553
											1300	
76	76	С1224-105-0214	п.4 (к п.21)Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	54,91	1175		64519		64519		69681
											5162	
77	77	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.5(к п.41) Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	2,39	3213,2	45,22	7680	109	7284	228	8541
						120,43	11,94	288	29		633	
78	78	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.6(к п.42) Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,20793	1392,75	1,88	290	0	30	187	515
						1247,29	0,91	259	0		38	
			Итого по разделу: 7. КРОВЛЯ									96290
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №13. 2-1-1.Ремонтные работы.Блок А.№13.									
			Раздел: 8. Устройство крыльца входа блока А(миницентр)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/желобов, карнизных свесов	м	21,4	124,26	0,04	2659	1	0	1914	4939
						124,22	0	2658	0		366	
80	80	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,46375	213671,41	1175,63	99090	545	81912	12122	120109
						35866,7	438,69	16633	203		8897	
81	81	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.3Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0684	184180,31	1652,76	12598	113	9994	1829	15581
						36413,55	720,88	2491	49		1154	
82	82	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.4Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	26,52	1269,49	16,68	33667	443	25857	5475	42273
						277,8	8,92	7367	237		3131	
83	83	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.5Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	26,52	1137,29	30,73	30161	815	2190	19780	53936
						1023,98	11,93	27156	316		3995	
84	84	С1224-103-0707	п.6Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	30,498	3470		105828		105828		114294
											8466	
85	85	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.7Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	8,5	238,23	4,11	2025	35	56	1406	3705
						227,53	2,25	1934	19		274	
86	86	С1224-104-0304 #к=1,05	п.8Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	4,4625	3297		14713		14713		15890
											1177	
87	87	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.9Стены. Устройство карнизов/доска	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,18	5494,83	39,98	66927	486	37247	21177	95152
						2396,82	18,02	29193	219		7048	
88	88	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.10Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/обшивка карниза ,лобовой части и устройство капельника	$м^2$ покрытия	13,08	1726,88	21,99	22588	288	990	15394	41020
						1629,17	5,41	21310	71		3038	
89	89	С1224-104-0304 #к=1,05	п.11Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	13,734	3297		45281		45281		48903
											3622	
90	90	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.12Желоба подвесные. Устройство	м желобов	8,6	3798,52	17,88	32667	154	28506	2919	38433
						465,96	5,44	4007	47		2847	
91	91	С1224-106-0101	п.13Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	8,6	2557		21990		21990		23749
											1759	
92	92	С1224-106-0109	п.14Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424		2848		2848		3076
											228	
93	93	С1224-106-0107	п.15Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	14	1717		24038		24038		25961
											1923	
94	94	С1224-106-0110	п.16Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3	2195		6585		6585		7112
											527	
95	95	Е12-080101-1901 Кзтр и Кэм=1,08	п.17Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	8,12	2963,79	0,15	24066	1	18521	3991	30302
						682,69	0	5543	0		2245	
96	96	С1224-106-0102	п.18Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8,12	3310		26877		26877		29027
											2150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	С1224-106-0103	п.19Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	3330		19980		19980		21578
											1598	
98	98	С1224-106-0104	п.20Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3680		7360		7360		7949
											589	
99	99	С1224-106-0108	п.21Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1426		7130		7130		7700
											570	
100	100	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.22Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	46,92	350,84	0	16461	0	0	11852	30578
						350,84	0	16461	0		2265	
101	101	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.23Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	46,92	1443,78	9,67	67742	454	20492	33809	109675
						997,37	3,41	46797	160		8124	
102	102	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.24 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(низ плиты)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	46,92	228	2,14	10698	101	5367	3798	15656
						111,48	0,95	5231	45		1160	
103	103	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.25Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	47,6	350,84	0	16700	0	0	12024	31022
						350,84	0	16700	0		2298	
104	104	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.26Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	47,6	985,71	6,19	46920	294	20787	18678	70846
						542,81	2,17	25838	103		5248	
105	105	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.27 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,74	228	2,14	18181	171	9121	6455	26607
						111,48	0,95	8889	76		1971	
106	106	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,05	п.28Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	5,697216	539,07	0	3071	0	0	2211	5705
						539,07	0	3071	0		423	
107	107	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	п.29Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,697216	114,41	3,19	652	18	272	262	987
						63,47	0,38	362	2		73	
108	108	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	п.30Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,697216	95,34	2,32	543	13	319	154	753
						37,09	0,38	211	2		56	
109	109	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.31Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	0,5	27786,02	13107,68	13893	6553	0	7331	22922
						14678,34	5686,93	7339	2843		1698	
110	110	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#прим	п.32Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Устройство бетонных ступеней (В7,5)	$м^3$	1,5	25678,36	1854,78	38518	2783	33297	2196	43971
						1625,82	407,7	2439	612		3257	
111	111	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.33Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сеткой Вр1 д.4мм 100х100	т	0,0123725	22845,84	2095,84	283	26	2	191	512
						20588,72	898,21	255	11		38	
112	112	С1214-403-0101	п.34Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0123725	455717		5638		5638		6089
											451	
113	113	Е11-150105-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.35Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	7,07	8372,04	143,86	59190	1017	36427	15990	81194
						3075,9	65,25	21747	461		6014	
114	114	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.36Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/площадки крыльца	$м^2$ покрытия	17,03	6955,44	192,91	118451	3285	89478	19538	149028
						1508,37	85,05	25688	1448		11039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 8. Устройство крыльца входа блока А(миницентр)									**1346234**
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №14. 2-1-1.Ремонтные работы.Блок А.№14.									
			Раздел: 9. Внутренняя отделка 1-ого этажа блок А									
115	115	E11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.1Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 1 этаж	м шва	19,6	609,38	4,41	11944	86	162	8449	22025
						596,72	2	11696	39		1632	
116	116	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.2Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	$м^2$	261,422	350,84	0	91717	0	0	66035	170373
						350,84	0	91717	0		12621	
117	117	E11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.3Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	261,422	1443,78	9,67	377436	2528	114173	188370	611071
						997,37	3,41	260734	891		45265	
118	118	E11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	261,422	1120,92	7,19	293033	1880	72051	158385	487531
						838,12	3,35	219103	876		36113	
119	119	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.5Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка и стен	$м^2$	194,96	350,84	0	68400	0	0	49247	127060
						350,84	0	68400	0		9413	
120	120	E11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.6Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	69,34	1443,78	9,67	100112	670	30284	49964	162082
						997,37	3,41	69158	236		12006	
121	121	E11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.7Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	69,34	1120,92	7,19	77725	498	19111	42010	129314
						838,12	3,35	58115	232		9579	
122	122	E12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.8Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку	$м^2$	58,09	645,69	163,56	37508	9501	0	23270	65640
						482,13	74,23	28007	4312		4862	
123	123	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.9Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом	$м^2$ отделываемой поверхности	58,09	778,24	6,19	45208	360	19243	18526	68833
						440,78	2,17	25605	126		5099	
124	124	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.10Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	125,62	751,68	6,19	94426	778	38278	40063	145248
						440,78	2,17	55371	273		10759	
125	125	E11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.11Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	183,71	930,63	6,78	170966	1246	47171	88653	280389
						667,08	3,16	122549	581		20770	
126	126	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.12Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(в кабинетах в местах штрабления)	$м^2$ отделываемой поверхности	73,808	751,68	6,19	55480	457	22490	23539	85341
						440,78	2,17	32533	160		6322	
127	127	E12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.13Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/под бетон-контакт по стенам	$м^2$	105,75	645,69	163,56	68282	17297	0	42361	119494
						482,13	74,23	50985	7850		8851	
128	128	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.14Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетоноконтактом	$м^2$ отделываемой поверхности	105,75	778,24	6,19	82299	654	35032	33726	125307
						440,78	2,17	46612	229		9282	
129	129	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.15Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен	$м^2$	114,34	350,84	0	40115	0	0	28882	74517
						350,84	0	40115	0		5520	
130	130	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.16Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	114,34	751,68	6,19	85947	708	34841	36465	132205
						440,78	2,17	50399	248		9793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	131	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	220,09	930,63 667,08	6,78 3,16	204822 146818	1492 695	56513	106209 24883	335914
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка 1-ого этажа блок А									3142344
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									
132	132	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.18Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 2этаж	м шва	8,4	609,38 596,72	4,41 2	5119 5012	37 17	69	3621 699	9439
133	133	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.19Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	м^2	275,667	350,84 350,84	0 0	96715 96715	0 0	0	69633 13309	179657
134	134	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.20Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	275,667	1443,78 997,37	9,67 3,41	398003 274942	2666 940	120395	198635 47732	644370
135	135	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.21Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	275,667	1120,92 838,12	7,19 3,35	309001 231042	1982 923	75977	167016 38081	514098
136	136	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.22Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(в кабинетах в местах штрабления)	м^2 отделываемой поверхности	18,108	751,68 440,78	6,19 2,17	13611 7982	112 39	5518	5775 1551	20937
137	137	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.23Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен 30%	м^2	96,729	350,84 350,84	0 0	33936 33936	0 0	0	24434 4670	63040
138	138	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.24Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/стен 30%	м^2 отделываемой поверхности	96,729	751,68 440,78	6,19 2,17	72709 42636	599 210	29474	30849 8285	111843
139	139	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.25Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку(под бетон-контакт)	м^2	127,01	645,69 482,13	163,56 74,23	82009 61235	20774 9428	0	50878 10631	143518
140	140	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.26Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/ стен	м^2	86,89	350,84 350,84	0 0	30484 30484	0 0	0	21948 4195	56627
141	141	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.27Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетоноконтактом	м^2 отделываемой поверхности	127,01	778,24 440,78	6,19 2,17	98844 55983	787 276	42075	40506 11148	150498
142	142	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.28Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	86,89	751,68 440,78	6,19 2,17	65313 38299	538 189	26476	27711 7442	100466
143	143	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.29Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	213,9	930,63 667,08	6,78 3,16	199062 142688	1450 676	54923	103222 24184	326468
			Итого по Разделу 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									2320961
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №40. 2-1-1.Ремонтные работы.Блок А.№40.									
			Раздел: 11. Огнезащитная обработка деревянных конструкций всего									
			по блоку А									
144	144	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.1Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита(включая существующие конструкции	м^3 древесины в конструкции	8,92	11819,46 1333,33	88,1 38,33	105430 11893	786 342	92750	8809 9139	123378
145	145	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита/кровли, ходового настила	м^2 обработанной поверхности	844,63	412,28 50,54	4,09 1,78	348224 42688	3454 1503	302082	31817 30407	410448
			По блоку Б									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	146	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.3Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита(включая существующие конструкции		8,65	11819,46	88,1	102238	763	89943	8543	119643
			м^3 древесины в конструкции			1333,33	38,33	11533	332		8862	
147	147	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита/кровли, подшивки карниза		787,48	412,28	4,09	324662	3221	281642	29664	382675
			м^2 обработанной поверхности			50,54	1,78	39799	1402		28349	
			По блоку В									
148	148	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.5Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита(включая существующие конструкции		11,34	11819,46	88,1	134033	999	117914	11199	156851
			м^3 древесины в конструкции			1333,33	38,33	15120	435		11619	
149	149	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.6 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита/кровли, ходового настила, подшивки карниза		1045,59	412,28	4,09	431076	4276	373955	39387	508104
			м^2 обработанной поверхности			50,54	1,78	52844	1861		37641	
			По блоку Г (спортзал)									
150	150	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.7Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита(включая существующие конструкции		11,09	11819,46	88,1	131078	977	115314	10952	153392
			м^3 древесины в конструкции			1333,33	38,33	14787	425		11362	
151	151	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита/кровли, подшивки карниза		960,295	412,28	4,09	395910	3927	343450	36174	466655
			м^2 обработанной поверхности			50,54	1,78	48533	1709		34571	
			Итого по Разделу 11. Огнезащитная обработка деревянных конструкций всего									**2321146**
			ИТОГО:					**21418663**	**420927**	**13652099**	**5375756**	**28937992**
								7312148	**154184**		**2143573**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**578760**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29516752**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**31848575**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***30256146***
			НДС			**12 %**		**3630738**				
			Итого с НДС									**33886884**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуКурылысПроект" Алтынбек А.Ж.

БИН 100440011822, приказ №16ПП от 15.05.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный