Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (Блок Б)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2023 (месяц, год) на 2 2-2-1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика.Блок Б									
			Раздел: 1. Кровля над кровля КР-1									
1	1	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.89 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	7	1137,29	30,73	7961	216	578	5221	14237
						1023,98	11,93	7168	84		1055	
			Итого по разделу: 1. Кровля над кровля КР-1									14237
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №4. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№4.									
			Раздел: 2. Кровля									
2	2	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.15Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством(доп.объем)	$м^2$ кровли	119,015	6427,68	42,54	764990	5063	529698	166456	1005961
						1934,46	8,05	230230	958		74515	
			Итого по разделу: 2. Кровля									1005961
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №4.1. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№4.1.									
			Раздел: 3. Блок Б. Кровля									
3	3	С1224-105-0112	п.1 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,87	2014		21892		21892		23643
											1751	
4	4	С1224-105-0214	п.2 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	55,36	1175		65048		65048		70252
											5204	
5	5	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.3 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	15,38	3213,2	45,22	49419	696	46871	1466	54956
						120,43	11,94	1852	184		4071	
6	6	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,33806	1392,75	1,88	1864	2	192	1203	3312
						1247,29	0,91	1669	1		245	
7	7	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.5 Стены. Устройство карнизов (подшивка карниза и лобовой части доской доской)	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,514	8287,63	49,97	95424	575	63112	23037	127938
						2756,35	22,52	31737	259		9477	
8	8	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.6 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(подшивка карниза и лобовой доски профлистом и плоским -оцинкованной сталью с полимерным покрытием по карнизной доске)	$м^2$ покрытия	11,514	1976,74	27,48	22760	317	872	15588	41416
						1873,54	6,76	21572	78		3068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С1224-104-0304	п.7 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	4,83588	3297		15944		15944		17220
											1276	
10	10	С1214-204-0610	п.8 Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	7,25382	3588		26027		26027		28109
											2082	
			Итого по разделу: 3. Блок Б. Кровля									366846
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №15. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№15.												
			Раздел: 4. Внутренняя отделка 1-ого этажа									
11	11	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	286,272	1120,92	7,19	320888	2058	78899	173441	533875
						838,12	3,35	239930	959		39546	
12	12	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.12Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	186	930,63	6,78	173097	1261	47759	89758	283884
						667,08	3,16	124077	588		21029	
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка 1-ого этажа									817759
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									
13	13	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.16Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	303,226	1120,92	7,19	339892	2180	83572	183713	565493
						838,12	3,35	254140	1016		41888	
14	14	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.22Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	199,08	930,63	6,78	185270	1350	51118	96070	303848
						667,08	3,16	132802	629		22508	
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									869341
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №54. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№54.												
			Раздел: 6. Внутренняя отделка 1-ого этажа									
15	15	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.1Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 1 этаж	м шва	28,8	609,38	4,41	17550	127	238	12415	32362
						596,72	2	17186	58		2397	
16	16	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.2Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	$м^2$	61,344	350,84	0	21522	0	0	15495	39979
						350,84	0	21522	0		2962	
17	17	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.3Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	61,344	1443,78	9,67	88567	593	26791	44202	143391
						997,37	3,41	61183	209		10622	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка 1-ого этажа									215732
			Раздел: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									
18	18	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.4Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 2 этаж	м шва	51,3	609,38	4,41	31261	227	423	22114	57645
						596,72	2	30612	103		4270	
19	19	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.5Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	$м^2$	82,6723	350,84	0	29005	0	0	20883	53879
						350,84	0	29005	0		3991	
20	20	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.6Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	82,6723	1443,78	9,67	119361	800	36106	59570	193246
						997,37	3,41	82455	282		14315	
			Итого по разделу: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									304770
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №16. 2-2-1.Ремонтные работы.Блок Б.№16.												
			Раздел: 8. Крыльцо КР-1. блок Б									
21	21	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.1Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,1086	213671,41	1175,63	23205	128	19182	2839	28127
						35866,7	438,69	3895	48		2083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,027	184180,31	1652,76	4973	44	3945	722	6151
				$м^3$ древесины в конструкции		36413,55	720,88	983	19		456	
23	23	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.3Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		7	1269,49	16,68	8886	116	6825	1445	11157
				$м^2$		277,8	8,92	1945	62		826	
24	24	С1224-103-0707	п.4Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		8,05	3470		27934		27934		30169
				$м^2$							2235	
25	25	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.5Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным		2,8	238,23	4,11	667	11	18	463	1220
				м		227,53	2,25	637	6		90	
26	26	С1224-104-0304 #к=1,05	п.6Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		1,47	3297		4847		4847		5235
				$м^2$							388	
27	27	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.75Стены. Устройство карнизов/доска		0,06	5494,83	39,98	330	2	183	104	469
				$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2396,82	18,02	144	1		35	
28	28	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/обшивка парапета,обшивка карниза ,лобовой части и устройство капельника		5,64	1726,88	21,99	9740	125	427	6638	17688
				$м^2$ покрытия		1629,17	5,41	9189	31		1310	
29	29	С1224-104-0304 #к=1,05	п.9Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		5,922	3297		19525		19525		21087
				$м^2$							1562	
30	30	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.10Желоба подвесные. Устройство		2,8	3798,52	17,88	10636	50	9281	950	12513
				м желобов		465,96	5,44	1305	15		927	
31	31	С1224-106-0101	п.11Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		2,8	2557		7160		7160		7733
				м							573	
32	32	С1224-106-0109	п.12Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм		2	1424		2848		2848		3076
				шт.							228	
33	33	С1224-106-0107	п.13Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		2	1717		3434		3434		3709
				шт.							275	
34	34	Е12-080101-1901 Кзтр и Кэм=1,08	п.14Трубы водосточные. Навеска с подмостей		3,3	2963,79	0,15	9781	0	7527	1622	12315
				м труб		682,69	0	2253	0		912	
35	35	С1224-106-0102	п.15Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		3,3	3310		10923		10923		11797
				м							874	
36	36	С1224-106-0103	п.16Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		3	3330		9990		9990		10789
				шт.							799	
37	37	С1224-106-0104	п.17Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1	3680		3680		3680		3974
				шт.							294	
38	38	С1224-106-0108	п.18Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		3	1426		4278		4278		4620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							342	
39	39	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.19Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		6	350,84	0	2105	0	0	1516	3911
				$м^2$		350,84	0	2105	0		290	
40	40	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.20 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		6	1443,78	9,67	8663	58	2620	4323	14025
				$м^2$ отделываемой поверхности		997,37	3,41	5984	20		1039	
41	41	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.21 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(низ плиты)		6	228	2,14	1368	13	686	486	2002
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		111,48	0,95	669	6		148	
42	42	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.22Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		39,78	350,84	0	13956	0	0	10048	25925
				$м^2$		350,84	0	13956	0		1921	
43	43	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.23Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		39,78	985,71	6,19	39212	246	17372	15609	59207
				$м^2$ отделываемой поверхности		542,81	2,17	21593	86		4386	
44	44	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.24 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		39,78	228	2,14	9070	85	4550	3220	13273
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		111,48	0,95	4435	38		983	
45	45	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.25Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		6,22	1116,51	82,97	6945	516	0	4797	12681
				$м^2$ облицовки		1033,54	37,66	6429	234		939	
46	46	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.26Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/ступеней ,площадки крыльца		7,32	1177,81	38,37	8622	281	0	6129	15931
				$м^2$		1139,44	23,48	8341	172		1180	
47	47	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.27Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/участок под плитку		6,22	1609,41	102,82	10011	640	2333	5445	16692
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1131,59	84,35	7038	525		1236	
48	48	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.28 (как п.17)Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		6,22	8795,54	39,03	54708	242	25371	21043	81811
				$м^2$ поверхности облицовки		4677,59	21,27	29095	132		6060	
49	49	Е11-150105-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.29Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		3,9	8372,04	143,86	32651	561	20094	8820	44789
				$м^2$ поверхности облицовки		3075,9	65,25	11996	254		3318	
50	50	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.30Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/площадки крыльца		3,4	6955,44	192,91	23648	656	17864	3901	29753
				$м^2$ покрытия		1508,37	85,05	5128	289		2204	
			Итого по разделу: 8. Крыльцо КР-1. блок Б									511829
			ИТОГО:					**2771538**	**19239**	**1328037**	**1030752**	**4106475**
								1424260	**7346**		**304185**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**82130**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4188605**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**4519504**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***4293529***
			НДС			**12 %**		**515223**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**4808753**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараёва А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуКурылысПроект" Алтынбек А.Ж.

БИН 100440011822, приказ №16П/П от 15.05.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №