Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (БлокВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №8

за июль 2023 (месяц, год) на 2-3-1 ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика .блок В									
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-460401-1101 Кзтр и Кэм=1,11	п.3 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	120,3596	2710,52	211,95	326237	25510	0	227766	598323
						2498,57	129,73	300727	15614		44320	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									598323
			Раздел: 2. Отделочные работы									
2	2	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.52 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	184,04	1120,92	7,19	206294	1324	50723	111502	343219
						838,12	3,35	154248	617		25423	
3	3	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.55 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	135	930,63	6,78	125635	916	34664	65147	206045
						667,08	3,16	90056	427		15263	
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы									549264
			Раздел: 3. Кровля									
4	4	С1224-105-0103	п.62 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,38	1177		13394		13394		14466
											1072	
5	5	С1224-105-0102	п.63 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,38	1761		20040		20040		21643
											1603	
6	6	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.78 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	5,3	3188,44	36,17	16899	192	16152	436	18722
						104,72	9,55	555	51		1387	
7	7	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.79 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4611	1229,69	1,51	567	0	66	360	1001
						1084,6	0,73	500	0		74	
			Итого по разделу: 3. Кровля									55832
			Раздел: 4. Усиление стен									
8	8	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11	п.110 Накладкиарматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,15652	409235,14	18810,18	473289	21754	27285	307244	842976
						366832,8	2142,61	424249	2478		62443	
			Итого по разделу: 4. Усиление стен									842976

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №6. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№6.												
			Раздел: 5. КРОВЛЯ									
9	9	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.24 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	5,2	3188,44	36,17	16580	188	15847	428	18369
						104,72	9,55	545	50		1361	
10	10	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.25 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4524	1229,69	1,51	556	0	65	354	983
						1084,6	0,73	491	0		73	
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ									19352
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №6.2. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№6.2.												
			Раздел: 6. КРОВЛЯ									
11	11	С1224-105-0112	п.2 (к п.23) Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,4	2014		14904		14904		16096
											1192	
12	12	С1224-105-0214	п.3 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	21,4	1175		25145		25145		27157
											2012	
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									43253
			Раздел: 7. Окна									
13	13	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4 (к п.15)Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	0,1148	2400,09	249,56	276	28	84	128	436
						1422,91	123,78	163	14		32	
			Итого по разделу: 7. Окна									436
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №22. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№22.												
			Раздел: 8. окна									
14	14	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	п.1 Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	90,48	124,26	0,04	11243	4	0	8093	20883
						124,22	0	11239	0		1547	
15	15	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2 Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	24,9444	2400,09	249,56	59869	6226	18150	27779	94660
						1422,91	123,78	35494	3088		7012	
16	16	С1223-102-0207	п.3Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	24,9444	34956		871956		871956		941713
											69757	
17	17	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4 Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	99,7044	2788,8	252,42	278056	25167	75067	137025	448288
						1783,48	125,29	177821	12492		33207	
18	18	С1223-102-0308	п.5Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	99,7044	31392		3129921		3129921		3380315
											250394	
19	19	Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.6Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	9,8496	2559,85	245,29	25213	2416	6765	12409	40632
						1627,68	122,11	16032	1203		3010	
20	20	С1223-102-0306	п.7Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	9,8496	26924		265191		265191		286406
											21215	
21	21	Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8Сетки антимоскитные. Установка		32,12678	5704,48	7,26	183267	233	176312	4912	203233

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		209,22	3,14	6722	101		15054	
22	22	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	п.9Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	85,89	2201,09 647,03	5,94 1,62	189052 55573	510 139	132968	40113 18333	247498
23	23	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.10 (к п.28) Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	89,89	635,91 325,83	7,27 3,47	57162 29289	654 312	27220	21313 6278	84753
24	24	С1223-501-0109	п.11Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	89,89	2973		267243		267243	21379	288622
25	25	С1223-503-0501	п.12Блокиратор оконный/34шт-к окнам по проекту+40 шт к доп.окнам	шт.	74	1660		122840		122840	9827	132667
			Итого по разделу: 8. окна									**6169670**
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №12. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№12.									
			Раздел: 9. Устройство крыльца главного входа блока В									
26	26	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/стенок крыльца	$м^2$ облицовки	11,6	1116,51 1033,54	82,97 37,66	12952 11989	963 437	0	8947 1752	23651
27	27	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.2Фундаменты бетонные. Разборка/бетонные тумбы входа	$м^3$	2,9	27786,02 14678,34	13107,68 5686,93	80579 42567	38012 16492	0	42523 9848	132950
28	28	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.3Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/ступеней ,площадки крыльца	$м^2$	61,68	1177,81 1139,44	38,37 23,48	72647 70281	2366 1448	0	51645 9943	134235
29	29	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/участок под плитку	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,08	1609,41 1131,59	102,82 84,35	6566 4617	419 344	1530	3572 811	10949
30	30	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.5Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)/бетонное основание	$м^3$	0,3	27824,44 1894,1	1720,35 363,04	8347 568	516 109	7263	488 707	9542
31	31	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.6Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сеткой Вр1 д.4мм 100х100	т	0,02018	22845,84 20588,72	2095,84 898,21	461 415	42 18	3	312 62	835
32	32	С1214-403-0101	п.6Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02018	455717		9196		9196	736	9932
33	33	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(В7,5)	$м^3$	1,61	31974,24 4820,51	2099,29 456,1	51479 7761	3380 734	40338	6117 4608	62204
34	34	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.9Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Сеткой арматурной сварной А-III д.10мм	т	0,05	22845,84 20588,72	2095,84 898,21	1142 1029	105 45	8	774 153	2069
35	35	С1261-102-0252	п.10Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	331233		16562		16562	1325	17887
36	36	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#прим	п.11Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Устройство бетонных ступеней (В7,5)	$м^3$	6,45	25952,2 1625,82	1854,78 407,7	167392 10487	11964 2630	144942	9444 14147	190983
37	37	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.12Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сеткой Вр1 д.4мм 100х100	т	0,05705	22845,84 20588,72	2095,84 898,21	1303 1175	119 51	9	883 175	2361
38	38	С1214-403-0101	п.13Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05705	455717		25999		25999		28079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2080	
39	39	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.14Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,82	7457,49	1494,23	21030	4213	4554	9982	33493
				$м^3$ подстилающего слоя		4348,21	568,26	12262	1602		2481	
40	40	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	п.15Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,7	14700,87	2584,81	24991	4394	12587	7042	34596
				$м^3$ подстилающего слоя		4711,77	1041,81	8010	1771		2563	
41	41	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.16 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		5,67	8795,54	39,03	49871	222	23127	19183	74578
				$м^2$ поверхности облицовки		4677,59	21,27	26522	121		5524	
42	42	Е11-150105-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		33,28	8372,04	143,86	278621	4788	171468	75267	382199
				$м^2$ поверхности облицовки		3075,9	65,25	102366	2172		28311	
43	43	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.18Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/площадки крыльца		34,98	6955,44	192,91	243301	6748	183791	40131	306107
				$м^2$ покрытия		1508,37	85,05	52763	2975		22675	
			Итого по разделу: 9. Устройство крыльца главного входа блока В									1456650
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №12.2. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№12.2												
			Раздел: 10. Устройство крыльца главного входа блока В									
44	44	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.1(к п.2 кор.№12) Фундаменты бетонные. Разборка/бетонные тумбы входа		3,1	27786,02	13107,68	86137	40633	0	45455	142119
				$м^3$		14678,34	5686,93	45503	17629		10527	
45	45	Е11-460201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	п.2 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$/заделка проема в цоколе(стена) рядом с крыльцом		1,3	57591,34	24,15	74869	31	45598	21052	103595
				$м^3$		22491,43	0	29239	0		7674	
46	46	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.3 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/колонн		18,61	1116,51	82,97	20778	1544	0	14353	37941
				$м^2$ облицовки		1033,54	37,66	19234	701		2810	
47	47	Е11-150106-0202 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4 Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		18,61	13602,71	39,03	253146	727	137378	83116	363163
				$м^2$ поверхности облицовки		6181,76	21,27	115043	396		26901	
			Итого по разделу: 10. Устройство крыльца главного входа блока В									646818
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №26. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№26												
			Раздел: 11. Усиление стен									
48	48	С1217-104-0102	п.1Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/д.30мм-шпильки-стяжки по 4пм с резьбой с двух сторон- из стали д.30мм арматурной гладкого профиля класса А-I (А240)		939,56	570		535549		535549		578393
				кг							42844	
49	49	С1214-207-0201 #прим	п.2Прокат стальной шестигранный /муфты стяжные -диаметр 60мм с внутренней резьбой дл.400мм-24 шт.		216,96	883		191576		191576		206902
				кг							15326	
50	50	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,11	п.3Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,4001	325345,05	6500,98	130171	2601	242	92417	240395
				т		318239	2574,45	127327	1030		17807	
51	51	С1214-203-0202	п.4Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П/№16		0,116	518842		60186		60186		65001
				т							4815	
52	52	С1214-208-0102	п.5Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/пластины толщ.5мм		0,00514	490233		2520		2520		2722
				т							202	
53	53	С1261-107-0204 #прим	п.6Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78/гайки М30 дл.50мм-8 шт,шайбы к шпилькам		6,8	167		1136		1136		1227
				кг							91	
54	54	С1217-104-0102	п.7Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/д.20мм дл.по 70см 16 шт.-изделие из стали арматурной гладкого профиля класса А-I (А240)		27,66	570		15766		15766		17027

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							1261	
55	55	С1217-104-0102	п.8Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/д.14ммдл.по 30см - изделие из стали арматурной гладкого профиля класса А-I (А240)		41,29	570		23535		23535		25418
				кг							1883	
56	56	С1214-201-0103	п.9Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм/160х10		0,1976	831671		164338		164338		177485
				т							13147	
57	57	С1214-208-0102	п.10Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/толщ.5мм		0,00561	490233		2750		2750		2970
				т							220	
58	58	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.11Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00302	516333,72	3390,51	1559	10	0	1119	2892
				т		512943,21	1456,02	1549	4		214	
59	59	С1217-101-0401	п.12Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный/32шт. с гайкой и шайбой к уголку		3,02	308		930		930		1004
				кг							74	
60	60	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	п.13Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		42,02874	114,41	3,19	4809	134	2007	1932	7280
				$м^2$		63,47	0,38	2668	16		539	
61	61	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	п.14Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		42,02874	190,67	4,64	8014	195	4701	2267	11104
				$м^2$		74,17	0,76	3117	32		823	
			Итого по разделу: 11. Усиление стен									1339820
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №20. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№20												
			Раздел: 12. Демонтажные работы									
62	62	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/ потолка по 1,2,3 этажу без учета л/к и коридоров		818,27	350,84	0	287082	0	0	206695	533283
				$м^2$		350,84	0	287082	0		39506	
			Итого по разделу: 12. Демонтажные работы									533283
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа									
63	63	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.40 (к п.52) Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 519,31$м^2$)		282,86	1120,92	7,19	317063	2034	77959	171374	527511
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		838,12	3,35	237071	948		39074	
64	64	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.44Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 142,54$м^2$)		7,54	930,63	6,78	7017	51	1936	3639	11508
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		667,08	3,16	5030	24		852	
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа									539019
			ИТОГО:					9962199	211333	7221486	1884738	12794696
								2529379	88315		947759	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255894				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13050590
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									14081587
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*13377507*
			НДС			12 %		1605301				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**14982808**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.
ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуКұрылысПроект" Алтынбек А.Ж.
БИН 100440011822, приказ №16П/П от 15.05.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №