Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Спортивный зал)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №9

за июль 2023 (месяц, год) на 2-04-01 ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №8. 2-4-1.Ремонтные работы.Блок Спортзал.№8.									
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	9,85	143,28	0,08	1411	1	0	1016	2621
						143,2	0	1411	0		194	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2621
			Раздел: 2. КРОВЛЯ									
2	2	E11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.10Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	9,85	1298,56	38,41	12791	378	813	8457	22948
						1177,57	14,91	11599	147		1700	
3	3	C1224-102-0902	п.11Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	11,3275	2815		31887		31887		34438
											2551	
4	4	E11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.13Стены. Устройство карнизов (подшивка карниза и лобовой части доской)	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,715	8287,63	49,97	72227	435	47770	17437	96837
						2756,35	22,52	24022	196		7173	
5	5	E11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.14Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(подшивка карниза и лобовой доски профлистом и плоским листом-оцинкованной сталью с полимерным покрытием по карнизной доске)	$м^2$ покрытия	8,715	1976,74	27,48	17227	240	660	11799	31348
						1873,54	6,76	16328	59		2322	
6	6	C1224-104-0304	п.15Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	9,658215	3297		31843		31843		34390
											2547	
7	7	E11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.17Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (обшивка парапета оцинкованной сталью с полимерным покрытием)	$м^2$ покрытия	53,52	1976,74	27,48	105795	1471	4053	72456	192511
						1873,54	6,76	100272	362		14260	
8	8	C1224-104-0304	п.18Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	56,196	3297		185278		185278		200100
											14822	
9	9	E11-120101-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.19Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	27,5	1060,63	21,74	29167	598	5143	16965	49822
						851,86	4,94	23426	136		3690	
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									662394

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №8. 2. 2-4-1.Ремонтные работы.Блок Спортзал.№8.2												
			Раздел: 3. КРОВЛЯ									
10	10	С1224-104-0304	п.2 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм(взамен п.20)	$м^2$	14,7375	3297		48590		48590		52477
											3887	
11	11	С1224-105-0103	п.3 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	113,3	1177		133354		133354		144022
											10668	
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ									196499
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №18. 2-4-1.Ремонтные работы.Блок Спортзал.№18												
			Раздел: 4. Отделочные работы									
12	12	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	501,28	1120,92	7,19	561895	3604	138158	303706	934848
						838,12	3,35	420133	1679		69247	
13	13	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.6Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	475,86	930,63	6,78	442850	3227	122187	229636	726287
						667,08	3,16	317437	1504		53801	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									1661135
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №19. 2-4-1.Ремонтные работы.Блок Спортзал.№19												
			Раздел: 5. Блок Г .Отделочные работы									
14	14	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов//очистка потолка	$м^2$	68,45	350,84	0	24015	0	0	17290	44610
						350,84	0	24015	0		3305	
15	15	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.2Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	68,45	1443,78	9,67	98827	661	29895	49322	160001
						997,37	3,41	68270	233		11852	
16	16	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.4Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	34,508	751,68	6,19	25939	214	10515	11005	39900
						440,78	2,17	15210	75		2956	
17	17	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.5Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	16,814	751,68	6,19	12639	104	5123	5362	19441
						440,78	2,17	7411	36		1440	
18	18	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	п.7Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	59,56	1708,7	7,94	101770	472	29825	51614	165655
						1200	3,6	71472	214		12271	
19	19	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,05 #к=0,3 прим	п.8Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство/демонтаж и монтаж по существ.каркасу плит	$м^2$	59,56	232,73	63,51	13861	3782	0	8528	24180
						169,22	29,64	10079	1765		1791	
20	20	С Прайс	п.9Плиты декоративно-акустические типа "Армстронг"	$м^2$	59,56	2603,57		155069		155069		167475
											12406	
			Итого по разделу: 5. Блок Г .Отделочные работы									621262
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №38. 2-4-1.Ремонтные работы.Блок Спортзал.№38												
			Раздел: 6. Блок Г .Отделочные работы									
21	21	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.15Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов//очистка стен	$м^2$	163,524	350,84	0	57371	0	0	41306	106572
						350,84	0	57371	0		7895	
22	22	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.16Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	163,524	751,68	6,19	122918	1012	49827	52151	189075
						440,78	2,17	72078	355		14006	
23	23	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.18Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	67,256	751,68	6,19	50555	416	20494	21449	77764
						440,78	2,17	29645	146		5760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.19Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	12	1177,81	38,37	14134	461	0	10048	26117
						1139,44	23,48	13673	282		1935	
25	25	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.20Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/б/у заказчика	$м^2$ покрытия	12	2508,24	192,91	30099	2315	9684	13767	47375
						1508,37	85,05	18100	1021		3509	
			Итого по разделу: 6. Блок Г .Отделочные работы									**446903**
			ИТОГО:					**2381512**	**19391**	**1060168**	**943314**	**3590814**
								1301952	**8210**		**265988**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71816,28**				**3662630,28**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3951978**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									***3754379***
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									
			НДС			**12 %**		**450526**				**4204905**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.
ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Алтынбек А.Ж.
БИН 100440011822, приказ №16П/Т от 15.05.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный