Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Блок А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №11

за **август 2023** **(месяц, год) на** **2 2-1-1** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Включить.Корректировочная смета согласования №2,блок А.2-1-1.Ремонтные работы .№2.									
			Раздел: 1. отделка фасадов А									
			цоколь									
1	1	Е12-110102-0103 Кзтр и Кэм=1,08	п.15Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм(ремонт цоколя)	м^2	15,656	3447	0,24	53966	4	8515	32722	93623
						2902,87	0	45447	0		6935	
2	2	Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,05	п.16Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон	м^2 поверхности	78,28	2363,08	32,05	184982	2509	98184	61232	265911
						1076,76	9,66	84289	756		19697	
3	3	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.17Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	78,28	228	2,14	17848	167	8954	6337	26120
						111,48	0,95	8727	74		1935	
			Итого по разделу: 1. отделка фасадов А									385654
			Раздел: 2. КРОВЛЯ									
4	4	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.37Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	60,8	2222,81	139,4	135147	8475	6111	88444	241478
						1982,9	37,47	120560	2278		17887	
5	5	С1224-106-0102	п.38Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	60,8	3310		201248		201248		217348
											16100	
6	6	С1224-106-0103	п.39Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	3330		53280		53280		57542
											4262	
7	7	С1224-106-0103	п.40Отвод трубы водосточной металлическый оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3330		26640		26640		28771
											2131	
8	8	С1224-106-0108	п.41Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	41	1426		58466		58466		63143
											4677	
9	9	С1224-106-0104	п.42Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3680		29440		29440		31795
											2355	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С1224-106-0101	п.43Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	94,11	2557		240639		240639		259890
											19251	
11	11	С1224-106-0110	п.44Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	31	2195		68045		68045		73489
											5444	
12	12	С1224-106-0107	п.45Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	156	1717		267852		267852		289280
											21428	
13	13	С1224-106-0109	п.46Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424		2848		2848		3076
											228	
14	14	С1224-106-0105	п.47Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	5986		11972		11972		12930
											958	
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									1278742
			Включить.Корректировочная смета согласования №2.2,блок А.2-1-1.Ремонтные работы .№2.2,									
			Раздел: 3. отделка фасадов А									
			цоколь									
15	15	Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,05	п.1(к п.16)Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон	$м^2$ поверхности	2,47	2363,08	32,05	5837	79	3098	1932	8391
						1076,76	9,66	2660	24		622	
16	16	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.2 (к п.17)Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,47	228	2,14	563	5	283	200	824
						111,48	0,95	275	2		61	
			Итого по разделу: 3. отделка фасадов А									9215
			Включить.Корректировочная смета согласования №13,блок А.2-1-1.Ремонтные работы .№13									
			Раздел: 4. Устройство крыльца входа блока А(миницентр)									
17	17	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,11	п.37Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4	2503,48	6,14	10014	25	677	6705	18057
						2328,08	0	9312	0		1338	
18	18	С СЦЦ Прайс лист	п.38Ограждения индивидуального изготовления горизонтальные из нержавеющей стали для наружной установки, высотой до 1200 мм, состоящее из трех поручней д.40мм на Н=900,Н=700,Н=500 и двух ригелей, с вертикальными стойками	м	4	23214,29		92857		92857		100286
											7429	
			Итого по разделу: 4. Устройство крыльца входа блока А(миницентр)									118343
			Включить.Корректировочная смета согласования №39,блок А.2-1-1.Ремонтные работы .№39									
			Раздел: 5. Монтах потивоскользящего покрытия из резипола на крыльцах: крыльцо входа миницентра блока А,главном крыльце блока В									
19	19	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#прим	п.1Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	48,8	430,32	60,18	21000	2937	58	13827	37613
						368,95	24,59	18005	1200		2786	
20	20	С Прайс-лист ТОО "Технолюкс Трейд"	п.2Покрытие Резипол ANT Mix 6мм с EPDM крошки 15 %	$м^2$	49,776	9330,36		464428		464428		501582
											37154	
21	21	С Прайс-лист ТОО "Технолюкс Трейд"	п.3Клей 2К INNOPUR ПУ	кг	50	2455,36		122768		122768		132590
											9822	
			Итого по разделу: 5. Монтах потивоскользящего покрытия из резипола на крыльцах: крыльцо входа миницентра блока А,главном крыльце блока В									671785
			ИТОГО:					2069840	14201	1766363	211399	2463739
								289275	4334		182500	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49275				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2513014
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									2711542
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									2575965
			НДС			12 %		309116				
			Итого с НДС									2885081

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.
ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жаксенов Н.А.
ИИН 580228350223, приказ №18/1П/П от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №