Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Блок Б)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

# Акт выполненных работ № 12

**за** **август 2023 (месяц, год) на 2 2-2-1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | по смете заказчика Блок Б | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. отделка фасадов** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | п.8 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 560,95 | 1270,16 | 65,27 | 712496 | 36614 | 258766 | 312298 | 1106777 |
| | | | | | | 743,59 | 29,64 | 417117 | 16627 | | 81983 | |
| 2 | 2 | Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 | п.11 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 406,09 | 228 | 2,14 | 92589 | 869 | 46449 | 32873 | 135501 |
| | | | | | | 111,48 | 0,95 | 45271 | 386 | | 10039 | |
| 3 | 3 | Е11-150301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 | п.12 Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка | м деталей | 279 | 440,96 | 4,8 | 123028 | 1339 | 2106 | 86462 | 226250 |
| | | | | | | 428,61 | 1,81 | 119582 | 505 | | 16760 | |
| 4 | 4 | С1231-301-0101 | п.13 Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг | $м^2$ | 47,4 | 12672 | | 600653 | | 600653 | | 648705 |
| | | | | | | | | | | | 48052 | |
| 5 | 5 | Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.15 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | $м^2$ поверхности облицовки | 39,48 | 8795,54 | 39,03 | 347248 | 1541 | 161036 | 133568 | 519281 |
| | | | | | | 4677,59 | 21,27 | 184671 | 840 | | 38465 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. отделка фасадов** | | | | | | | | | 2636514 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Металлическая решетка МР-1** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.16 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01674 | 87642,83 | 3858,66 | 1467 | 64 | 95 | 950 | 2610 |
| | | | | | | 78106,26 | 723,72 | 1307 | 12 | | 193 | |
| 7 | 7 | С1222-509-0701 | п.17 Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,01674 | 977889 | | 16370 | | 16370 | | 17681 |
| | | | | | | | | | | | 1311 | |
| 8 | 8 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.18 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,48546 | 1229,69 | 1,51 | 597 | 0 | 70 | 379 | 1054 |
| | | | | | | 1084,6 | 0,73 | 527 | 0 | | 78 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Металлическая решетка МР-1** | | | | | | | | | 21345 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Техподполье №1** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 9 | Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.59 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00348 | 36495,4 | 15649,81 | 127 | 55 | 12 | 56 | 198 |
| | | | | | | 17518,91 | 4832,14 | 61 | 17 | | 15 | |
| 10 | 10 | Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.60 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,038441 | 44091,4 | 13922,55 | 1695 | 535 | 215 | 803 | 2698 |
| | | | | | | 24572,07 | 4457,14 | 945 | 171 | | 200 | |
| 11 | 11 | С1214-205-0102 | п.61 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,039311 | 437427 | | 17196 | | 17196 | | 18573 |
| | | | | | | | | | | | 1376 | |
| 12 | 12 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.62 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,767724 | 1229,69 | 1,51 | 2174 | 2 | 254 | 1381 | 3839 |
| | | | | | | 1084,6 | 0,73 | 1917 | 1 | | 284 | |
| 13 | 13 | Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.65 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,004635 | 108799,37 | 37067,52 | 504 | 171 | 73 | 229 | 792 |
| | | | | | | 56042,01 | 12609,46 | 260 | 58 | | 59 | |
| 14 | 14 | С1222-503-0201 | п.66 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,004635 | 1004968 | | 4658 | | 4658 | | 5031 |
| | | | | | | | | | | | 373 | |
| 15 | 15 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.67 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,134415 | 1229,69 | 1,51 | 165 | 0 | 19 | 105 | 292 |
| | | | | | | 1084,6 | 0,73 | 146 | 0 | | 22 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Техподполье №1 | | | | | | | | | 31423 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Козырек К-1 | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.70 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,06352 | 44091,4 | 13922,55 | 2801 | 884 | 356 | 1328 | 4459 |
| | | | | | | 24572,07 | 4457,14 | 1561 | 283 | | 330 | |
| 17 | 17 | С1214-205-0102 | п.71 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,06352 | 437427 | | 27785 | | 27785 | | 30008 |
| | | | | | | | | | | | 2223 | |
| 18 | 18 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.72 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,84208 | 1229,69 | 1,51 | 2265 | 2 | 264 | 1439 | 4000 |
| | | | | | | 1084,6 | 0,73 | 1998 | 1 | | 296 | |
| 19 | 19 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11 | п.73 Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00216 | 1379176,62 | 1981,38 | 2979 | 4 | 2188 | 568 | 3831 |
| | | | | | | 364395,24 | 849,58 | 787 | 2 | | 284 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Козырек К-1 | | | | | | | | | 42298 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. КРЫЛЬЦО Кр-1 | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | п.82 Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка | м | 4,82 | 2503,48 | 6,14 | 12067 | 30 | 816 | 8079 | 21758 |
| | | | | | | 2328,08 | 0 | 11221 | 0 | | 1612 | |
| | | | Итого по разделу: 5. КРЫЛЬЦО Кр-1 | | | | | | | | | 21758 |
| | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №4.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№4.* | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. отделка фасадов Б | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | п.6 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 78,43 | 1270,16 | 65,27 | 99619 | 5119 | 36180 | 43664 | 154746 |
| | | | | | | 743,59 | 29,64 | 58320 | 2325 | | 11463 | |
| 22 | 22 | Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,11 | п.7Кладка из кирпича. Расшивка швов/50% | $м^2$ стен (без вычета проемов) | 203,045 | 438,54 | 0 | 89043 | 0 | 0 | 64111 | 165406 |
| | | | | | | 438,54 | 0 | 89043 | 0 | | 12252 | |
| 23 | 23 | Е12-120102-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | п.8Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов/под поливинилацетатную окраску | | 406,09 | 115,54 | 8,5 | 46920 | 3452 | 17129 | 19021 | 71216 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | 64,86 | 0,19 | 26339 | 77 | | 5275 | |
| 24 | 24 | Е12-110102-1501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | п.9 Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/30% | $м^2$ | 121,827 | 1849,08 | 114,6 | 225268 | 13961 | 56291 | 120494 | 373423 |
| | | | | | | 1272,42 | 101,27 | 155015 | 12337 | | 27661 | |
| 25 | 25 | Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | п.10 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/на цоколе | $м^2$ облицовки | 39,48 | 1116,51 | 82,97 | 44080 | 3276 | 0 | 30449 | 80491 |
| | | | | | | 1033,54 | 37,66 | 40804 | 1487 | | 5962 | |
| 26 | 26 | Е12-110102-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | п.11 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм(ремонт цоколя ) | $м^2$ | 7,802 | 3447 | 0,24 | 26893 | 2 | 4243 | 16307 | 46656 |
| | | | | | | 2902,87 | 0 | 22648 | 0 | | 3456 | |
| 27 | 27 | Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,05 | п.12 Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон | $м^2$ поверхности | 78,49 | 2363,08 | 32,05 | 185478 | 2515 | 98448 | 61396 | 266625 |
| | | | | | | 1076,76 | 9,66 | 84515 | 758 | | 19751 | |
| 28 | 28 | Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 | п.13 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 39,01 | 228 | 2,14 | 8894 | 83 | 4462 | 3158 | 13016 |
| | | | | | | 111,48 | 0,95 | 4349 | 37 | | 964 | |
| | | | Итого по разделу: 6. отделка фасадов Б | | | | | | | | | 1171579 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Кровля | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.24Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 64 | 2222,81 | 139,4 | 142260 | 8922 | 6433 | 93099 | 254188 |
| | | | | | | 1982,9 | 37,47 | 126906 | 2398 | | 18829 | |
| 30 | 30 | С1224-106-0102 | п.25Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 64 | 3310 | | 211840 | | 211840 | | 228787 |
| | | | | | | | | | | | 16947 | |
| 31 | 31 | С1224-106-0103 | п.26Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 16 | 3330 | | 53280 | | 53280 | | 57542 |
| | | | | | | | | | | | 4262 | |
| 32 | 32 | С1224-106-0103 | п.27Отвод трубы водосточной металлическый оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 8 | 3330 | | 26640 | | 26640 | | 28771 |
| | | | | | | | | | | | 2131 | |
| 33 | 33 | С1224-106-0108 | п.28Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 42 | 1426 | | 59892 | | 59892 | | 64683 |
| | | | | | | | | | | | 4791 | |
| 34 | 34 | С1224-106-0104 | п.29Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 8 | 3680 | | 29440 | | 29440 | | 31795 |
| | | | | | | | | | | | 2355 | |
| 35 | 35 | С1224-106-0101 | п.39Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 77,28 | 2557 | | 197605 | | 197605 | | 213413 |
| | | | | | | | | | | | 15808 | |
| 36 | 36 | С1224-106-0110 | п.31Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 25 | 2195 | | 54875 | | 54875 | | 59265 |
| | | | | | | | | | | | 4390 | |
| 37 | 37 | С1224-106-0107 | п.32Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 128 | 1717 | | 219776 | | 219776 | | 237358 |
| | | | | | | | | | | | 17582 | |
| 38 | 38 | С1224-106-0109 | п.33Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 2 | 1424 | | 2848 | | 2848 | | 3076 |
| | | | | | | | | | | | 228 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 39 | 39 | С1224-106-0105 | п.34Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 2 | 5986 | | 11972 | | 11972 | | 12930 |
| | | | | | | | | | | | 958 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Кровля | | | | | | | | | 1191808 |
| | | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №4.1.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№4.1.* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Блок Б. Кровля | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | С1224-106-0101 | п.9 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 13,68 | 2557 | | 34980 | | 34980 | | 37778 |
| | | | | | | | | | | | 2798 | |
| 41 | 41 | С1224-106-0110 | п.10 Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 3 | 2195 | | 6585 | | 6585 | | 7112 |
| | | | | | | | | | | | 527 | |
| 42 | 42 | С1224-106-0107 | п.11 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 26 | 1717 | | 44642 | | 44642 | | 48213 |
| | | | | | | | | | | | 3571 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Блок Б. Кровля | | | | | | | | | 93103 |
| | | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №11.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№11.* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Технодполье №1. блок Б | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | п.1Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/стенки | $м^3$ кладки | 3,1 | 47573,29 | 4476,67 | 147477 | 13877 | 103664 | 23949 | 185140 |
| | | | | | | 9656,64 | 1073,31 | 29936 | 3327 | | 13714 | |
| | | | Устройство бетонноых ступеней и площадки | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#прим | п.2Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Устройство бетонных ступеней и площадки(В7,5) | $м^3$ | 1,72 | 25952,2 | 1854,78 | 44638 | 3190 | 38651 | 2518 | 50928 |
| | | | | | | 1625,82 | 407,7 | 2796 | 701 | | 3772 | |
| 45 | 45 | Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.3Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сеткой Вр1 д.4мм 100х100 | т | 0,00525 | 22845,84 | 2095,84 | 120 | 11 | 1 | 81 | 217 |
| | | | | | | 20588,72 | 898,21 | 108 | 5 | | 16 | |
| 46 | 46 | С1214-403-0101 | п.4Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00525 | 455717 | | 2393 | | 2393 | | 2584 |
| | | | | | | | | | | | 191 | |
| 47 | 47 | Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#прим | п.5Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 17,04 | 1609,41 | 102,82 | 27424 | 1752 | 6390 | 14918 | 45729 |
| | | | | | | 1131,59 | 84,35 | 19282 | 1437 | | 3387 | |
| 48 | 48 | Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #прим | п.6Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 17,04 | 985,71 | 6,19 | 16796 | 106 | 7442 | 6686 | 25361 |
| | | | | | | 542,81 | 2,17 | 9249 | 37 | | 1879 | |
| 49 | 49 | Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 | п.7 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 17,04 | 228 | 2,14 | 3885 | 36 | 1949 | 1379 | 5685 |
| | | | | | | 111,48 | 0,95 | 1900 | 16 | | 421 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Технодполье №1. блок Б | | | | | | | | | 315644 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Навес (взамен Навес лестница Нв-1) | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.8(к п.59 )Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,019035 | 36495,4 | 15649,81 | 695 | 298 | 63 | 306 | 1081 |
| | | | | | | 17518,91 | 4832,14 | 333 | 92 | | 80 | |
| 51 | 51 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.9Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,9 | 1726,88 | 21,99 | 1554 | 20 | 68 | 1059 | 2822 |
| | | | | | | 1629,17 | 5,41 | 1466 | 5 | | 209 | |
| 52 | 52 | С1224-104-0304 #к=1,05 | п.10Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | | 0,945 | 3297 | | 3116 | | 3116 | | 3365 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 249 | |
| 53 | 53 | Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08 | п.11Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным/фартук | | 1,35 | 238,23 | 4,11 | 322 | 6 | 9 | 223 | 589 |
| | | | | м | | 227,53 | 2,25 | 307 | 3 | | 44 | |
| 54 | 54 | С1224-104-0304 #к=1,05 | п.12Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | | 1,4175 | 3297 | | 4673 | | 4673 | | 5047 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 374 | |
| 55 | 55 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11 | п.13Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/Н44 кровля навеса | | 7,65 | 1137,29 | 30,73 | 8700 | 235 | 632 | 5706 | 15558 |
| | | | | $м^2$ кровли | | 1023,98 | 11,93 | 7833 | 91 | | 1152 | |
| 56 | 56 | С1224-103-0707 | п.14Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | | 8,7975 | 3470 | | 30527 | | 30527 | | 32969 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 2442 | |
| | | | Дверт меиаллическая | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | п.15Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 3,78 | 114,41 | 3,19 | 432 | 12 | 180 | 174 | 654 |
| | | | | $м^2$ | | 63,47 | 0,38 | 240 | 1 | | 48 | |
| 58 | 58 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 | п.16Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 3,78 | 95,34 | 2,32 | 360 | 8 | 211 | 102 | 499 |
| | | | | $м^2$ | | 37,09 | 0,38 | 140 | 1 | | 37 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Навес (взамен Навес лестница Нв-1) | | | | | | | | | 62584 |
| | | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №11.1.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№11.1* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. Навес (взамен Навес лестница Нв-1) | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | С1214-201-0102 | п.1 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(работа учтена в кор.№11) | | 0,021645 | 479350 | | 10376 | | 10376 | | 11206 |
| | | | | т | | | | | | | 830 | |
| 60 | 60 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.2 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (материал учтен в кор №11) | | 3,6 | 1726,88 | 21,99 | 6217 | 79 | 273 | 4237 | 11290 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 1629,17 | 5,41 | 5865 | 19 | | 836 | |
| | | | Итого по разделу: 11. Навес (взамен Навес лестница Нв-1) | | | | | | | | | 22496 |
| | | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №15.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№15* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | | 0,01 | 751,68 | 6,19 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| | | | | $м^2$ отделываемой поверхности | | 440,78 | 2,17 | 4 | 0 | | 1 | |
| | | | Итого по разделу: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА в гардеробной (подвал) | | | | | | | | | |
| | | | потолок | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11 | п.23Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий подвал | | 24 | 609,38 | 4,41 | 14625 | 106 | 198 | 10346 | 26969 |
| | | | | м шва | | 596,72 | 2 | 14321 | 48 | | 1998 | |
| 63 | 63 | Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08 | п.24Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка | | 105,37 | 350,84 | 0 | 36968 | 0 | 0 | 26616 | 68671 |
| | | | | $м^2$ | | 350,84 | 0 | 36968 | 0 | | 5087 | |
| 64 | 64 | Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 | п.25Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 105,37 | 1443,78 | 9,67 | 152131 | 1019 | 46019 | 75925 | 246301 |
| | | | | $м^2$ отделываемой поверхности | | 997,37 | 3,41 | 105093 | 359 | | 18245 | |
| 65 | 65 | Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.26Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 105,37 | 1120,92 | 7,19 | 118111 | 758 | 29041 | 63839 | 196506 |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 838,12 | 3,35 | 88313 | 353 | | 14556 | |
| | | | стены | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08 | п.27Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/под бетон-контакт | | 72,5 | 645,69 | 163,56 | 46813 | 11858 | 0 | 29042 | 81923 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | 482,13 | 74,23 | 34954 | 5382 | | 6068 | |
| 67 | 67 | Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08 | п.28Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен | $м^2$ | 36,25 | 350,84 | 0 | 12718 | 0 | 0 | 9157 | 23625 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 12718 | 0 | | 1750 | |
| 68 | 68 | Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05 | п.29Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контакт | $м^2$ отделываемой поверхности | 72,5 | 778,24 | 6,19 | 56422 | 448 | 24017 | 23122 | 85907 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 31957 | 157 | | 6363 | |
| 69 | 69 | Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05 | п.30Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 36,25 | 751,68 | 6,19 | 27248 | 225 | 11046 | 11561 | 41914 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 15978 | 79 | | 3105 | |
| 70 | 70 | Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.31Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 108,75 | 930,63 | 6,78 | 101206 | 738 | 27924 | 52479 | 165981 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 72545 | 344 | | 12296 | |
| | | | Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА в гардеробной (подвал) | | | | | | | | | 937797 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 14. Крыльцо Кр-1.Блок Б | | | | | | | | | |
| | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №16.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№16* | | | | | | | | | | |
| | | | дверь металлическая | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | п.31Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 8,8 | 114,41 | 3,19 | 1007 | 28 | 420 | 405 | 1525 |
| | | | | | | 63,47 | 0,38 | 559 | 3 | | 113 | |
| 72 | 72 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 | п.32Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 8,8 | 95,34 | 2,32 | 839 | 20 | 492 | 237 | 1162 |
| | | | | | | 37,09 | 0,38 | 326 | 3 | | 86 | |
| 73 | 73 | | ограждение | | | | | | | | | |
| | | С1222-503-0303 | п.33Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 4,82 | 22019 | | 106132 | | 106132 | | 114623 |
| | | | | | | | | | | | 8491 | |
| | | | Итого по разделу: 14. Крыльцо Кр-1.Блок Б | | | | | | | | | 117310 |
| | | *Включимть .Корректировочная смета согласования №48.Блок Б.2-2-1.Ремонтные работы.№48* | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 15. Ремонт приямков | | | | | | | | | |
| 74 | 74 | Е12-110102-1101 Кзтр и Кэм=1,08 | п.1Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов | $м^2$ | 3,92 | 7088,68 | 0,46 | 27788 | 2 | 4264 | 16936 | 48302 |
| | | | | | | 6000,49 | 0 | 23522 | 0 | | 3578 | |
| 75 | 75 | Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05 | п.2Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 11,6 | 1669,35 | 44,74 | 19364 | 519 | 5420 | 9984 | 31696 |
| | | | | | | 1157,35 | 38,05 | 13425 | 441 | | 2348 | |
| 76 | 76 | Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.3Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 15,52 | 290,13 | 2,15 | 4503 | 34 | 2006 | 1784 | 6790 |
| | | | | | | 158,74 | 0,95 | 2464 | 15 | | 503 | |
| 77 | 77 | Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05 | п.4Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 2,64 | 415,76 | 47,35 | 1098 | 125 | 697 | 230 | 1434 |
| | | | | | | 104,25 | 16,67 | 275 | 44 | | 106 | |
| 78 | 78 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05 | п.5Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 0,264 | 30041,81 | 12,6 | 7931 | 3 | 6523 | 1012 | 9658 |
| | | | | | | 5322,56 | 0 | 1405 | 0 | | 715 | |
| 79 | 79 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11 | п.6Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/С-8 кровля навеса | $м^2$ кровли | 6,44 | 1137,29 | 30,73 | 7324 | 198 | 532 | 4803 | 13097 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 6594 | 77 | | 970 | |
| 80 | 80 | С1214-204-0106 | п.7Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 7,406 | 2042 | | 15123 | | 15123 | | 16333 |
| | | | | | | | | | | | 1210 | |
| 81 | 81 | Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08 | п.8Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным/фартук | м | 6,4 | 238,23 | 4,11 | 1525 | 26 | 42 | 1059 | 2791 |
| | | | | | | 227,53 | 2,25 | 1456 | 14 | | 207 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 82 | 82 | С1224-104-0304 #к=1,05 | п.9Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 2,016 | 3297 | | 6647 | | 6647 | | 7179 |
| | | | | | | | | | | | 532 | |
| | | | Итого по разделу: 15. Ремонт приямков | | | | | | | | | 137280 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4866930 | 115177 | 2814106 | 1432095 | 6802951 |
| | | | | | | | | 1937642 | 51376 | | 503922 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 136059 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 6939010 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079 | | | | | | | | | 7487192 |
| | | | *В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)* | | | | | | | | | 7112832 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 853540 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 7966372 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Турткараева А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.**

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жакенов Н.А.**

ИИН 580228350223, приказ №18/1П/П от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №