Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей( Блок В)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

## Акт выполненных работ №13

**за** **август 2023** **(месяц, год) на** **2 2-3-1** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | по смете заказчика | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-080101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.6Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 0,63 | 246,65<br>214,97 | 31,68<br>8,96 | 155<br>135 | 20<br>6 | 0 | 102<br>21 | 277 |
| | | | **Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | 277 |
| | | | **Раздел: 2. отделка фасадов** | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-080701-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.12.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 756,36 | 1270,16<br>743,59 | 65,27<br>29,64 | 960698<br>562422 | 49368<br>22419 | 348909 | 421088<br>110542 | 1492328 |
| 3 | 3 | Е11-150402-0403<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.15Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 756,36 | 228<br>111,48 | 2,14<br>0,95 | 172450<br>84319 | 1619<br>719 | 86512 | 61227<br>18696 | 252374 |
| 4 | 4 | Е11-150106-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.17Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | $м^2$ поверхности облицовки | 12,9 | 8795,54<br>4677,59 | 39,03<br>21,27 | 113462<br>60341 | 503<br>274 | 52618 | 43643<br>12568 | 169673 |
| 5 | 5 | Е11-150301-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.18Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка | м деталей | 592,4 | 440,96<br>428,61 | 4,8<br>1,81 | 261225<br>253909 | 2843<br>1072 | 4473 | 183585<br>35585 | 480394 |
| 6 | 6 | С1231-301-0101 | п.19Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг | $м^2$ | 55,92 | 12672 | | 708618 | | 708618 | 56689 | 765307 |
| | | | **Итого по разделу: 2. отделка фасадов** | | | | | | | | | 3160076 |
| | | | **Раздел: 3. Проемы** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-150204-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.38 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 500,78 | 4352,18<br>3228,98 | 53,36<br>32,66 | 2179485<br>1617009 | 26721<br>16355 | 535754 | 1176022<br>268438 | 3623945 |
| 8 | 8 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.39 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 500,78 | 751,68<br>440,78 | 6,19<br>2,17 | 376426<br>220734 | 3100<br>1087 | 152593 | 159709<br>42892 | 579027 |
| 9 | 9 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.40 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 500,78 | 989,79<br>667,08 | 6,78<br>3,16 | 495667<br>334060 | 3395<br>1582 | 158211 | 241661<br>58987 | 796315 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Проемы** | | | | | | | | | 4999287 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 4. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.41 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 184,04 | 1443,78 | 9,67 | 265713 | 1780 | 80378 | 132612 | 430192 |
| | | | | м$^2$ отделываемой поверхности | | 997,37 | 3,41 | 183556 | 628 | | 31867 | |
| 11 | 11 | Е11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.42Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 184,04 | 1120,92 | 7,19 | 206294 | 1324 | 50723 | 111502 | 343219 |
| | | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | 838,12 | 3,35 | 154248 | 617 | | 25423 | |
| 12 | 12 | Е11-150203-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.43Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 41,97 | 1634,62 | 102,82 | 68605 | 4315 | 16797 | 36744 | 113777 |
| | | | | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1131,59 | 84,35 | 47493 | 3540 | | 8428 | |
| 13 | 13 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.44Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | | 135 | 751,68 | 6,19 | 101477 | 836 | 41136 | 43054 | 156094 |
| | | | | м$^2$ отделываемой поверхности | | 440,78 | 2,17 | 59505 | 293 | | 11563 | |
| 14 | 14 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.45Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 135 | 930,63 | 6,78 | 125635 | 916 | 34664 | 65147 | 206045 |
| | | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | 667,08 | 3,16 | 90056 | 427 | | 15263 | |
| 15 | 15 | Е11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.46Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 184,04 | 1443,78 | 9,67 | 265713 | 1780 | 80378 | 132612 | 430191 |
| | | | | м$^2$ отделываемой поверхности | | 997,37 | 3,41 | 183556 | 628 | | 31867 | |
| 16 | 16 | Е11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.47Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 184,04 | 1120,92 | 7,19 | 206294 | 1324 | 50723 | 111502 | 343219 |
| | | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | 838,12 | 3,35 | 154248 | 617 | | 25422 | |
| 17 | 17 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.49Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | | 135 | 751,68 | 6,19 | 101477 | 836 | 41136 | 43054 | 156094 |
| | | | | м$^2$ отделываемой поверхности | | 440,78 | 2,17 | 59505 | 293 | | 11563 | |
| 18 | 18 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.50Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 135 | 930,63 | 6,78 | 125635 | 916 | 34664 | 65147 | 206045 |
| | | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | 667,08 | 3,16 | 90056 | 427 | | 15263 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Отделочные работы** | | | | | | | | | 2384876 |
| | | | **Раздел: 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-090304-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,15336 | 107715,4 | 37067,52 | 16519 | 5685 | 2240 | 7580 | 26027 |
| | | | | т конструкций | | 56042,01 | 12609,46 | 8595 | 1934 | | 1928 | |
| 20 | 20 | С1222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | | 0,15336 | 994397 | | 152501 | | 152501 | | 164701 |
| | | | | т | | | | | | | 12200 | |
| 21 | 21 | Е11-150403-1004<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 4,44744 | 1229,69 | 1,51 | 5469 | 6 | 639 | 3475 | 9660 |
| | | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | 1084,6 | 0,73 | 4824 | 3 | | 716 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Кровля** | | | | | | | | | 200388 |
| | | | **Раздел: 6. Усиление фундамента** | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Е11-010104-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.100Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м | | 214 | 79,04 | 79,04 | 16915 | 16914 | 0 | 3548 | 22100 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 23,03 | 0 | 4928 | | 1637 | |
| 23 | 23 | Е11-010104-0402<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.101Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 214 | 55,4 | 55,4 | 11856 | 11856 | 0 | 2487 | 15490 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0 | 16,14 | 0 | 3454 | | 1147 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 24 | E11-080101-0202<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.102Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 12,8 | 10167,35 | 2655,25 | 130142 | 33987 | 79428 | 22297 | 164634 |
| | | | | | | 1306,75 | 1112,66 | 16726 | 14242 | | 12195 | |
| 25 | 25 | E12-020101-0201<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.103Фундаменты. Усиление цементацией | $м^3$ фундаментов | 50 | 13209,19 | 1038,3 | 660460 | 51915 | 102108 | 395151 | 1140060 |
| | | | | | | 10128,74 | 847,66 | 506437 | 42383 | | 84449 | |
| 26 | 26 | C1241-102-0137 | п.104Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 857 | 1801 | | 1543457 | | 1543457 | | 1666934 |
| | | | | | | | | | | | 123477 | |
| 27 | 27 | E11-080101-0307<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.105Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 160 | 2526,45 | 29,04 | 404232 | 4646 | 332680 | 48634 | 489095 |
| | | | | | | 418,16 | 4 | 66906 | 640 | | 36229 | |
| 28 | 28 | E11-460101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.106Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами | $м^3$ | 25,135 | 117922,43 | 3179,92 | 2963980 | 79927 | 2021472 | 645648 | 3898397 |
| | | | | | | 34317,91 | 1358,76 | 862581 | 34152 | | 288769 | |
| 29 | 29 | C1261-102-0252 | п.107Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 4,081 | 331233 | | 1351762 | | 1351762 | | 1459903 |
| | | | | | | | | | | | 108141 | |
| 30 | 30 | E11-060301-0403<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.108Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,12 | 221209,8 | 2010,96 | 26545 | 241 | 244 | 18818 | 48992 |
| | | | | | | 217164,84 | 635,51 | 26060 | 76 | | 3629 | |
| 31 | 31 | C1214-210-0101 | п.109Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12 | 376202 | | 45144 | | 45144 | | 48756 |
| | | | | | | | | | | | 3612 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Усиление фундамента** | | | | | | | | | 8954361 |
| | | | ***Включить корректировочные сметы согласования №6.2-3-1.Школа лицей блок В. №6.*** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 7. отделка фасадов В** | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | E11-080701-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.4Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 510,82 | 1270,16 | 65,27 | 648823 | 33342 | 235641 | 284389 | 1007868 |
| | | | | | | 743,59 | 29,64 | 379841 | 15141 | | 74656 | |
| 33 | 33 | E11-080201-0601<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.5Кладка из кирпича. Расшивка швов/50% | $м^2$ стен (без вычета проемов) | 415,325 | 438,54 | 0 | 182137 | 0 | 0 | 131139 | 338337 |
| | | | | | | 438,54 | 0 | 182137 | 0 | | 25061 | |
| 34 | 34 | E12-120102-0701<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.6Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов/под поливинилацетатную окраску | $м^2$ | 74,29 | 115,54 | 8,5 | 8583 | 631 | 3134 | 3480 | 13028 |
| | | | | | | 64,86 | 0,19 | 4818 | 14 | | 965 | |
| 35 | 35 | E12-110102-1501<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.7Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/30% | $м^2$ | 249,195 | 1849,08 | 114,6 | 460781 | 28558 | 115143 | 246469 | 763830 |
| | | | | | | 1272,42 | 101,27 | 317081 | 25236 | | 56580 | |
| 36 | 36 | E11-150402-0403<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.8Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 74,29 | 228 | 2,14 | 16938 | 159 | 8497 | 6014 | 24788 |
| | | | | | | 111,48 | 0,95 | 8282 | 71 | | 1836 | |
| 37 | 37 | E12-130103-0105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.9Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/на цоколе | $м^2$ облицовки | 45,21 | 1116,51 | 82,97 | 50477 | 3751 | 0 | 34869 | 92174 |
| | | | | | | 1033,54 | 37,66 | 46726 | 1703 | | 6828 | |
| 38 | 38 | E12-110102-0103<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.10Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм(ремонт цоколя) | $м^2$ | 11,138 | 3447 | 0,24 | 38393 | 3 | 6058 | 23279 | 66606 |
| | | | | | | 2902,87 | 0 | 32332 | 0 | | 4934 | |
| 39 | 39 | E11-150201-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.11Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 32,31 | 1669,35 | 44,74 | 53937 | 1445 | 15097 | 27809 | 88286 |
| | | | | | | 1157,35 | 38,05 | 37394 | 1229 | | 6540 | |
| 40 | 40 | E11-131001-0301<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.12Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон | | 100,9 | 2363,08 | 32,05 | 238435 | 3234 | 126556 | 78926 | 342749 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м$^2$ поверхности | | 1076,76 | 9,66 | 108645 | 975 | | 25388 | |
| 41 | 41 | Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 | п.13Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | | 63,12 | 228 | 2,14 | 14391 | 135 | 7220 | 5110 | 21061 |
| | | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | 111,48 | 0,95 | 7037 | 60 | | 1560 | |
| | | | Итого по разделу: 7. отделка фасадов В | | | | | | | | | 2758727 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.30 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | | 131,8 | 2222,81 | 139,4 | 292966 | 18373 | 13247 | 191726 | 523468 |
| | | | | м труб | | 1982,9 | 37,47 | 261346 | 4939 | | 38776 | |
| 43 | 43 | С1224-106-0102 | п.31 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | | 142,8 | 3310 | | 472668 | | 472668 | | 510481 |
| | | | | м | | | | | | | 37813 | |
| 44 | 44 | С1224-106-0103 | п.32 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | | 24 | 3330 | | 79920 | | 79920 | | 86314 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6394 | |
| 45 | 45 | С1224-106-0103 | п.33 Отвод трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | | 12 | 3330 | | 39960 | | 39960 | | 43157 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3197 | |
| 46 | 46 | С1224-106-0108 | п.34 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | | 95 | 1426 | | 135470 | | 135470 | | 146308 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10838 | |
| 47 | 47 | С1224-106-0104 | п.35 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | | 8 | 3680 | | 29440 | | 29440 | | 31795 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2355 | |
| 48 | 48 | С1224-106-0101 | п.36 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | | 131,8 | 2557 | | 337013 | | 337013 | | 363974 |
| | | | | м | | | | | | | 26961 | |
| 49 | 49 | С1224-106-0110 | п.37 Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | | 43 | 2195 | | 94385 | | 94385 | | 101936 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7551 | |
| 50 | 50 | С1224-106-0107 | п.38 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | | 219 | 1717 | | 376023 | | 376023 | | 406105 |
| | | | | шт. | | | | | | | 30082 | |
| 51 | 51 | С1224-106-0105 | п.39 Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | | 4 | 5986 | | 23944 | | 23944 | | 25860 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1916 | |
| | | | Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ | | | | | | | | | 2239398 |
| | | | *Включить корректировочные сметы согласования №6.2. 2-3-1.Школа лицей блок В. №6.2.* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. отделка фасадов В | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.1 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | | 24,88 | 8795,54 | 39,03 | 218833 | 971 | 101484 | 84174 | 327248 |
| | | | | м$^2$ поверхности облицовки | | 4677,59 | 21,27 | 116378 | 529 | | 24241 | |
| | | | Итого по разделу: 9. отделка фасадов В | | | | | | | | | 327248 |
| | | | *Включить корректировочные сметы согласования №12. 2-3-1.Школа лицей блок В. №12.* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Устройство крыльца главного входа блока В | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | п.19 Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка | | 14,7 | 2503,48 | 6,14 | 36801 | 90 | 2488 | 24640 | 66359 |
| | | | | м | | 2328,08 | 0 | 34223 | 0 | | 4917 | |
| 54 | 54 | С СЦЦ Прайс лист | п.20 Ограждения индивидуального изготовления горизонтальные из нержавеющей стали для наружной установки, высотой до 1200 мм, состоящее из двух поручней д.40мм на Н=900 и Н=700,и трех ригелей с вертикальными стойками | | 14,7 | 23214,29 | | 341250 | | 341250 | | 368550 |
| | | | | м | | | | | | | 27300 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Устройство крыльца главного входа блока В | | | | | | | | | 434909 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | *Включить корректировочные сметы согласования №20. 2-3-1.Школа лицей блок В. №20.* | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 11. Все лестничные клетки -100%** | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | Е12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.2Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен и потолка | $м^2$ | 232,96 | 350,84 | 0 | 81732 | 0 | 0 | 58846 | 151825 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 81732 | 0 | | 11247 | |
| 56 | 56 | Е12-110103-0303<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.3Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку | $м^2$ | 138,39 | 645,69 | 163,56 | 89357 | 22635 | 0 | 55436 | 156376 |
| | | | | | | 482,13 | 74,23 | 66722 | 10273 | | 11583 | |
| 57 | 57 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.4Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом | $м^2$ отделываемой поверхности | 138,39 | 778,24 | 6,19 | 107701 | 856 | 45844 | 44135 | 163982 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 61000 | 300 | | 12146 | |
| 58 | 58 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.5Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 129,38 | 751,68 | 6,19 | 97252 | 801 | 39423 | 41262 | 149595 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 57028 | 281 | | 11081 | |
| 59 | 59 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.6Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 267,77 | 930,63 | 6,78 | 249195 | 1815 | 68755 | 129218 | 408687 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 178624 | 846 | | 30274 | |
| 60 | 60 | Е11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.7Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 103,58 | 1443,78 | 9,67 | 149547 | 1001 | 45238 | 74636 | 242118 |
| | | | | | | 997,37 | 3,41 | 103308 | 353 | | 17935 | |
| 61 | 61 | Е11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.8Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 103,58 | 1120,92 | 7,19 | 116105 | 745 | 28548 | 62755 | 193169 |
| | | | | | | 838,12 | 3,35 | 86812 | 347 | | 14309 | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Все лестничные клетки -100%** | | | | | | | | | **1465752** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 12. Внутренняя отделка 1-ого этажа** | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | Е12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.9Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э | $м^2$ | 33,47 | 350,84 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 8455 | 21814 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 11743 | 0 | | 1616 | |
| 63 | 63 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.10Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 33,47 | 751,68 | 6,19 | 25159 | 208 | 10199 | 10674 | 38700 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 14753 | 73 | | 2867 | |
| 64 | 64 | Е12-110103-0303<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>#прим | п.11Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной | $м^2$ | 129,73 | 645,69 | 163,56 | 83765 | 21219 | 0 | 51967 | 146590 |
| | | | | | | 482,13 | 74,23 | 62547 | 9630 | | 10858 | |
| 65 | 65 | Е11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.12Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом | $м^2$ отделываемой поверхности | 129,73 | 778,24 | 6,19 | 100961 | 804 | 42976 | 41373 | 153720 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 57182 | 282 | | 11386 | |
| 66 | 66 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.13Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 163,2 | 930,63 | 6,78 | 151879 | 1107 | 41905 | 78755 | 249085 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 108867 | 516 | | 18451 | |
| 67 | 67 | Е11-070516-0115<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.14Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 1-ого этажа | м шва | 54 | 609,38 | 4,41 | 32907 | 238 | 446 | 23278 | 60680 |
| | | | | | | 596,72 | 2 | 32223 | 108 | | 4495 | |
| 68 | 68 | Е11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.15 (к п.41 )Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе(всего 492,39$м^2$) | $м^2$ отделываемой поверхности | 308,35 | 1443,78 | 9,67 | 445190 | 2981 | 134669 | 222185 | 720766 |
| | | | | | | 997,37 | 3,41 | 307539 | 1051 | | 53391 | |
| 69 | 69 | Е11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.16 (к п.42) Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 492,39$м^2$) | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 308,35 | 1120,92 | 7,19 | 345636 | 2217 | 84984 | 186817 | 575048 |
| | | | | | | 838,12 | 3,35 | 258434 | 1033 | | 42595 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 70 | 70 | E12-110103-0303<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>#прим | п.17Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной | м$^2$ | 63,32 | 645,69 | 163,56 | 40885 | 10356 | 0 | 25365 | 71550 |
| | | | | | | 482,13 | 74,23 | 30528 | 4700 | | 5300 | |
| 71 | 71 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.18Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом | м$^2$ отделываемой поверхности | 63,32 | 778,24 | 6,19 | 49278 | 392 | 20976 | 20194 | 75030 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 27910 | 137 | | 5558 | |
| 72 | 72 | E11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.19Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 63,32 | 930,63 | 6,78 | 58927 | 429 | 16259 | 30556 | 96642 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 42240 | 200 | | 7159 | |
| 73 | 73 | E12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.20Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен 1 этажа от В/э | м$^2$ | 114,961 | 350,84 | 0 | 40333 | 0 | 0 | 29039 | 74922 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 40333 | 0 | | 5550 | |
| 74 | 74 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.21 (к п.44 )Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(всего 156,931м$^2$) | м$^2$ отделываемой поверхности | 21,931 | 751,68 | 6,19 | 16485 | 136 | 6683 | 6994 | 25357 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 9667 | 48 | | 1878 | |
| 75 | 75 | E11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.22 (к п.45)Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 242,94м$^2$) | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 107,94 | 930,63 | 6,78 | 100452 | 732 | 27716 | 52089 | 164745 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 72005 | 341 | | 12204 | |
| 76 | 76 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.23 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м$^2$ отделываемой поверхности | 106,581 | 751,68 | 6,19 | 80115 | 659 | 32476 | 33991 | 123235 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 46979 | 231 | | 9129 | |
| | | | **Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка 1-ого этажа** | | | | | | | | | 2597884 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа** | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | E12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.24Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э | м$^2$ | 73,19 | 350,84 | 0 | 25678 | 0 | 0 | 18488 | 47700 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 25678 | 0 | | 3534 | |
| 78 | 78 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.25Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м$^2$ отделываемой поверхности | 73,19 | 751,68 | 6,19 | 55015 | 453 | 22302 | 23342 | 84626 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 32261 | 159 | | 6269 | |
| 79 | 79 | E12-110103-0303<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>#прим | п.26Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной | м$^2$ | 93,57 | 645,69 | 163,56 | 60417 | 15305 | 0 | 37482 | 105731 |
| | | | | | | 482,13 | 74,23 | 45113 | 6946 | | 7832 | |
| 80 | 80 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.27Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом | м$^2$ отделываемой поверхности | 93,57 | 778,24 | 6,19 | 72820 | 579 | 30997 | 29841 | 110874 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 41244 | 203 | | 8213 | |
| 81 | 81 | E11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.28Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 166,76 | 930,63 | 6,78 | 155192 | 1131 | 42819 | 80473 | 254519 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 111242 | 527 | | 18854 | |
| 82 | 82 | E11-070516-0115<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.29Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 2-ого этажа | м шва | 96 | 609,38 | 4,41 | 58500 | 423 | 792 | 41384 | 107875 |
| | | | | | | 596,72 | 2 | 57285 | 192 | | 7991 | |
| 83 | 83 | E11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.30 (к п.46)Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе(всего 509,92м$^2$) | м$^2$ отделываемой поверхности | 325,88 | 1443,78 | 9,67 | 470499 | 3151 | 142325 | 234816 | 761741 |
| | | | | | | 997,37 | 3,41 | 325023 | 1111 | | 56426 | |
| 84 | 84 | E11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.31 (к п.47)Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 509,82м$^2$) | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 325,78 | 1120,92 | 7,19 | 365173 | 2342 | 89788 | 197377 | 607553 |
| | | | | | | 838,12 | 3,35 | 273043 | 1091 | | 45003 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85 | 85 | E12-110103-0303<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>#прим | п.32Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной | $м^2$ | 136,62 | 645,69 | 163,56 | 88214 | 22345 | 0 | 54727 | 154376 |
| | | | | | | 482,13 | 74,23 | 65869 | 10141 | | 11435 | |
| 86 | 86 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.33 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом | $м^2$ отделываемой поверхности | 136,59 | 778,24 | 6,19 | 106300 | 845 | 45248 | 43561 | 161850 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 60206 | 296 | | 11989 | |
| 87 | 87 | E11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.34 (к п.50)Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 136,59$м^2$) | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,59 | 930,63 | 6,78 | 1480 | 11 | 408 | 767 | 2427 |
| | | | | | | 667,08 | 3,16 | 1061 | 5 | | 180 | |
| 88 | 88 | E12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.35 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э | $м^2$ | 143,13 | 350,84 | 0 | 50216 | 0 | 0 | 36155 | 93281 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 50216 | 0 | | 6910 | |
| 89 | 89 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.36 (к п.49)Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(всего 143,13$м^2$) | $м^2$ отделываемой поверхности | 8,13 | 751,68 | 6,19 | 6111 | 51 | 2477 | 2593 | 9400 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 3584 | 18 | | 696 | |
| 90 | 90 | E11-150206-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.37 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 108,879 | 751,68 | 6,19 | 81842 | 674 | 33177 | 34724 | 125891 |
| | | | | | | 440,78 | 2,17 | 47992 | 236 | | 9325 | |
| | | | **Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа** | | | | | | | | | 2627844 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа** | | | | | | | | | |
| 91 | 91 | E11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.40 (к п.52) Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 519,31$м^2$) | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 52,41 | 1120,92 | 7,19 | 58747 | 377 | 14445 | 31753 | 97741 |
| | | | | | | 838,12 | 3,35 | 43926 | 176 | | 7241 | |
| | | | **Итого по разделу: 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа** | | | | | | | | | 97741 |
| | | | ***Включить корректировочные сметы согласования №28. 2-3-1.Школа лицей блок В. №28.*** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 15. Допработы, необходимые к выполнению перед производством работ по усилению фундаментов** | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | E11-070601-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28#к=0,8 | п.1Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/демонтаж плиты и лотка | $м^3$ сборных конструкций | 1,04 | 7068,66 | 3075,48 | 7351 | 3198 | 0 | 3775 | 12016 |
| | | | | | | 3993,18 | 1048,49 | 4153 | 1090 | | 890 | |
| 93 | 93 | E11-070601-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.2Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/ плита и лоток б/у заказчика | $м^3$ сборных конструкций | 1,04 | 10083,7 | 3844,35 | 10487 | 3998 | 0 | 5653 | 17431 |
| | | | | | | 6239,35 | 1310,61 | 6489 | 1363 | | 1291 | |
| 94 | 94 | E11-460401-0801<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.3Основания бетонные под полы на гравии. Разборка бетонного пола в подвале с местах усиления фундамента | $м^3$ | 3,51 | 24601,69 | 10430,76 | 86352 | 36612 | 0 | 47250 | 144290 |
| | | | | | | 14170,93 | 4525,51 | 49740 | 15885 | | 10688 | |
| 95 | 95 | E11-010205-0302<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.4Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 106 | 2492,31 | 0 | 264185 | 0 | 0 | 190213 | 490750 |
| | | | | | | 2492,31 | 0 | 264185 | 0 | | 36352 | |
| 96 | 96 | E11-010205-0502<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.5Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 106 | 1301,18 | 0 | 137925 | 0 | 0 | 99306 | 256209 |
| | | | | | | 1301,18 | 0 | 137925 | 0 | | 18978 | |
| 97 | 97 | C1211-401-0101 | п.6Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 358,4 | 1440 | | 516096 | | 516096 | | 557384 |
| | | | | | | | | | | | 41288 | |
| 98 | 98 | E11-010201-0601<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>#прим | п.7Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой/пролив водой песка | $м^3$ уплотненного грунта | 320 | 116,16 | 100,33 | 37171 | 32106 | 480 | 8931 | 49792 |
| | | | | | | 14,33 | 24,43 | 4586 | 7818 | | 3690 | |
| 99 | 99 | E11-010201-0501<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.8Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/песка | $м^3$ уплотненного грунта | 320 | 245,59 | 118,76 | 78589 | 38003 | 0 | 41331 | 129514 |
| | | | | | | 126,83 | 52,56 | 40586 | 16819 | | 9594 | |
| 100 | 100 | E11-110101-0204<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.9Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/подвал | | 3,51 | 14700,87 | 2584,81 | 51600 | 9073 | 25989 | 14540 | 71431 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | $м^3$ подстилающего слоя | | | 4711,77 | 1041,81 | 16538 | 3657 | | 5291 | |
| 101 | 101 | Е11-110101-0209<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.10Слои подстилающие бетонные. Устройство(В7,5)/подвал | | 3,51 | 30041,81 | 12,6 | 105447 | 44 | 86720 | 13451 | 128410 |
| | | | $м^3$ подстилающего слоя | | | 5322,56 | 0 | 18682 | 0 | | 9512 | |
| | | | **Итого по разделу: 15. Допработы, необходимые к выполнению перед производством работ по усилению фундаментов** | | | | | | | | | 1857227 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 16. Вход в подвал** | | | | | | | | | |
| 102 | 102 | Е11-070501-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>#к=0,8 | п.11Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/демонтаж | | 3 | 1816,71 | 1370,29 | 5450 | 4111 | 0 | 1620 | 7636 |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 446,42 | 303,59 | 1339 | 911 | | 566 | |
| 103 | 103 | Е11-070501-0103<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>#к=0,8 | п.12Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/демонтаж | | 3 | 2425,23 | 1745,58 | 7276 | 5237 | 0 | 2303 | 10345 |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 679,65 | 386,74 | 2039 | 1160 | | 766 | |
| 104 | 104 | Е11-070518-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>#к=0,8 | п.13Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию/демонтаж | | 6 | 1336,33 | 64,26 | 8018 | 386 | 0 | 5615 | 14724 |
| | | | м ступеней | | | 1272,07 | 27,6 | 7632 | 166 | | 1091 | |
| 105 | 105 | Е11-070501-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.14Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/повторного применения б/у | | 3 | 3274,67 | 1712,87 | 9824 | 5138 | 2593 | 2326 | 13122 |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 697,54 | 379,49 | 2093 | 1138 | | 972 | |
| 106 | 106 | Е11-070501-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.15Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/повторного применения б/у | | 3 | 2918,48 | 1746,81 | 8755 | 5240 | 1706 | 2139 | 11766 |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 603,15 | 387,01 | 1809 | 1161 | | 872 | |
| 107 | 107 | Е11-070518-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.16Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию/повторного применения б/у | | 6 | 2113,3 | 80,32 | 12680 | 482 | 272 | 8736 | 23129 |
| | | | м ступеней | | | 1987,61 | 34,5 | 11926 | 207 | | 1713 | |
| 108 | 108 | Е11-110101-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.17Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,86 | 7457,49 | 1494,23 | 6413 | 1285 | 1389 | 3044 | 10214 |
| | | | $м^3$ подстилающего слоя | | | 4348,21 | 568,26 | 3739 | 489 | | 757 | |
| 109 | 109 | Е11-110101-0204<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.18Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,86 | 14700,87 | 2584,81 | 12643 | 2223 | 6368 | 3563 | 17502 |
| | | | $м^3$ подстилающего слоя | | | 4711,77 | 1041,81 | 4052 | 896 | | 1296 | |
| 110 | 110 | Е11-110101-0209<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.19Слои подстилающие бетонные. Устройство(В7,5) | | 0,86 | 30041,81 | 12,6 | 25836 | 11 | 21248 | 3296 | 31463 |
| | | | $м^3$ подстилающего слоя | | | 5322,56 | 0 | 4577 | 0 | | 2331 | |
| 111 | 111 | Е11-150203-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.20 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 12,6 | 1634,62 | 102,82 | 20596 | 1296 | 5043 | 11031 | 34157 |
| | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | | 1131,59 | 84,35 | 14258 | 1063 | | 2530 | |
| 112 | 112 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.21 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 9,6 | 930,63 | 6,78 | 8934 | 65 | 2465 | 4633 | 14652 |
| | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | | 667,08 | 3,16 | 6404 | 30 | | 1085 | |
| 113 | 113 | Е11-090301-0201<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.22Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | | 0,022515 | 36495,4 | 15649,81 | 822 | 353 | 75 | 362 | 1279 |
| | | | т конструкций | | | 17518,91 | 4832,14 | 394 | 109 | | 95 | |
| 114 | 114 | Е11-090302-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.23Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,038441 | 44091,4 | 13922,55 | 1695 | 535 | 215 | 803 | 2698 |
| | | | т конструкций | | | 24572,07 | 4457,14 | 945 | 171 | | 200 | |
| 115 | 115 | С1214-205-0102 | п.24 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/40х40х2,5-стойки,40х30х2,5 прогон | | 0,039311 | 437427 | | 17196 | | 17196 | | 18572 |
| | | | т | | | | | | | | 1376 | |
| 116 | 116 | С1214-201-0102 | п.25Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,021645 | 479350 | | 10376 | | 10376 | | 11206 |
| | | | т | | | | | | | | 830 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 117 | 117 | E11-150403-1004<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.26Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 1,767724 | 1229,69<br>1084,6 | 1,51<br>0,73 | 2174<br>1917 | 2<br>1 | 254 | 1381<br>284 | 3839 |
| 118 | 118 | E11-120101-1001<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.27Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м$^2$ покрытия | 0,9 | 1726,88<br>1629,17 | 21,99<br>5,41 | 1554<br>1466 | 20<br>5 | 68 | 1059<br>209 | 2822 |
| 119 | 119 | C1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.28Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м$^2$ | 0,945 | 3297 | | 3116 | | 3116<br>249 | | 3365 |
| 120 | 120 | E12-080101-1806<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.29Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным/фартук | м | 3 | 238,23<br>227,53 | 4,11<br>2,25 | 715<br>683 | 13<br>7 | 20 | 496<br>97 | 1308 |
| 121 | 121 | C1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.30Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м$^2$ | 0,945 | 3297 | | 3116 | | 3116<br>249 | | 3365 |
| 122 | 122 | E11-120101-0716<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.31Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/Н44 кровля навеса | м$^2$ кровли | 4,8 | 1137,29<br>1023,98 | 30,73<br>11,93 | 5459<br>4915 | 147<br>57 | 396 | 3580<br>723 | 9762 |
| 123 | 123 | C1224-103-0707 | п.32Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м$^2$ | 5,52 | 3470 | | 19154 | | 19154<br>1532 | | 20686 |
| | | | **Итого по разделу: 16. Вход в подвал** | | | | | | | | | **267612** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 17. Приямок .Блок В,ось5** | | | | | | | | | |
| 124 | 124 | E11-080201-0109<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>#к=0,8 | п.33Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/демонтаж | м$^3$ кладки | 0,9 | 8783,41<br>6061,34 | 2722,07<br>576,7 | 7905<br>5455 | 2450<br>519 | 0 | 4301<br>977 | 13183 |
| 125 | 125 | E11-460401-0801<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.34Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м$^3$ | 0,3 | 24601,69<br>14170,93 | 10430,76<br>4525,51 | 7381<br>4251 | 3130<br>1358 | 0 | 4038<br>914 | 12333 |
| 126 | 126 | E11-110101-0209<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.35Слои подстилающие бетонные. Устройство(В7,5) | м$^3$ подстилающего слоя | 0,3 | 30041,81<br>5322,56 | 12,6<br>0 | 9013<br>1597 | 4<br>0 | 7412 | 1150<br>813 | 10976 |
| 127 | 127 | E11-080201-0109<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.36Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м$^3$ кладки | 0,9 | 49053,54<br>9470,85 | 3402,59<br>720,88 | 44148<br>8524 | 3063<br>649 | 32562 | 6604<br>4060 | 54812 |
| 128 | 128 | E11-150203-0201<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.37Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 4 | 1634,62<br>1131,59 | 102,82<br>84,35 | 6538<br>4526 | 411<br>337 | 1601 | 3502<br>803 | 10843 |
| 129 | 129 | E11-150405-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.38Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 4 | 930,63<br>667,08 | 6,78<br>3,16 | 3723<br>2668 | 27<br>13 | 1027 | 1930<br>452 | 6105 |
| 130 | 130 | E11-090302-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.39Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,01566 | 44091,4<br>24572,07 | 13922,55<br>4457,14 | 690<br>385 | 218<br>70 | 88 | 327<br>81 | 1098 |
| 131 | 131 | C1214-205-0102 | п.40 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/40х20х2,5 прогон | т | 0,01566 | 437427 | | 6850 | | 6850<br>548 | | 7398 |
| 132 | 132 | E11-150403-1004<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.41Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,45414 | 1229,69<br>1084,6 | 1,51<br>0,73 | 558<br>493 | 0<br>0 | 65 | 355<br>73 | 986 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 133 | 133 | Е11-120101-0716<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.42Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/С-8 кровля навеса | $м^2$ кровли | 1,61 | 1137,29 | 30,73 | 1831 | 49 | 133 | 1201 | 3275 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 1649 | 19 | | 243 | |
| 134 | 134 | С1214-204-0106 | п.43Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 1,8515 | 2042 | | 3781 | | 3781 | | 4083 |
| | | | | | | | | | | | 302 | |
| 135 | 135 | Е12-080101-1806<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.44Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным/фартук | м | 1,6 | 238,23 | 4,11 | 381 | 7 | 11 | 265 | 698 |
| | | | | | | 227,53 | 2,25 | 364 | 4 | | 52 | |
| 136 | 136 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.45Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 0,504 | 3297 | | 1662 | | 1662 | | 1795 |
| | | | | | | | | | | | 133 | |
| 137 | 137 | Е11-100105-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.46Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,04064 | 213671,41 | 1175,63 | 8684 | 48 | 7178 | 1062 | 10526 |
| | | | | | | 35866,7 | 438,69 | 1458 | 18 | | 780 | |
| 138 | 138 | Е11-100102-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.47Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,0048 | 184180,31 | 1652,76 | 884 | 7 | 701 | 128 | 1093 |
| | | | | | | 36413,55 | 720,88 | 175 | 3 | | 81 | |
| 139 | 139 | Е12-080101-1402<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.48Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | $м^2$ | 3,25 | 1269,49 | 16,68 | 4126 | 54 | 3169 | 671 | 5181 |
| | | | | | | 277,8 | 8,92 | 903 | 29 | | 384 | |
| 140 | 140 | Е11-120101-0716<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.49Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 3,25 | 1137,29 | 30,73 | 3696 | 100 | 268 | 2424 | 6610 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 3328 | 39 | | 490 | |
| 141 | 141 | С1224-103-0707 | п.50Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 3,7375 | 3470 | | 12969 | | 12969 | | 14007 |
| | | | | | | | | | | | 1038 | |
| 142 | 142 | Е12-080101-1806<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.51Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным | м | 1,25 | 238,23 | 4,11 | 298 | 5 | 8 | 207 | 545 |
| | | | | | | 227,53 | 2,25 | 284 | 3 | | 40 | |
| 143 | 143 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.52Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 0,65625 | 3297 | | 2164 | | 2164 | | 2337 |
| | | | | | | | | | | | 173 | |
| 144 | 144 | Е11-100102-0205<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.53Стены. Устройство карнизов/доска | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 0,33 | 5494,83 | 39,98 | 1813 | 13 | 1009 | 574 | 2578 |
| | | | | | | 2396,82 | 18,02 | 791 | 6 | | 191 | |
| 145 | 145 | Е11-120101-1001<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.54Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/накрывочный элемент,обшивка карниза , устройство капельника | $м^2$ покрытия | 2,525 | 1726,88 | 21,99 | 4360 | 56 | 191 | 2972 | 7919 |
| | | | | | | 1629,17 | 5,41 | 4114 | 14 | | 587 | |
| 146 | 146 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.55Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 2,65125 | 3297 | | 8741 | | 8741 | | 9440 |
| | | | | | | | | | | | 699 | |
| | | | **Итого по разделу: 17. Приямок .Блок В,ось5** | | | | | | | | | 187821 |
| | | | ***Включить корректировочные сметы согласования №33. 2-3-1.Школа лицей блок В. №33.*** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 18.1 Блок В.Общестроительные работы/Укладка плитки пола в л/к№3 и №4** | | | | | | | | | |
| 147 | 147 | Е12-070101-0207<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.1Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 91,25 | 1177,81 | 38,37 | 107475 | 3502 | 0 | 76404 | 198589 |
| | | | | | | 1139,44 | 23,48 | 103974 | 2143 | | 14710 | |
| 148 | 148 | Е11-110101-1101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.2Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(15мм)на площадках | $м^2$ стяжки | 42,09 | 974,14 | 35,28 | 41002 | 1485 | 18859 | 15484 | 61005 |
| | | | | | | 490,8 | 20,14 | 20658 | 848 | | 4519 | |
| 149 | 149 | Е11-110101-1102<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.3Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 42,09 | 124 | 6,05 | -5219 | -254 | -4709 | -285 | -5944 |
| | | | | | | 6,07 | 3,33 | -255 | -140 | | -440 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 150 | 150 | E11-110101-2707<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.4Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м$^2$ покрытия | 42,09 | 6150,66 | 192,91 | 258881 | 8120 | 187274 | 48288 | 331742 |
| | | | | | | 1508,37 | 85,05 | 63487 | 3580 | | 24573 | |
| 151 | 151 | E11-150105-0103<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.5Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками | м$^2$ поверхности облицовки | 49,16 | 7559,37 | 143,86 | 371619 | 7072 | 213335 | 111182 | 521425 |
| | | | | | | 3075,9 | 65,25 | 151211 | 3208 | | 38624 | |
| 152 | 152 | E11-460401-0503<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.6Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка | м$^2$ | 17,6 | 609,92 | 187,3 | 10735 | 3297 | 0 | 6808 | 18946 |
| | | | | | | 422,62 | 114,65 | 7438 | 2018 | | 1403 | |
| 153 | 153 | E12-070101-0207<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.7Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м$^2$ | 26,8 | 1177,81 | 38,37 | 31565 | 1028 | 0 | 22440 | 58325 |
| | | | | | | 1139,44 | 23,48 | 30537 | 629 | | 4320 | |
| 154 | 154 | E11-110101-1101<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>#к=0,8 | п.8Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/демонтаж | м$^2$ стяжки | 26,8 | 342,33 | 28,22 | 9174 | 757 | 0 | 6372 | 16790 |
| | | | | | | 314,11 | 16,11 | 8418 | 432 | | 1244 | |
| 155 | 155 | E11-110101-1102<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>#К=4 к=0,8 | п.9Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/демонтаж | м$^2$ стяжки | 26,8 | 34,9 | 19,36 | 935 | 519 | 0 | 505 | 1555 |
| | | | | | | 15,54 | 10,66 | 416 | 286 | | 115 | |
| 156 | 156 | E11-110101-1101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.10Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 26,8 | 974,14 | 35,28 | 26107 | 946 | 12008 | 9859 | 38843 |
| | | | | | | 490,8 | 20,14 | 13153 | 540 | | 2877 | |
| 157 | 157 | E11-110101-1102<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>#К=4 | п.11Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м$^2$ стяжки | 26,8 | 496,01 | 24,19 | 13293 | 648 | 11994 | 725 | 15140 |
| | | | | | | 24,28 | 13,32 | 651 | 357 | | 1122 | |
| 158 | 158 | E11-110101-2707<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.12Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м$^2$ покрытия | 26,8 | 6150,66 | 192,91 | 164838 | 5170 | 119243 | 30747 | 211232 |
| | | | | | | 1508,37 | 85,05 | 40424 | 2279 | | 15647 | |
| 159 | 159 | E12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.13Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка | м$^2$ | 26,8 | 350,84 | 0 | 9403 | 0 | 0 | 6770 | 17467 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 9403 | 0 | | 1294 | |
| 160 | 160 | E11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.14Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м$^2$ отделываемой поверхности | 26,8 | 1443,78 | 9,67 | 38693 | 259 | 11705 | 19311 | 62644 |
| | | | | | | 997,37 | 3,41 | 26730 | 91 | | 4640 | |
| 161 | 161 | E11-150405-0104<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.15Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 26,8 | 1120,92 | 7,19 | 30041 | 193 | 7386 | 16237 | 49980 |
| | | | | | | 838,12 | 3,35 | 22462 | 90 | | 3702 | |
| 162 | 162 | E11-460401-1103<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.16Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м$^2$ | 1,47 | 1588,96 | 211,95 | 2336 | 312 | 0 | 1595 | 4245 |
| | | | | | | 1377,01 | 129,73 | 2024 | 191 | | 314 | |
| 163 | 163 | E11-100107-0106<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.17Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м$^2$ | 1,47 | 2057,48 | 122,31 | 3024 | 180 | 346 | 1854 | 5268 |
| | | | | | | 1699,65 | 51,73 | 2498 | 76 | | 390 | |
| 164 | 164 | С1223-201-0102 | п.18Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м$^2$ | 1,47 | 9366 | | 13768 | | 13768 | | 14869 |
| | | | | | | | | | | | 1101 | |
| 165 | 165 | E11-100111-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.19Наличники. Установка и крепление | м коробок | 4,9 | 784,1 | 1,76 | 3842 | 9 | 3244 | 427 | 4611 |
| | | | | | | 120,22 | 0,8 | 589 | 4 | | 342 | |
| 166 | 166 | С1223-502-0201 | п.20Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 527 | | 1054 | | 1054 | | 1138 |
| | | | | | | | | | | | 84 | |
| 167 | 167 | С1223-502-0301 | п.21 Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 1 | 2760 | | 2760 | | 2760 | | 2981 |
| | | | | | | | | | | | 221 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу:18.1 Блок В.Общестроительные работы укладка плитки** | | | | | | | | | **1630851** |
| | | | **Раздел: 18. Обшивка стояка гипсокартоном в блоке А** | | | | | | | | | |
| 168 | 168 | E11-100404-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.22Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/устройство короба | | 0,84 | 3495,55 | 20,45 | 2936 | 17 | 1699 | 884 | 4126 |
| | | | м$^2$ стен (за вычетом проемов) | | | 1452,98 | 8,27 | 1221 | 7 | | 306 | |
| 169 | 169 | E11-150206-0208<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.23Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | | 0,84 | 593,53 | 2,4 | 499 | 2 | 145 | 254 | 813 |
| | | | м$^2$ отделываемой поверхности | | | 418,47 | 0,78 | 352 | 1 | | 60 | |
| 170 | 170 | E11-150405-0105<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.24Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 0,84 | 656,32 | 4,43 | 551 | 4 | 216 | 240 | 854 |
| | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | | 395,12 | 2,05 | 332 | 2 | | 63 | |
| | | | **Итого по разделу: 18. Обшивка стояка гипсокартоном в блоке А** | | | | | | | | | **5793** |
| | | | ***Включить корректировочные сметы согласования №37. 2-3-1.Школа лицей блок В. №37.*** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 19. Проемы** | | | | | | | | | |
| | | | **Замена двух дверных блоков под адаптацию МГН** | | | | | | | | | |
| 171 | 171 | E11-100501-0202<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28#к=0,8 | п.1Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м$^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/демонтаж | м$^2$ | 7,176 | 1035,72 | 206,47 | 7432 | 1481 | 0 | 4821 | 13233 |
| | | | | | | 829,25 | 103,86 | 5951 | 745 | | 980 | |
| 172 | 172 | E11-100501-0202<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.2Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м$^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м$^2$ | 3,588 | 1976,93 | 258,08 | 7093 | 926 | 1518 | 3683 | 11638 |
| | | | | | | 1295,7 | 129,82 | 4649 | 466 | | 862 | |
| 173 | 173 | C1223-203-0708 | п.3Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 БДПН 24-15, двупольный/2,3Нх1,56 | м$^2$ | 3,588 | 73228 | | 262742 | | 262742 | | 283761 |
| | | | | | | | | | | | 21019 | |
| 174 | 174 | E11-100501-0204<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.4Проемы дверные площадью более 3 м$^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м$^2$ | 3,588 | 1842,7 | 274,34 | 6612 | 984 | 783 | 3845 | 11294 |
| | | | | | | 1350,08 | 138,36 | 4844 | 496 | | 837 | |
| 175 | 175 | C1223-203-0307 | п.5Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный/2,3Нх1,56 | м$^2$ | 3,588 | 48076 | | 172497 | | 172497 | | 186297 |
| | | | | | | | | | | | 13800 | |
| 176 | 176 | C1223-502-0105 | п.6Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг | комплект | 2 | 8432 | | 16864 | | 16864 | | 18213 |
| | | | | | | | | | | | 1349 | |
| | | | **Итого по разделу: 19. Проемы** | | | | | | | | | **524436** |
| | | | **Раздел: 20. Устройство комнаты охраны** | | | | | | | | | |
| | | | **Устройство витраж комнаты охраны** | | | | | | | | | |
| 177 | 177 | E11-100501-0501<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.7Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м$^2$ | 8,271048 | 2112,38 | 4,42 | 17472 | 37 | 3175 | 10267 | 29958 |
| | | | | | | 1724,04 | 0 | 14260 | 0 | | 2219 | |
| 178 | 178 | C1223-102-0101<br>#прим | п.8Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/витраж | м$^2$ | 8,271048 | 21807 | | 180367 | | 180367 | | 194796 |
| | | | | | | | | | | | 14429 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 179 | 179 | С1223-102-0204 | п.9Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными | $м^2$ | 0,478952 | 38449 | | 18415 | | 18415 | | 19888 |
| | | | | | | | | | | | 1473 | |
| 180 | 180 | С1223-501-0102 | п.10Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм | м | 0,55 | 921 | | 507 | | 507 | | 548 |
| | | | | | | | | | | | 41 | |
| | | | ГКЛ перегородки ,двери | | | | | | | | | |
| 181 | 181 | Е11-100402-0602 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.11Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 12,47 | 5861,16 | 44,03 | 73089 | 549 | 48181 | 17700 | 98052 |
| | | | | | | 1953,38 | 17,99 | 24359 | 224 | | 7263 | |
| 182 | 182 | С1234-101-0202 | п.12Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 0,642205 | 19969 | | 12824 | | 12824 | | 13850 |
| | | | | | | | | | | | 1026 | |
| 183 | 183 | Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,05 | п.13Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 24,94 | 593,53 | 2,4 | 14803 | 59 | 4306 | 7528 | 24117 |
| | | | | | | 418,47 | 0,78 | 10437 | 19 | | 1786 | |
| 184 | 184 | Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.14Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 24,94 | 656,32 | 4,43 | 16369 | 110 | 6404 | 7132 | 25381 |
| | | | | | | 395,12 | 2,05 | 9854 | 51 | | 1880 | |
| 185 | 185 | Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.15Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | $м^2$ | 3,78 | 2057,48 | 122,31 | 7777 | 463 | 890 | 4767 | 13548 |
| | | | | | | 1699,65 | 51,73 | 6425 | 196 | | 1004 | |
| 186 | 186 | С1223-201-0103 | п.16Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 3,78 | 7373 | | 27870 | | 27870 | | 30100 |
| | | | | | | | | | | | 2230 | |
| 187 | 187 | С1223-502-0201 | п.17Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 4 | 527 | | 2108 | | 2108 | | 2277 |
| | | | | | | | | | | | 169 | |
| 188 | 188 | С1223-502-0304 | п.18Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 2 | 5075 | | 10150 | | 10150 | | 10962 |
| | | | | | | | | | | | 812 | |
| 189 | 189 | С1223-502-0903 | п.19Ручка на планке | пара | 2 | 3218 | | 6436 | | 6436 | | 6951 |
| | | | | | | | | | | | 515 | |
| 190 | 190 | Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | п.20Наличники. Установка и крепление | м коробок | 20,4 | 784,1 | 1,76 | 15996 | 36 | 13507 | 1777 | 19195 |
| | | | | | | 120,22 | 0,8 | 2452 | 16 | | 1422 | |
| 191 | 191 | Е11-100111-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #прим | п.21Установка доборных планок по месту | $м^2$ деталей | 0,51 | 1427,23 | 254,7 | 728 | 130 | 112 | 379 | 1196 |
| | | | | | | 953,16 | 77,89 | 486 | 40 | | 89 | |
| 192 | 192 | С1223-503-0201 | п.22Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком | $м^2$ | 0,51 | 3228 | | 1646 | | 1646 | | 1778 |
| | | | | | | | | | | | 132 | |
| | | | Установка москитных сеток в кабинете директора | | | | | | | | | |
| 193 | 193 | Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.23Сетки антимоскитные. Установка | $м^2$ | 1,80236 | 5704,48 | 7,26 | 10282 | 13 | 9891 | 276 | 11403 |
| | | | | | | 209,22 | 3,14 | 377 | 6 | | 845 | |
| 194 | 194 | Е12-060101-1211 Кзтр и Кэм=1,08 | п.24Приборы оконные. Смена ручек | шт. | 1 | 422,18 | 0 | 422 | 0 | 21 | 289 | 768 |
| | | | | | | 401,18 | 0 | 401 | 0 | | 57 | |
| 195 | 195 | С1223-503-0501 #прим | п.25Ручка оконная | шт. | 1 | 1660 | | 1660 | | 1660 | | 1793 |
| | | | | | | | | | | | 133 | |
| | | | Замена остекления в стеклопакете в спортзале в 2-х окнах,в блоке В на лестничной клентке в 1-ом окне и в кабинете в 1-ом окне | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 196 | 196 | Е12-060101-2301<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.26Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита | $м^2$ | 4,8619 | 13384,66 | 83,18 | 65075 | 404 | 41382 | 16884 | 88516 |
| | | | | | | 4790,02 | 33,12 | 23289 | 161 | | 6557 | |
| | | | Окраска м/к дверей | | | | | | | | | |
| 197 | 197 | Е11-130301-0406<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.27Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 29,4 | 114,41 | 3,19 | 3364 | 94 | 1404 | 1352 | 5093 |
| | | | | | | 63,47 | 0,38 | 1866 | 11 | | 377 | |
| 198 | 198 | Е11-130301-1406<br>Кзтр и Кэм=1,05 | п.28Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 29,4 | 190,67 | 4,64 | 5606 | 136 | 3289 | 1586 | 7767 |
| | | | | | | 74,17 | 0,76 | 2181 | 22 | | 575 | |
| | | | Итого по разделу: 20. Устройство комнаты охраны | | | | | | | | | 607937 |
| | | | *Включить корректировочные сметы согласования №46. 2-3-1.Школа лицей блок В. №46.* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 21. Блок В по оси 7. Устройство кровли над пристройкой | | | | | | | | | |
| 199 | 199 | Е11-100105-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.1Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,036 | 213671,41 | 1175,63 | 7692 | 43 | 6359 | 941 | 9324 |
| | | | | | | 35866,7 | 438,69 | 1291 | 16 | | 691 | |
| 200 | 200 | Е11-100102-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.2Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,0048 | 184180,31 | 1652,76 | 884 | 7 | 701 | 128 | 1093 |
| | | | | | | 36413,55 | 720,88 | 175 | 3 | | 81 | |
| 201 | 201 | Е12-080101-1402<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.3Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | $м^2$ | 2,34 | 1269,49 | 16,68 | 2971 | 39 | 2282 | 483 | 3730 |
| | | | | | | 277,8 | 8,92 | 650 | 21 | | 276 | |
| 202 | 202 | Е11-120101-0716<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.4Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 2,34 | 1137,29 | 30,73 | 2661 | 72 | 193 | 1745 | 4759 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 2396 | 28 | | 353 | |
| 203 | 203 | С1224-103-0707 | п.5Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 2,691 | 3470 | | 9338 | | 9338 | | 10085 |
| | | | | | | | | | | | 747 | |
| 204 | 204 | Е12-080101-1806<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.6Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным | м | 1,7 | 238,23 | 4,11 | 405 | 7 | 11 | 281 | 741 |
| | | | | | | 227,53 | 2,25 | 387 | 4 | | 55 | |
| 205 | 205 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.7Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 0,8925 | 3297 | | 2943 | | 2943 | | 3178 |
| | | | | | | | | | | | 235 | |
| 206 | 206 | Е11-120101-1001<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.8Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/накрывочный элемент,обшивка карниза , устройство капельника,фартук | $м^2$ покрытия | 2,075 | 1726,88 | 21,99 | 3583 | 45 | 157 | 2442 | 6507 |
| | | | | | | 1629,17 | 5,41 | 3381 | 11 | | 482 | |
| 207 | 207 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.9Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 2,17875 | 3297 | | 7183 | | 7183 | | 7758 |
| | | | | | | | | | | | 575 | |
| | | | Блок В по оси 7.Демонтаж асбестоцементоной трубы | | | | | | | | | |
| 208 | 208 | Е11-230201-0103<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>#к=0,4 | п.10Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка/Разборка не эксплуатируемой асбестоцементной трубы котельной | км трубопровода | 0,012 | 210689,8 | 63753,86 | 2528 | 765 | 0 | 1441 | 4287 |
| | | | | | | 146935,94 | 19815,1 | 1763 | 238 | | 318 | |
| 209 | 209 | Е11-460401-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.11Фундаменты бетонные. Разборка/под трубой | $м^3$ | 0,63 | 27786,02 | 13107,68 | 17505 | 8258 | 0 | 9238 | 28882 |
| | | | | | | 14678,34 | 5686,93 | 9247 | 3583 | | 2139 | |
| 210 | 210 | Е11-460201-0601<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.12Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$ | $м^3$ | 0,2 | 57591,34 | 24,15 | 11518 | 5 | 7015 | 3239 | 15938 |
| | | | | | | 22491,43 | 0 | 4498 | 0 | | 1181 | |
| | | | Итого по разделу: 21. Блок В по оси 7. Устройство кровли над пристройкой | | | | | | | | | 96282 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 22. Блок В по оси 7.Устройство кровли на козырьке входа в л/к | | | | | | | | | |
| 211 | 211 | Е11-100105-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.13Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,0336 | 213671,41 | 1175,63 | 7179 | 40 | 5935 | 878 | 8702 |
| | | | | | | 35866,7 | 438,69 | 1205 | 15 | | 645 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 212 | 212 | Е11-100102-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.14Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,0064 | 184180,31 | 1652,76 | 1179 | 11 | 935 | 171 | 1458 |
| | | | м$^3$ древесины в конструкции | | | 36413,55 | 720,88 | 233 | 5 | | 108 | |
| 213 | 213 | Е12-080101-1402<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.15Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м$^2$ | 4,2 | 1269,49 | 16,68 | 5332 | 70 | 4095 | 867 | 6695 |
| | | | | | | 277,8 | 8,92 | 1167 | 37 | | 496 | |
| 214 | 214 | Е11-120101-0716<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.16Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м$^2$ кровли | 4,2 | 1137,29 | 30,73 | 4777 | 129 | 347 | 3133 | 8543 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 4301 | 50 | | 633 | |
| 215 | 215 | С1224-103-0707 | п.17Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м$^2$ | 4,83 | 3470 | | 16760 | | 16760 | | 18101 |
| | | | | | | | | | | | 1341 | |
| 216 | 216 | Е12-080101-1806<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.18Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным | м | 1,4 | 238,23 | 4,11 | 334 | 6 | 9 | 232 | 611 |
| | | | | | | 227,53 | 2,25 | 319 | 3 | | 45 | |
| 217 | 217 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.19Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м$^2$ | 0,7875 | 3297 | | 2596 | | 2596 | | 2804 |
| | | | | | | | | | | | 208 | |
| 218 | 218 | Е11-120101-1001<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.20Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/накрывочный элемент,устройство капельника | м$^2$ покрытия | 2,66 | 1726,88 | 21,99 | 4594 | 58 | 201 | 3131 | 8343 |
| | | | | | | 1629,17 | 5,41 | 4334 | 14 | | 618 | |
| 219 | 219 | С1224-104-0304<br>#к=1,05 | п.21Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м$^2$ | 2,793 | 3297 | | 9209 | | 9209 | | 9946 |
| | | | | | | | | | | | 737 | |
| 220 | 220 | Е12-120104-0504<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.22Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м$^2$ | 3,92 | 350,84 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 990 | 2554 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 1375 | 0 | | 189 | |
| 221 | 221 | Е11-150206-0206<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>#прим | п.23Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 3,92 | 1443,78 | 9,67 | 5660 | 38 | 1712 | 2825 | 9164 |
| | | | м$^2$ отделываемой поверхности | | | 997,37 | 3,41 | 3910 | 13 | | 679 | |
| 222 | 222 | Е11-150402-0403<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>#прим | п.24 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(низ плиты) | | 3,92 | 228 | 2,14 | 894 | 9 | 448 | 317 | 1308 |
| | | | м$^2$ окрашиваемой поверхности | | | 111,48 | 0,95 | 437 | 4 | | 97 | |
| | | | **Итого по разделу: 22. Блок В по оси 7.Устройство кровли на козырьке входа в л/к** | | | | | | | | | 78229 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 23. Блок Г по оси И .Устройство кровли входа в подвал** | | | | | | | | | |
| 223 | 223 | Е11-100105-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.25Стропила. Установка с изготовлением | | 0,0259 | 213671,41 | 1175,63 | 5534 | 30 | 4575 | 677 | 6708 |
| | | | м$^3$ древесины в конструкции | | | 35866,7 | 438,69 | 929 | 11 | | 497 | |
| 224 | 224 | Е11-100102-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 28 | п.26Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,0048 | 184180,31 | 1652,76 | 884 | 7 | 701 | 128 | 1093 |
| | | | м$^3$ древесины в конструкции | | | 36413,55 | 720,88 | 175 | 3 | | 81 | |
| 225 | 225 | Е12-080101-1402<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.27Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м$^2$ | 2,52 | 1269,49 | 16,68 | 3199 | 42 | 2457 | 520 | 4017 |
| | | | | | | 277,8 | 8,92 | 700 | 22 | | 298 | |
| 226 | 226 | Е11-120101-0716<br>Кзтр и Кэм=1,11 | п.28Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м$^2$ кровли | 2,52 | 1137,29 | 30,73 | 2866 | 77 | 208 | 1880 | 5126 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 2580 | 30 | | 380 | |
| 227 | 227 | С1224-103-0707 | п.29Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м$^2$ | 2,898 | 3470 | | 10056 | | 10056 | | 10860 |
| | | | | | | | | | | | 804 | |
| 228 | 228 | Е12-080101-1806<br>Кзтр и Кэм=1,08 | п.30Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным | | 1,4 | 238,23 | 4,11 | 334 | 6 | 9 | 232 | 611 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | 227,53 | 2,25 | 319 | 3 | | 45 | |
| 229 | 229 | С1224-104-0304 #к=1,05 | п.31Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 0,735 | 3297 | | 2423 | | 2423 | | 2617 |
| | | | | | | | | | | | 194 | |
| 230 | 230 | Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08 | п.32Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | $м^2$ | 10,58 | 350,84 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 2673 | 6896 |
| | | | | | | 350,84 | 0 | 3712 | 0 | | 511 | |
| 231 | 231 | Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #прим | п.33Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 1,58 | 1443,78 | 9,67 | 2281 | 15 | 690 | 1138 | 3693 |
| | | | | | | 997,37 | 3,41 | 1576 | 5 | | 274 | |
| 232 | 232 | Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #прим | п.34Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 9 | 985,71 | 6,19 | 8871 | 56 | 3930 | 3532 | 13395 |
| | | | | | | 542,81 | 2,17 | 4885 | 20 | | 992 | |
| 233 | 233 | Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 #прим | п.35 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 10,58 | 228 | 2,14 | 2412 | 23 | 1210 | 856 | 3530 |
| | | | | | | 111,48 | 0,95 | 1179 | 10 | | 262 | |
| 234 | 234 | Е12-030101-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #прим | п.36Стены и перегородки деревянные каркасно-обшивные. Заделка проемов/зашивка проема профлистом | $м^2$ проема | 1,89 | 10242,69 | 409,19 | 19359 | 774 | 2235 | 12000 | 33868 |
| | | | | | | 8651,07 | 167,56 | 16351 | 317 | | 2509 | |
| 235 | 235 | С1214-204-0610 #к=1,05 | п.37Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 1,9845 | 3588 | | 7120 | | 7120 | | 7690 |
| | | | | | | | | | | | 570 | |
| | | | **Итого по разделу: 23. Блок Г по оси И .Устройство кровли входа в подвал** | | | | | | | | | 100104 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 24. Блок А по оси 1 .Устройство козырьков (не зонтов) над вентшахтами существующими** | | | | | | | | | |
| 236 | 236 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.38Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,0128 | 213671,41 | 1175,63 | 2735 | 15 | 2261 | 335 | 3316 |
| | | | | | | 35866,7 | 438,69 | 459 | 6 | | 246 | |
| 237 | 237 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.39Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,0032 | 184180,31 | 1652,76 | 589 | 5 | 468 | 86 | 729 |
| | | | | | | 36413,55 | 720,88 | 117 | 2 | | 54 | |
| 238 | 238 | Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08 | п.40Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | $м^2$ | 1 | 1269,49 | 16,68 | 1269 | 17 | 975 | 206 | 1593 |
| | | | | | | 277,8 | 8,92 | 278 | 9 | | 118 | |
| 239 | 239 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11 | п.41Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 1 | 1137,29 | 30,73 | 1137 | 31 | 83 | 746 | 2034 |
| | | | | | | 1023,98 | 11,93 | 1024 | 12 | | 151 | |
| 240 | 240 | С1224-103-0707 | п.42Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 1,15 | 3470 | | 3990 | | 3990 | | 4309 |
| | | | | | | | | | | | 319 | |
| 241 | 241 | Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08 | п.43Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным | м | 1,2 | 238,23 | 4,11 | 286 | 5 | 8 | 199 | 524 |
| | | | | | | 227,53 | 2,25 | 273 | 3 | | 39 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 242 | 242 | С1224-104-0304 #к=1,05 | п.44Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м$^2$ | 0,504 | 3297 | | 1662 | | 1662 | | 1795 |
| | | | | | | | | | | | 133 | |
| 243 | 243 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.45Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ капельника | м$^2$ покрытия | 0,18 | 1726,88 | 21,99 | 311 | 4 | 14 | 212 | 565 |
| | | | | | | 1629,17 | 5,41 | 293 | 1 | | 42 | |
| 244 | 244 | С1224-104-0304 #к=1,05 | п.46Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м$^2$ | 0,189 | 3297 | | 623 | | 623 | | 674 |
| | | | | | | | | | | | 50 | |
| | | | Итого по разделу: 24. Блок А по оси 1 .Устройство козырьков (не зонтов) над вентшахтами существующими | | | | | | | | | 15539 |
| | | *Включить корректировочные сметы согласования №52. 2-3-1.Школа лицей блок В. №52.* | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 25. Кровля | | | | | | | | | |
| | | | Пожарная лестница /1шт | | | | | | | | | |
| 245 | 245 | Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.1 (как п.83 ).Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,05927 | 107715,4 | 37067,52 | 6384 | 2197 | 866 | 2930 | 10059 |
| | | | | | | 56042,01 | 12609,46 | 3322 | 747 | | 745 | |
| 246 | 246 | С1222-506-0401 | п.2 (как п.84) Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,05927 | 994397 | | 58938 | | 58938 | | 63653 |
| | | | | | | | | | | | 4715 | |
| 247 | 247 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | п.3 (как п.85 )Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 1,71883 | 1229,69 | 1,51 | 2114 | 2 | 247 | 1343 | 3734 |
| | | | | | | 1084,6 | 0,73 | 1864 | 1 | | 277 | |
| 248 | 248 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.4(как п.39) Элементы каркаса из брусьев. Установка | м$^3$ древесины в конструкции | 0,0224 | 184180,31 | 1652,76 | 4126 | 37 | 3273 | 599 | 5103 |
| | | | | | | 36413,55 | 720,88 | 816 | 16 | | 378 | |
| 249 | 249 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | п.5 (как п.40) Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 0,0224 | 11819,46 | 88,1 | 265 | 2 | 233 | 22 | 310 |
| | | | | | | 1333,33 | 38,33 | 30 | 1 | | 23 | |
| | | | Итого по разделу: 25. Кровля | | | | | | | | | 82859 |
| | | *Включить корректировочные сметы согласования №58. 2-3-1.Школа лицей блок В. №58.* | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 26. отделка фасадов | | | | | | | | | |
| 250 | 250 | С1231-301-0101 | п.1 (как п.19) Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг | м$^2$ | 44,08 | 12672 | | 558582 | | 558582 | | 603269 |
| | | | | | | | | | | | 44687 | |
| | | | Итого по разделу: 26. отделка фасадов | | | | | | | | | 603269 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 26962268 | 725338 | 14757962 | 8506907 | 38306726 |
| | | | | | | | | 11478982 | 336187 | | 2837551 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 766135 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 39072861 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079** | | | - | | | | | | **42159617** |
| | | | ***В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)*** | | | | | | | | | **40051636** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **4806196** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **44857832** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Руководитель Турткараева А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
**Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.**

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жакенов Ш.А.**
ИИН 580228350223, приказ №18/1П/П от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №