Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Блок Спортзал)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №14

за **август 2023 (месяц, год) на 2 2-4-1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика блок Спортзал									
			Раздел: 1. отделка фасадов									
1	1	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.7 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	916,33	228 111,48	2,14 0,95	208923 102152	1961 871	104810	74177 22652	305752
2	2	Е11-150301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	п.8 Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	154,6	440,96 428,61	4,8 1,81	68172 66263	742 280	1167	47911 9287	125370
3	3	С1231-301-0101	п.9 Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг	м^2	26,09	12672		330612		330612	26449	357061
4	4	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.11 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м^2 поверхности облицовки	84,1	8795,54 4677,59	39,03 21,27	739705 393385	3283 1789	343037	284525 81939	1106169
			Итого по разделу: 1. отделка фасадов									1894352
			Включить.Корректировочгая смета согласования№8.2-4-1.Блок Спортзал.Ремонтные работы.№8									
			Раздел: 2. отделка фасадов									
5	5	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.2Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м^2 вертикальной проекции	1148,72	1270,16 743,59	65,27 29,64	1459058 854177	74977 34048	529905	639527 167885	2266470
6	6	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	п.3Кладка из кирпича. Расшивка швов/50%	м^2 стен (без вычета проемов)	458,165	438,54 438,54	0 0	200924 200924	0 0	0	144666 27646	373236
7	7	Е12-110102-1501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	п.4Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/30%	м^2	274,899	1849,08 1272,42	114,6 101,27	508310 349787	31503 27839	127020	271892 62416	842618
8	8	Е12-120102-0701 Кзтр и Кэм=1,08	п.5Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов/под поливинилацетатную окраску	м^2	916,33	115,54 64,86	8,5 0,19	105873 59433	7789 174	38651	42921 11903	160697
9	9	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.6 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	120,21	1116,51 1033,54	82,97 37,66	134216 124242	9974 4527	0	92713 18154	245083
10	10	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	п.7Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(цоколя)		120,21	1669,35	44,74	200673	5378	56169	103464	328468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1157,35	38,05	139125	4574		24331	
11	11	Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,05	п.8Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон	$м^2$ поверхности	120,21	2363,08	32,05	284066	3853	150776	94031	408344
						1076,76	9,66	129437	1161		30247	
12	12	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		17,57	228	2,14	4006	38	2010	1422	5863
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			111,48	0,95	1959	17		434	
			Итого по разделу: 2. отделка фасадов									4630779
			Раздел: 3. КРОВЛЯ									
13	13	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.21Желоба подвесные. Устройство	м желобов	24,9	502,73	17,88	12518	445	470	8451	22647
						465,96	5,44	11602	135		1678	
14	14	С1224-106-0101	п.22Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24,9	2557		63669		63669		68763
											5094	
15	15	С1224-106-0110	п.23Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	2195		17560		17560		18965
											1405	
16	16	С1224-106-0107	п.24Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	31	1717		53227		53227		57485
											4258	
17	17	С1224-106-0109	п.25Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424		2848		2848		3076
											228	
18	18	Е12-080101-1901 Кзтр и Кэм=1,08	п.26Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	24,12	682,84	0,15	16470	4	0	11856	30592
						682,69	0	16466	0		2266	
19	19	С1224-106-0102	п.27Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24,12	3310		79837		79837		86224
											6387	
20	20	С1224-106-0103	п.28Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	3330		19980		19980		21578
											1598	
21	21	С1224-106-0103	п.29Отвод трубы водосточной металлическый оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	3330		9990		9990		10789
											799	
22	22	С1224-106-0108	п.30Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1426		22816		22816		24641
											1825	
23	23	С1224-106-0104	п.31Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	3680		11040		11040		11923
											883	
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ									356683
		Включить.Корректировочная смета согласования№8.2..2-4-1.Блок Спортзал.Ремонтные работы.№8.2										
			Раздел: 4. отделка фасадов									
24	24	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.1 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		18,54	8795,54	39,03	163069	723	75623	62724	243857
			$м^2$ поверхности облицовки			4677,59	21,27	86723	394		18064	
			Итого по разделу: 4. отделка фасадов									243857
		Включить.Корректировочная смета согласования№19.2-4-1.Блок Спортзал.Ремонтные работы.№19										
			Раздел: 5. Блок Г .Отделочные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.3Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	68,45	1120,92	7,19	76727	492	18866	41471	127654
						838,12	3,35	57369	229		9456	
26	26	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.6Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	84,07	930,63	6,78	78238	570	21587	40570	128313
						667,08	3,16	56081	266		9505	
			Итого по разделу: 5. Блок Г .Отделочные работы									255967
			Включить.Корректировочная смета согласования№38.2-4-1.Блок Спортзал.Ремонтные работы.№38									
			Раздел: 6. Блог Г. Двери(У СПОРТЗАЛА)									
27	27	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,11	п.1Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	10,92	1588,96	211,95	17351	2315	0	11847	31534
						1377,01	129,73	15037	1417		2336	
28	28	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	10,92	2057,48	122,31	22468	1336	2572	13770	39137
						1699,65	51,73	18560	565		2899	
29	29	С1223-201-0103	п.3 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	1,89	7373		13935		13935		15050
											1115	
30	30	С1223-201-0102	п.4Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	9,03	9366		84575		84575		91341
											6766	
31	31	С1223-502-0201	п.5Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	527		7378		7378		7968
											590	
32	32	С1223-502-0301	п.6Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	7	2760		19320		19320		20866
											1546	
33	33	С1223-502-0903	п.7Ручка на планке	пара	7	3218		22526		22526		24328
											1802	
34	34	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,11	п.8Наличники. Установка и крепление	м коробок	34,6	126,66	1,76	4382	61	162	3015	7989
						120,22	0,8	4160	28		592	
35	35	С1223-503-0101	п.9Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	34,6	587		20310		20310		21935
											1625	
36	36	Е11-100405-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.10Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	34,6	870,35	7,07	30114	244	9684	14606	48298
						583,4	2,9	20186	100		3578	
37	37	С1232-101-0102	п.11Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	5,4495	741		4038		4038		4361
											323	
38	38	Е11-100405-0201 Кзтр и Кэм=1,11	п.12Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	34,6	391,8	0,92	13556	32	4625	6416	21570
						257,22	0,34	8900	12		1598	
39	39	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,05	п.13Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/откос	м^2 отделываемой поверхности	5,19	593,53	2,4	3080	12	896	1567	5019
						418,47	0,78	2172	4		372	
40	40	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.14Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/откос	м^2 окрашиваемой поверхности	5,19	662,12	4,43	3436	23	1363	1484	5314
						395,12	2,05	2051	11		394	
			Итого по разделу: 6. Блог Г. Двери(У СПОРТЗАЛА)									344710
			Раздел: 7. Блок Г .Отделочные работы									
			Внутренняя отделка 1-ого этажа									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	198,032	930,63	6,78	184295	1343	50849	95564	302248
						667,08	3,16	132103	626		22389	
42	42	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.21Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/стенок крыльца	м² облицовки	4,78	1116,51	82,97	5337	397	0	3687	9746
						1033,54	37,66	4940	180		722	
43	43	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.22Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/ступеней ,площадки крыльца	м²	7,74	1177,81	38,37	9116	297	0	6481	16845
						1139,44	23,48	8819	182		1248	
44	44	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.23Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/ под плитку	м² оштукатуриваемой поверхности	4,78	1609,41	102,82	7693	491	1793	4185	12828
						1131,59	84,35	5409	403		950	
45	45	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.24Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")/стенки крыльца	м² поверхности облицовки	4,78	8795,54	39,03	42043	187	19497	16172	62872
						4677,59	21,27	22359	102		4657	
46	46	Е11-150105-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.25Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м² поверхности облицовки	1,24	8372,04	143,86	10381	178	6389	2804	14240
						3075,9	65,25	3814	81		1055	
47	47	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.26Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/площадки крыльца	м² покрытия	6,5	6955,44	192,91	45210	1254	34152	7457	56880
						1508,37	85,05	9804	553		4213	
			Итого по разделу: 7. Блок Г .Отделочные работы									475659
			ИТОГО:					5443071	149902	2385734	2151376	8202007
								2907439	80568		607559	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		164040				8366047
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									9026965
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									8575617
			НДС			12 %		1029074				
			Итого с НДС									9604691

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж" БИН000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "СуКурылысПроект" Жакенов Н.А.

ИИН 580228350223, приказ №18/ГИП от 15.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №