Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(электромонтажные работы.Блок А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №15

за **август 2023 (месяц, год) на 2 2-1-3 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Электроосвещение БЛОК А									
1	1	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.101 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	830,21	5,72	4981	35	604	3137	8768
						723,8	2,43	4343	15		650	
2	2	С1247-102-1612	п.107 Светильник офисный светодиодный, типа Office Line-Старт.16, мощность 16 Вт, IP 40	шт.	1	5204		5204		5204		5620
											416	
3	3	С1248-304-0108	п.108 Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	5	2688		13440		13440		14515
											1075	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение БЛОК А									28903
			Раздел: 2. Электроосвещение БЛОК Б									
4	4	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.145 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	830,21	5,72	4981	35	604	3137	8768
						723,8	2,43	4343	15		650	
5	5	С1247-102-1612	п.150 Светильник офисный светодиодный, типа Office Line-Старт.16, мощность 16 Вт, IP 40	шт.	2	5204		10408		10408		11241
											833	
6	6	С1248-304-0108	п.151 Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	4	2688		10752		10752		11612
											860	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение БЛОК Б									31621
			Раздел: 3. Электроосвещение БЛОК В									
7	7	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.201 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	9	830,21	5,72	7472	52	906	4706	13152
						723,8	2,43	6514	22		974	
8	8	С1248-304-0108	п.209 Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	7	2688		18816		18816		20321
											1505	
9	9	С1248-304-0107	п.210 Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	1532		3064		3064		3309
											245	
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение БЛОК В									36782
			Раздел: 4. Электроосвещение СПОРТЗАЛ									
10	10	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.249 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		38	830,21	5,72	31548	217	3826	19870	55532

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		723,8	2,43	27504	92		4114	
11	11	С1247-102-0132	п.254 Светильник офисный для светодиодных ламп мощность 20 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		16	14909		238544		238544		257629
				шт.							19085	
12	12	С1247-102-0304	п.255 Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		9	3228		29052		29052		31376
				шт.							2324	
13	13	С1247-102-1612	п.256 Светильник офисный светодиодный, типа Office Line-Старт.16, мощность 10 Вт, IP 40		5	5204		26020		26020		28102
				шт.							2082	
14	14	С1248-304-0108	п.257 Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"		8	2688		21504		21504		23224
				шт.							1720	
15	15	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.258 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		59	382,89	0,49	22591	29	37	16227	41923
				шт.		381,77	0,22	22524	13		3105	
16	16	С1247-212-0102	п.259 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		35	475		16625		16625		17955
				шт.							1330	
17	17	С1247-212-0105	п.260 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		9	500		4500		4500		4860
				шт.							360	
18	18	С1247-214-0116	п.261 Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		15	500		7500		7500		8100
				шт.							600	
19	19	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.262 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		10	347,43	0,43	3474	5	121	2412	6357
				шт.		334,88	0,18	3349	2		471	
20	20	С1247-212-0202	п.263 Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		9	350		3150		3150		3402
				шт.							252	
21	21	С1247-212-0208	п.264 Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		1	418		418		418		451
				шт.							33	
22	22	С1247-202-0801	п.265 Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207		69	41		2829		2829		3055
				шт.							226	
23	23	С1252-207-3980 #ПРИМ	п.266 Разветвительная коробка У145		119	738		87822		87822		94849
				шт.							7027	
24	24	Е11-210502-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.267 Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж		1	2659,78	117,66	2660	118	145	1761	4775
				шт.		2396,81	48,63	2397	49		354	
25	25	С1247-203-0101	п.268 Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30		1	15500		15500		15500		16740
				шт.							1240	
			Итого по разделу: 4. Электроосвещение СПОРТЗАЛ									598330
			ИТОГО:					592855	490	521391	51250	695636
								70974	208		51529	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13913				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									709549
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									765603
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									727322,22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**87278,67**				
			Итого с НДС									**814600,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жакенов Н.А.

ИИН 580228350223, приказ №18/1П/П от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №