Приложение 2
к перечню некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию №13

"30" _сентября_ 2023 года

Заказчик **Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», Туркестанская область, г.Туркестан, ТРАССА КЕНТАУ, 2, заместитель руководителя Суттибаев Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «____» _ сентября ____2023__ года, **Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация" Береке А», Генеральный директор Оспаналиева Е.Ж., начальник участка Әлім Н.А., г.Шымкент, ул.Капал батыра, тер.Ондиристик 3 А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «_____» _ сентября ___2023__года, **Товарищества с ограниченной ответственностью "Ер-гарант-строй" Директор Алпысбаев П.Т., инженер-эксперт - *Каракулов Е.* аттестаты KZ43VJE00072852, KZ74VJE00072585., инженер-эксперт - *Мустаев М.* аттестаты KZ20VJE00043002, KZ47VJE00043001**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «____» _ августа __2023__года, **Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Жоба» директор Жанденеев К.Ж.,ГИП Жанденеев К.Ж. лицензия №16004056 от 01.03.2016 года,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км» в Сауранском районе Туркестанской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Сауранский район, Туркестанской область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **госакт №304028068 от 28.11.2019 года** земельно-кадастровый филиал города Кентау; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,

передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от Постановление от 04.06.2019 года №282 акимата города Кентау ТО;

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

KZ83REA00204433 от 21.12.2020г.

ГУ «Управление ГАСК Туркестанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы Жоба», рабочий проект заказ №048-АЖ-АД-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 22

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 22

фактически, месяц: 22

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	2,0/24,6		2,0/24,05	
Категория		Магистральные улицы: Транспортно-пешеходные, II		Магистральные улицы: Транспортно-пешеходные, II	

Ширина полосы движения	м	3,5/3,75		3,5/3,75	
Число полос движения	шт	2/2		2/2	
Ширина земляного полотна	м	14,0/15,0		14,0/15,0	
Ширина проезжей части	м	7,0/7,5		7,0/7,5	
Тип дорожной одежды		Капитальный		Капитальный	
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	
Польная длина моста	м	90,25		90,25	
Подходы к мосту	м	12,0		12,0	
Габарит моста	м	Г-10+2х0,75		Г-10+2х0,75	
Схема моста	м	5х18		5х18	
Ширина краевой полосы безопасности на мосту	м	1,0		1,0	
Продолжительность строительства	месяц	22		22	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Стоящаяся дорога согласно СП РК 3.03-104-2014 дорожных одежд для дорог, кроме имеющих международное значение, за расчетную нагрузку согласно автомобиля группы А1 с нагрузкой на ось 100 кН. Дорожная одежда тип-А. Смеси песчано-гравийные природные (ГОСТ 23735-2014), толщиной слоя 25 см, Основание из смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные, толщиной слоя 18 см (по СТ РК 1549-2006), Высокопористый крупнозернистый асфальтобетон марка II, толщиной слоя 8 см, Нижний слой покрытие из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси; марка II, толщиной слоя 7 см, Верхний слой покрытие из горячего мелкозернистого плотной асфальтобетонной смеси Тип Б; марка I на битуме БНД 70/100 толщиной слоя 5 см, Смеси песчано-гравийные природные (ГОСТ 23735-2014), толщиной слоя 51 см, Смеси песчано-гравийные природные (ГОСТ 23735-2014), толщиной слоя 12см. Мост через р.Хантаги - Сваи СМ14-35Т5 - 32 шт, СМ12-35Т5 - 64 шт, Монолитные жел.бет. насадки со шкафной стенкой с открылками (опоры 1,2,3,4,5,6), Плиты пролетного строения ПН18А14-К7 L= 18,0м. - 60 шт, Тротуарные блоки Т75.75 - 64 шт, Плита переходная П 400.124.25 - 20 шт, Перильное ограждение металлическое-64 шт, Деформационные швы, Сопряжение моста с насыпью, асфальтобетонное покрытие проезжей части - 900 м2 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **7 763 347,427** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **7 544 872,824** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **8 690,832** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 740 838,843** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **7 731 105,11** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4 896,108** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км»

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик: Суттибаев Ш.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: Алпысбаев Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор: Каракулов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор: Мустаев М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Жанденеев К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Оспаналиева Е.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
«Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	26,6		
2	Ширина проезжей части	м	7,5		
3	Ширина тротуаров	м	2,25		
4	Ширина пешеходных дорог	м	2,25		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	3,0		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	1,5-2 3-6		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	366		
12	Элементы освещения	опора	256		
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	257644	Аасфальтобетон	
15	Электроосвещение				
16	Схема моста	м	5х18		

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

Суттибаев Ш. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: директора ТОО «Алматы Жоба»

Жанденеев К.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)