Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 декабря 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	№93	23.12.2020г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	9715787	8674809	7431512	7338081	-				1040977	9715787
Итого к оплате:										**9715787**

Заказчик:
Вр.и.о. заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Проектировщик:
Главный инженер
ТОО "Алматы Жоба"
_____ Б. Ербол
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за декабрь 2020 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	**СТ СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ**	**Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги I категории в местности III категории сложности**	**КМ**	**24,0000**		**58681,00**	**1408344,00**
2	**СТ СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬ**	**Разбивка осей искусственных сооружений в местности III категории сложности**	**КМ**	**0,6000**		**29433,00**	**17659,80**
3	**СТ СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬ**	**Разбивка осей съездов в местности III - категории сложности**	**КМ**	**0,3000**		**29433,00**	**8829,90**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1434833,70**
		В том числе:					
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**1434833,70**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1434833,70**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**1434833,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1434833,70**
		РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
4	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**19684,9000**		**53,29**	**1049063,44**
		Состав работ:					
		1 Разработка грунта с перемещением					
4 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	173,227	1791,00	310249,77
		Итого оплата труда:				**15,76**	**310249,77**
4 2	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л с.)	маш.-ч	0,0088	173,227	6056,00	1049063,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0088	173,227	1791,00	310249,56
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**1049063,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	223379,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	101795,46
		Сметная стоимость:				**69,81**	**1374238,74**
5	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**19684,9000**		**179,26**	**3528667,93**
		Состав работ:					
		1 Разработка грунта с перемещением					
5 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	582,673	1791,00	1043567,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**53,01**	**1043567,41**
5.2	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0296	582,673	6056,00	3528667,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	582,673	1791,00	1043567,34
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**3528667,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	751368,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	342402,92
		Сметная стоимость:				**234,82**	**4622439,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4577731,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4577731,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**1353817,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**974748,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**444198,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5996678,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**755,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1353817,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5996678,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**755,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1353817,19**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6012565,07**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4577731,37**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1353817,19**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1434833,70**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**974748,37**
ИТОГО:			Тенге				**6987313,44**
Сметная прибыль			Тенге				**444198,38**
ИТОГО по смете:			Тенге				**7431511,82**

ИТОГО:					**5909103**	**4474271**	**1434834**	**952718**	**7295980**
						1323220		**434159**	
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**187096**				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными					**6183774**
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**89046**
		Итого с зимними удорожаниями					**6272821**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**429390**	**6702211**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**125456**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**6827668**
							8262501
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**1,049901**		**8674809**
		НДС			**12 %**		**1040977**
		Итого с НДС					**9715787**

ИНЖЕНЕР
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Д.Узенбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ А.Уалиханов

"_____" _____ 2020 год

ИНЖЕНЕР
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б.Ербол

"_____" _____ 2020 год

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2020 год