Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 сентября 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/1 от 03.06.2021г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	03.06.2021г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	1006358874	111914868	99153603	99153603	-				13429784	125344652
Удержание аванса 20%										25068930
Итого к оплате:										**100275722**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"___" _____ 2021 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"___" _____ 2021 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"___" _____ 2021 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за сентябрь 2021 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**12,5874**		**103753,92**	**1305992,09**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**10936,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**21715,91**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1284276,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	11811,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	105424,28
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1423227,72**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**17982,0000**		**1362,40**	**24498740,46**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1278795,14**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**1746837,83**
		Итого материалов:				**1223,13**	**21994241,84**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1381098,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	2070387,14
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**27950226,35**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**17982,0000**		**1213,59**	**21822687,59**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**16235,59**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**2934,66**
		Итого материалов:				**1212,52**	**21803517,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	17534,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	1747217,76
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**23587439,79**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**7,1928**		**103753,92**	**746281,20**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**6249,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**12409,09**
		Итого материалов:				**102028,71**	**733872,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	6749,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	60242,44
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**813272,98**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**16950,0000**		**1432,47**	**24280387,48**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**1203946,80**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**1643169,10**
		Итого материалов:				**1293,39**	**21923040,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	1300262,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	2046452,00
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**27627102,04**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**16950,0000**		**969,02**	**16424950,68**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**11477,86**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**2074,68**
		Итого материалов:				**968,22**	**16411398,14**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	12396,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	1314987,74
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**17752334,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**99153603,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1796,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2527641,23**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**89079039,50**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**99153603,39**

ИТОГО:					**99153603,39**				
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									

1	2	3	4	5	6	7	8			
		в том числе, оборудование поставки заказчика								
		Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**3093592**			
		Итого с временными								**102247196**
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**1472360**			
		Итого с зимними удорожаниями								**103719555**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**801692**			**104521248**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2074391**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**106595639**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**1,049901**					**111914868**
		НДС			**12 %**		**13429784**			
		Итого с НДС								**125344652**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Т.Сулейменов
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ К.Карабеков
"_____"_____ 2021 год

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела ГУ
"Управление ПТ и АД ТО"
М.П. _____ К.Пазылов
"_____"_____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Б.Оспаналиева
"_____"_____ 2021 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"_____"_____ 2021 год