Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 сентября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/1 от 03.06.2021г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	03.06.2021г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	1506402539	446467558	395067391	395067391	-				53576107	500043665
Удержание аванса 20%										100008733
Итого к оплате:										**400034932**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"___" _____ 2021 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"___" _____ 2021 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"___" _____ 2021 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за сентябрь 2021 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ					
35	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**20,0000**		**4543,32**	**90866,32**
		Итого оплата труда:				**3606,24**	**72124,77**
		Итого эксплуатация машин:				**784,23**	**15684,53**
		Итого материалов:				**402,29**	**8045,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3894,74	77894,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		675,04	13500,89
		Сметная стоимость:				**9113,10**	**182261,96**
36	**С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**7919,00**	**31676,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,52	2534,08
		Сметная стоимость:				**8552,52**	**34210,08**
37	**С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9609,00**	**57654,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,72	4612,32
		Сметная стоимость:				**10377,72**	**62266,32**
38	**С124-010202-0713 2401-0202-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**6,0000**		**8236,00**	**49416,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		658,88	3953,28
		Сметная стоимость:				**8894,88**	**53369,28**
39	**С124-010201-0222 2401-0201-**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**20471,00**	**81884,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,68	6550,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22108,68**	**88434,72**
40	**С124-010202-0708 2401-0202-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**8,0000**		**6415,00**	**51320,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,20	4105,60
		Сметная стоимость:				**6928,20**	**55425,60**
41	**С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9609,00**	**19218,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,72	1537,44
		Сметная стоимость:				**10377,72**	**20755,44**
42	**С124-010202-0708 2401-0202-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,0000**		**6415,00**	**12830,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,20	1026,40
		Сметная стоимость:				**6928,20**	**13856,40**
43	**С124-010201-0243 2401-0201-**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**12252,00**	**24504,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		980,16	1960,32
		Сметная стоимость:				**13232,16**	**26464,32**
44	**С124-010202-0708 2401-0202-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,0000**		**6415,00**	**12830,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,20	1026,40
		Сметная стоимость:				**6928,20**	**13856,40**
		Установка инфориационно-указательных знаков (УЗДП)					
45	**С124-010201-0401 2401-0201-**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**1,9500**		**20164,00**	**39319,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1613,12	3145,58
		Сметная стоимость:				**21777,12**	**42465,38**
46	**С124-010202-0713 2401-0202-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**6,0000**		**8236,00**	**49416,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		658,88	3953,28
		Сметная стоимость:				**8894,88**	**53369,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**646735,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72124,77**
		РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**28075,0000**		**53,29**	**1496195,36**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**442484,46**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**1496195,36**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	318588,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	145182,73
		Сметная стоимость:				**69,81**	**1959966,90**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**28075,0000**		**179,26**	**5032657,12**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**1488356,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**5032657,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	1071616,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	488341,92
		Сметная стоимость:				**234,82**	**6592616,00**
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**11640,0000**		**178,05**	**2072460,10**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**612908,86**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**2072460,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	441294,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	201100,36
		Сметная стоимость:				**233,23**	**2714854,83**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**11640,0000**		**327,02**	**3806559,36**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**1125751,00**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**3806559,36**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	810540,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	369368,00
		Сметная стоимость:				**428,39**	**4986468,06**
5	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**16914,0000**		**178,05**	**3011476,81**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**890613,44**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**3011476,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	641241,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	292217,48
		Сметная стоимость:				**233,23**	**3944936,00**
6	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**16914,0000**		**333,88**	**5647188,81**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**1685493,63**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**5401458,84**
		Итого материалов:				**0,13**	**2181,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	1213555,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	548859,54
		Сметная стоимость:				**438,08**	**7409603,77**
7	**С341-020103-1001 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь**	**т**	**32982,7000**		**41,00**	**1352290,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	108183,26
		Сметная стоимость:				**44,28**	**1460474,00**
8	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**5515,0000**		**178,05**	**981925,90**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**290394,53**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**981925,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	209084,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	95280,80
		Сметная стоимость:				**233,23**	**1286290,75**
9	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5515,0000**		**333,88**	**1841329,45**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**549574,16**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**1761206,43**
		Итого материалов:				**0,13**	**711,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	395693,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	178961,83
		Сметная стоимость:				**438,08**	**2415984,67**
10	**С341-020103-1004 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км в насыпь**	**т**	**10754,2500**		**95,00**	**1021653,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,60	81732,30
		Сметная стоимость:				**102,60**	**1103386,05**
11	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**17354,0000**		**229,64**	**3985201,89**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**975938,46**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**3852756,85**
		Итого материалов:				**0,11**	**1865,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	702675,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	375030,21
		Сметная стоимость:				**291,74**	**5062907,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	E11-010102-0310 1101-0102-0310	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**17354,0000**		**333,88**	**5794094,52**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**1729340,00**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**5541972,13**
		Итого материалов:				**0,13**	**2238,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	1245124,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	563137,54
		Сметная стоимость:				**438,08**	**7602356,85**
13	С341-020103-1005 4102-0103-	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в насыпь**	**т**	**33840,3000**		**113,00**	**3823953,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	305916,31
		Сметная стоимость:				**122,04**	**4129870,21**
14	E11-010102-0203 1101-0102-0203	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**102801,1500**		**99,69**	**10248192,16**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**5333361,70**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**9391823,63**
		Итого материалов:				**0,06**	**6630,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	3840020,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	1127057,00
		Сметная стоимость:				**148,01**	**15215269,59**
15	С341-020103-1008 4102-0103-	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км в насыпь**	**т**	**200462,2425**		**168,00**	**33677656,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	2694212,54
		Сметная стоимость:				**181,44**	**36371869,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**102256854,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15124217,00**
		РАЗДЕЛ 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
30	E11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой**	**м3 уплотненного грунта**	**43689,0000**		**66,09**	**2887283,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1078674,42**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**2887283,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	776645,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	293114,31
		Сметная стоимость:				**90,57**	**3957043,13**
31	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**43689,0000**		**32,26**	**1409243,31**
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**9,36**	**409038,26**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**1409243,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	294507,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	136300,07
		Сметная стоимость:				**42,12**	**1840050,92**
32	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**43689,0000**		**79,82**	**3487299,67**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1060148,54**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**2968842,31**
		Итого материалов:				**2,90**	**126698,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	763306,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	340048,53
		Сметная стоимость:				**105,08**	**4590655,14**
33	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**68624,0000**		**6,71**	**460658,50**
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**1,77**	**121676,53**
		Итого эксплуатация машин:				**6,71**	**460658,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,28	87607,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	43861,25
		Сметная стоимость:				**8,63**	**592126,85**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой**	**м3 уплотненно го грунта**	**140273,0000**		**66,09**	**9270248,40**
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,69**	**3463317,93**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**9270248,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	2493588,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	941106,98
		Сметная стоимость:				**90,57**	**12704944,29**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**140273,0000**		**45,16**	**6334553,34**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**1838628,35**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**6334553,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	1323812,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	612669,26
		Сметная стоимость:				**58,96**	**8271035,00**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**140273,0000**		**79,82**	**11196731,13**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**3403836,56**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**9532111,44**
		Итого материалов:				**2,90**	**406791,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	2450762,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	1091799,48
		Сметная стоимость:				**105,08**	**14739292,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**46695148,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11375320,58**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**10960,0000**		**1188,24**	**13023131,22**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**3939474,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**11534697,46**
		Итого материалов:				**2,03**	**22248,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	4254632,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	1382221,09
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**18659984,73**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**13371,2000**		**1667,00**	**22289790,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1783183,23
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**24072973,63**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39,**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального**	**м2 основания или покрытия**	**33109,0000**		**1540,65**	**51009464,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
		Итого оплата труда:				**119,08**	**3942541,91**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**6295761,44**
		Итого материалов:				**1287,29**	**42620843,22**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	4257945,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	4421392,76
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**59688802,32**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**23,1763**		**103753,92**	**2404632,00**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**20136,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**39983,98**
		Итого материалов:				**102028,71**	**2364648,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	21747,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	194110,35
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**2620489,74**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2покрытия**	**22950,0000**		**1362,40**	**31267161,24**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1632095,91**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**2229447,69**
		Итого материалов:				**1223,13**	**28070729,08**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1762663,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	2642386,00
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**35672210,81**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**22950,0000**		**1213,59**	**27851778,46**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**20721,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**3745,44**
		Итого материалов:				**1212,52**	**27827311,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	22378,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	2229932,58
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**30104089,82**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**9,1800**		**103753,92**	**952460,99**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**7975,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**15837,43**
		Итого материалов:				**102028,71**	**936623,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	8614,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	76886,00
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1037961,00**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**21622,0000**		**1432,47**	**30972893,11**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**1535795,74**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**2096082,73**
		Итого материалов:				**1293,39**	**27965780,38**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	1658659,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	2610524,20
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**35242076,71**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**21622,0000**		**969,02**	**20952229,12**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**14641,55**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**2646,53**
		Итого материалов:				**968,22**	**20934941,04**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	15812,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	1677443,36
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**22645485,36**
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытияо**	**13214,0000**		**173,38**	**2291056,53**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**957081,83**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**1884989,00**
		Итого материалов:				**0,20**	**2682,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	1033648,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	265976,39
		Сметная стоимость:				**271,73**	**3590681,30**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**6740,0000**		**1667,00**	**11235580,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	898846,40
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**12134426,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**245469181,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12070464,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				29264251,17
		ИТОГО по смете:	Тенге				395067390,80

ИТОГО:					395067390,80				
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения			3,12 %		12326103				407393493
Итого с временными									
Зимние удорожания			1,44 %		5866466				413259960
Итого с зимними удорожаниями									
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,317170192		3722134				416982094
Непредвиденные работы и затраты			2 %		8265199				425247293
Итого с непредвиденными работами и затратами									
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,049901						446467558
НДС			12 %		53576107				
Итого с НДС									500043665

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ Т.Сулейменов

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ К.Карабеков

"_____" _____ 2021 год

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ГУ

"Управление ПТ и АД ТО"

М.П. _____ К.Пазылов

"_____" _____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"

М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2021 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ГИП ТОО "Алматы Жоба"

М.П. _____ Б. Ербол

"_____" _____ 2021 год