Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070340006616

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сырымская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫРЫМСКИЙ РАЙОН, ЖЫМПИТЫНСКИЙ С.О., С.ЖЫМПИТЫ, УЛИЦА С ДАТОВА, 83, тел.: 87113421239

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000240000294

Исполнитель: ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №20 от 15/03/23

Номер документа	Дата составления
30	21.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с. Булан Сырымского района ЗКО			работа			24 777 333,10	2 654 714,26
				Итого		x	24 777 333,10	2 654 714,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байменов Ж.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2023

М.П.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Сырымская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Договор: №20 от 15.03.2023г.

Наименование объекта и его адрес:Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с. Булан Сырымского района ЗКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ноябрь** месяц 2023 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансировани наимен.	Источник финансировани код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	**15.03.2023г.**	наимен.	код	ТОО	17

№ п\п	Найменование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Всего с начало года очетный месяц с НДС	из графы 1								
			в отчетный месяц без НДС	Строительно-монтажные работы сметном базовым уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дополнительные расходы		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с. Булан Сырымского района ЗКО	61 462 599,46	22 122 618,84							2 654 714,26	24 777 333,10
2	Удержание аванс	7 433 199,93									
3	**Сумма к оплате**	**17 344 133,17**									**17 344 133,17**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сырымская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор _____ / Мендешев С.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН"

Директор _____ / Байменов Ж.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО «Кабылан Эксперт»

Директор _____ / Нургалин Р.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Сырымская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты, С. ДАТОВА, 83**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Баймен",000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, +7(727)2390558**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Булан, Сырымского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20** от **15.03.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **за ноябрь 2023 г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кровля л.17-АС									
1	24	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие пленкой стен и кровель	м2 покрытия	440	301,23	0,39	132539,00	170,00	62850,00	50113,00	197264,00
						158,00	0,19	69519,00	82,00		14612,00	
2	25	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	76	1014,79	15,40	77124,00	1170,00	44427,00	22920,00	108047,00
						414,83	4,03	31527,00	306,00		8003,00	
3	28	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	90	1742,18	1163,40	156796,00	104706,00	24700,00	36644,00	208915,00
						304,34	261,16	27391,00	23504,00		15475,00	
4	35	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	35248,16	1132,44	70496,00	2265,00	51213,00	12952,00	90124,00
						8509,26	485,51	17019,00	971,00		6676,00	
5	36	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7	957,60	27,81	6703,00	195,00	523,00	4364,00	11952,00
						855,08	10,82	5986,00	76,00		885,00	
6	37	224-103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	8,05	5851,00		47101,00		47101,00	3768,00	50869,00
7	38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,648	5400,20	18,28	8900,00	30,00	6628,00	1620,00	11362,00
						1360,36	4,91	2242,00	8,00		842,00	
8	39	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу	2	2868,03	30,26	5736,00	61,00	4102,00	1147,00	7434,00
						786,54	10,00	1573,00	20,00		551,00	
			Раздел 4: Полы л.12-АС									
9	42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	356,98	5483,98	27,63	1957672,00	9862,00	1236868,00	514593,00	2670046,00
						1991,55	10,56	710942,00	3771,00		197781,00	
			Раздел 5: Проемы л.12-АС									
			Подраздел 1: Окна									
10	49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,76	5400,20	18,28	31105,00	105,00	23164,00	5662,00	39708,00
						1360,36	4,91	7836,00	28,00		2941,00	
			Подраздел 2: Двери									
11	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3577,54	64,60	6762,00	122,00	1108,00	4020,00	11645,00
						2926,67	27,32	5531,00	52,00		863,00	
12	51	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00		76974,00		76974,00		83132,00
											6158,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	52	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31,5	2087,91	107,30	65769,00	3380,00	17697,00	33243,00	106933,00
						1418,81	46,95	44693,00	1479,00		7921,00	
14	53	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	26,46	18101,00		478952,00		478952,00		517268,00
											38316,00	
15	54	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,04	20527,00		103456,00		103456,00		111732,00
											8276,00	
16	55	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	82,74	717,42	1,55	59360,00	128,00	50920,00	6027,00	70618,00
						100,45	0,72	8311,00	60,00		5231,00	
17	56	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	520,00		17680,00		17680,00		19094,00
											1414,00	
18	57	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	17	520,00		8840,00		8840,00		9547,00
											707,00	
19	58	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	17	4148,00		70516,00		70516,00		76157,00
											5641,00	
			Раздел 6: Внутренняя отделка л.12-АС									
20	60	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельваемой поверхности	179,365	810,65	2,48	145402,50	444,00	27513,00	84658,00	248465,50
						654,79	0,75	117446,00	134,50		18405,00	
21	61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	358,73	555,21	4,16	199170,00	1493,00	56844,00	101910,00	325166,00
						392,59	1,98	140833,00	708,00		24086,00	
22	63	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельваемой поверхности	725	667,13	6,31	483666,65	4576,07	196982,28	204207,35	742903,72
						389,11	2,09	282107,60	1513,22		55029,72	
23	64	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельваемой поверхности	835	700,37	6,31	584811,30	5270,37	226869,25	255178,41	907189,08
						422,36	2,09	352670,88	1742,81		67199,37	
24	65	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1035,36	497,77	4,16	515369,00	4310,00	149930,00	261485,00	839002,00
						348,80	1,98	361128,00	2045,00		62148,00	
25	66	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	56,72	5846,99	21,53	331641,00	1221,00	200350,00	94033,00	459728,00
						2293,19	9,38	130070,00	532,00		34054,00	
			Раздел 7: Фасад л. 6-АС									
26	69	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	155	186,99	1,99	28983,00	308,00	13429,00	11079,00	43267,00
						98,36	0,91	15246,00	141,00		3205,00	
			Раздел 8: Крыльцо №1 л.19-АС									
27	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,384	13188,92	2218,80	5065,00	852,00	3793,00	581,00	6098,00
						1091,87	1009,85	419,00	388,00		452,00	
28	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,85	34703,12	1415,48	29498,00	1203,00	26950,00	1170,00	33121,00
						1582,00	329,51	1345,00	280,00		2453,00	
29	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	0,4	31952,18	1415,48	12781,00	566,00	11582,00	551,00	14399,00
						1582,00	329,51	633,00	132,00		1067,00	
30	73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01448	19101,77	1875,15	277,00	27,00		188,00	502,00
						17195,26	815,25	249,00	12,00		37,00	
31	74	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	419679,00		3693,00		3693,00		3988,00
											295,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00351	346394,00		1216,00		1216,00		1313,00
											97,00	
33	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00217	349485,00		758,00		758,00		819,00
											61,00	
34	77	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,4	1871,14	107,07	10104,00	578,00	4948,00	3361,00	14542,00
						847,72	16,65	4578,00	90,00		1077,00	
35	78	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,4	1137,80	53,40	6144,00	288,00	3094,00	2026,00	8824,00
						511,49	9,50	2762,00	51,00		654,00	
36	79	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,4	8402,50	183,94	45374,00	994,00	37189,00	5495,00	54938,00
						1331,75	81,60	7191,00	441,00		4069,00	
			Раздел 9: Пандус л.20-АС									
37	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,7	34703,12	1415,48	24292,00	991,00	22194,00	963,00	27275,00
						1582,00	329,51	1107,00	231,00		2020,00	
38	81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	0,09	31952,18	1415,48	2876,00	128,00	2606,00	124,00	3240,00
						1582,00	329,51	142,00	30,00		240,00	
39	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0068	19101,77	1875,15	130,00	13,00		88,00	235,00
						17195,26	815,25	117,00	6,00		17,00	
40	83	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0068	419679,00		2854,00		2854,00		3082,00
											228,00	
41	84	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,82	866,50	111,19	2444,00	314,00	235,00	1458,00	4214,00
						671,97	45,95	1895,00	130,00		312,00	
42	85	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,023089	887579,00		20493,00		20493,00		22132,00
											1639,00	
43	86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,99	8402,50	183,94	16721,00	366,00	13705,00	2025,00	20246,00
						1331,75	81,60	2650,00	162,00		1500,00	
			ИТОГО по акту					5856244,45	146136,43	3354946,53	1723885,76	8186536,30
								2355159,48	39126,53	0,00	606406,09	
			02-01-02 Отопление, вентиляция работы									
			Раздел 2: Вентиляция									
1	36	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4158,55	48,66	4159,00	48,00	3596,00	381,00	4903,00
						514,08	15,27	514,00	15,00		363,00	
2	37	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1	26292,09	8,69	26292,00	9,00	22987,00	2376,00	30961,00
						3296,85	3,06	3297,00	3,00		2293,00	
3	38	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	7543,51	43,18	17765,00	101,00	13847,00	2769,00	22177,00
						1620,46	12,45	3816,00	29,00		1643,00	
4	39	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7664,60	48,26	11497,00	72,00	8615,00	2039,00	14619,00
						1872,83	15,33	2809,00	23,00		1083,00	
5	40	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6944,39	57,29	16667,00	138,00	11620,00	3575,00	21861,00
						2045,51	23,25	4909,00	56,00		1619,00	
6	41	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,50775	7380,83	45,50	3748,00	23,00	2902,00	599,00	4695,00
						1620,46	18,26	823,00	9,00		348,00	
7	42	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	5	476,54	8,56	2383,00	43,00	47,00	1661,00	4367,00
						458,54	2,75	2293,00	14,00		323,00	
8	43	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2696,00		10784,00		10784,00		11647,00
											863,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	44	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485,00		3485,00		3485,00		3764,00
											279,00	
10	45	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	6,8	2192,00	132,87	14906,00	903,00	7841,00	4742,00	21220,00
						906,00	62,52	6161,00	425,00		1572,00	
11	46	234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	7,48	17297,00		129382,00		129382,00		139733,00
											10351,00	
12	47	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,5	655,00		1638,00		1638,00		1769,00
											131,00	
13	48	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3668,55	48,66	3669,00	48,00	3106,00	381,00	4374,00
						514,08	15,27	514,00	15,00		324,00	
14	49	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1	28112,09	8,69	28112,00	9,00	24807,00	2376,00	32927,00
						3296,85	3,06	3297,00	3,00		2439,00	
15	50	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7543,51	43,18	14212,00	81,00	11078,00	2215,00	17741,00
						1620,46	12,45	3053,00	23,00		1314,00	
16	51	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7664,60	48,26	9198,00	58,00	6892,00	1631,00	11695,00
						1872,83	15,33	2247,00	18,00		866,00	
17	52	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	7380,83	45,50	1581,00	10,00	1224,00	253,00	1981,00
						1620,46	18,26	347,00	4,00		147,00	
18	53	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	2	476,54	8,56	953,00	18,00	19,00	664,00	1746,00
						458,54	2,75	917,00	6,00		129,00	
19	54	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00		6970,00		6970,00		7528,00
											558,00	
20	55	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014,00	425,00	3690,00	2231,00	9985,00
						906,00	62,52	2899,00	200,00		740,00	
21	56	234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	3,52	17297,00		60885,00		60885,00		65756,00
											4871,00	
22	57	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,2	655,00		786,00		786,00		849,00
											63,00	
23	58	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4158,55	48,66	4159,00	48,00	3596,00	381,00	4903,00
						514,08	15,27	514,00	15,00		363,00	
24	59	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1	26292,09	8,69	26292,00	9,00	22987,00	2376,00	30961,00
						3296,85	3,06	3297,00	3,00		2293,00	
25	60	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	7543,51	43,18	17765,00	101,00	13847,00	2769,00	22177,00
						1620,46	12,45	3816,00	29,00		1643,00	
26	61	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7664,60	48,26	13796,00	87,00	10338,00	2447,00	17542,00
						1872,83	15,33	3371,00	28,00		1299,00	
27	62	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	6944,39	57,29	6250,00	52,00	4357,00	1341,00	8198,00
						2045,51	23,25	1841,00	21,00		607,00	
28	63	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка		4	476,54	8,56	1906,00	34,00	38,00	1329,00	3494,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				решетка		458,54	2,75	1834,00	11,00		259,00	
29	64	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485,00		13940,00		13940,00		15055,00
											1115,00	
30	65	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,3	2192,00	132,87	11618,00	704,00	6112,00	3696,00	16539,00
						906,00	62,52	4802,00	331,00		1225,00	
31	66	234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	5,83	17297,00		100842,00		100842,00		108909,00
											8067,00	
32	67	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,7	655,00		1768,00		1768,00		1909,00
											141,00	
33	68	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3668,55	48,66	3669,00	48,00	3106,00	381,00	4374,00
						514,08	15,27	514,00	15,00		324,00	
34	69	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1	28112,09	8,69	28112,00	9,00	24807,00	2376,00	32927,00
						3296,85	3,06	3297,00	3,00		2439,00	
35	70	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7543,51	43,18	14212,00	81,00	11078,00	2215,00	17741,00
						1620,46	12,45	3053,00	23,00		1314,00	
36	71	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7664,60	48,26	9198,00	58,00	6892,00	1631,00	11695,00
						1872,83	15,33	2247,00	18,00		866,00	
37	72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	7380,83	45,50	1581,00	10,00	1224,00	253,00	1981,00
						1620,46	18,26	347,00	4,00		147,00	
38	73	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	2	476,54	8,56	953,00	18,00	19,00	664,00	1746,00
						458,54	2,75	917,00	6,00		129,00	
39	74	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00		6970,00		6970,00		7528,00
											558,00	
40	75	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014,00	425,00	3690,00	2231,00	9985,00
						906,00	62,52	2899,00	200,00		740,00	
41	76	234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	3,52	17297,00		60885,00		60885,00		65756,00
											4871,00	
42	77	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,2	655,00		786,00		786,00		849,00
											63,00	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					707802,00	3670,00	633483,00	51983,00	820567,00
								70645,00	1550,00	0,00	60782,00	
			02-01-03 Водопровод, канализация работы									
			Раздел 1: Водоснабжение В1 ВК.СО									
1	2	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2023,83	27,34	16191,00	218,00	135,00	11405,00	29804,00
						1979,62	0,42	15837,00	3,00		2208,00	
2	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1825,15	23,10	10951,00	139,00	64,00	7740,00	20186,00
						1791,33	0,28	10748,00	2,00		1495,00	
			Раздел 5: Санитарно-техническое оборудование									
3	73	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	3	3910,70	197,59	11732,00	593,00	1602,00	7073,00	20309,00
						3179,04	95,65	9537,00	287,00		1504,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	74	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	3	8879,00		26637,00		26637,00		28768,00
											2131,00	
5	75	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, средерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870,00		17740,00		17740,00		19159,00
											1419,00	
6	76	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	3	1729,00		5187,00		5187,00		5602,00
											415,00	
7	77	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	15	3153,41	99,46	47301,00	1492,00	3280,00	31138,00	84714,00
						2835,30	47,81	42530,00	717,00		6275,00	
8	78	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	15	7103,00		106545,00		106545,00		115069,00
											8524,00	
9	79	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	15	3977,00		59655,00		59655,00		64427,00
											4772,00	
10	80	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	15	785,00		11775,00		11775,00		12717,00
											942,00	
11	81	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители.Установка	шт.	15	1050,61	0,14	15759,00	2,00	490,00	10992,00	28891,00
						1017,80	0,00	15267,00	0,00		2140,00	
12	82	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	7605,00		114075,00		114075,00		123201,00
											9126,00	
			ИТОГО по акту					443548,00	2444,00	347185,00	68348,00	552847,00
								93919,00	1009,00	0,00	40951,00	
			02-01-04 Электроосвещение работы									
1	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5109,72	119,23	5110,00	119,00	1731,00	2381,00	8090,00
						3259,10	48,02	3259,00	48,00		599,00	
2	2	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	626,21	85,90	626,00	86,00	27,00	395,00	1103,00
						513,40	35,31	513,00	35,00		82,00	
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65	117,93	5706,00	118,00	2724,00	2088,00	8417,00
						2864,00	35,31	2864,00	35,00		623,00	
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3072,27	26,43	27650,00	238,00	14525,00	9279,00	39883,00
						1432,00	0,00	12888,00	0,00		2954,00	
5	5	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	39	597,93	4,11	23319,00	160,00	2670,00	14802,00	41171,00
						525,37	1,77	20489,00	69,00		3050,00	
6	6	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	15	369,58	0,34	5544,00	5,00	1380,00	2996,00	9223,00
						277,26	0,16	4159,00	2,00		683,00	
7	7	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	45	253,14	0,30	11391,18	14,12	435,00	7882,94	20816,47
						243,17	0,13	10942,94	6,18		1542,35	
								79346,18	740,12	23492,00	39823,94	128703,47
			ИТОГО по акту					55114,94	195,18	0,00	9533,35	
			02-01-05 Пожарная сигнализация работы									
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35722,25	2,24	35722,00	2,00	346,00	25469,00	66086,00
						35374,00	0,00	35374,00	0,00		4895,00	
2	2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	17222,78	1012,23	17223,00	1012,00	13191,00	2429,00	21224,00
						3020,00	353,10	3020,00	353,00		1572,00	
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		1	1522,95	0,00	1523,00	0,00	13,00	1087,00	2819,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1510,00	0,00	1510,00	0,00		209,00	
4	4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,21	0,84	1494,00	1,00	39,00	1047,00	2744,00
						1454,00	0,00	1454,00	0,00		203,00	
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31	2979,41	2,24	92362,00	69,00	2144,00	64907,00	169850,00
						2908,00	0,00	90148,00	0,00		12581,00	
6	6	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1576,72	0,00	1577,00	0,00	123,00	1047,00	2834,00
						1454,00	0,00	1454,00	0,00		210,00	
7	7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	753,47	17,27	753,00	17,00	7,00	530,00	1386,00
						729,65	7,06	730,00	7,00		103,00	
8	8	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2874,62	0,00	2875,00	0,00	203,00	1924,00	5183,00
						2672,00	0,00	2672,00	0,00		384,00	
9	9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	828,77	4,68	829,00	4,00	11,00	587,00	1529,00
						813,22	1,45	813,00	1,00		113,00	
10	10	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	20	829,71	55,36	16594,00	1107,00	7321,00	5992,00	24393,00
						408,32	7,77	8166,00	155,00		1807,00	
11	11	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	100,02	1,32	3001,00	40,00	321,00	1902,00	5295,00
						87,99	0,06	2640,00	2,00		392,00	
12	12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	160	81,52	0,76	13043,00	121,00	1661,00	8116,00	22852,00
						70,38	0,07	11261,00	11,00		1693,00	
13	13	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	170	282,97	3,68	48105,00	626,00	2558,00	32348,00	86889,00
						264,24	0,04	44921,00	7,00		6436,00	
14	14	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	352,63	3,65	3526,00	37,00	131,00	2419,00	6421,00
						335,87	0,09	3359,00	1,00		476,00	
15	15	248-303-0103 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	18502,00		18502,00		18502,00		19982,00
											1480,00	
16	16	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230,00		1230,00		1230,00		1328,00
											98,00	
17	17	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00		655,00		655,00		707,00
											52,00	
18	18	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1	8511,00		8511,00		8511,00		9192,00
											681,00	
19	19	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	1	320,00		320,00		320,00		346,00
											26,00	
20	20	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	31	1832,00		56792,00		56792,00		61335,00
											4543,00	
21	21	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052,00		1052,00		1052,00		1136,00
											84,00	
22	22	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	926,00		926,00		926,00		1000,00
											74,00	
23	23	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	1707,00		1707,00		1707,00		1844,00
											137,00	
24	24	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		1	1970,00		1970,00		1970,00		2128,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							158,00	
25	25	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УШК-02 прим	шт.	1	1240,00		1240,00		1240,00	99,00	1339,00
26	26	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00		154,00		154,00	12,00	166,00
27	27	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	20	129,00		2580,00		2580,00	206,00	2786,00
28	28	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,02	47871,00		957,00		957,00	77,00	1034,00
29	29	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,15	26765,00		4015,00		4015,00	321,00	4336,00
30	30	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,02	73786,00		1476,00		1476,00	118,00	1594,00
31	31	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	130	65,00		8450,00		8450,00	676,00	9126,00
32	32	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	40	67,00		2680,00		2680,00	214,00	2894,00
33	33	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	32,00		320,00		320,00	26,00	346,00
			ИТОГО по акту					352164,00	3036,00	141606,00	149804,00	542124,00
								207522,00	537,00	0,00	40156,00	
			02-02-01 Общестроительные работы работы									
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,65	232,63	232,63	4571,00	4571,00		550,00	5531,00
						0,00	38,84	0,00	763,00		410,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,35	1809,50	0,00	633,00	0,00		456,00	1176,00
						1809,50	0,00	633,00	0,00		87,00	
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	38,23	38,23	382,00	383,00		91,00	511,00
						0,00	12,67	0,00	127,00		38,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	170,09	78,07	1701,00	781,00		937,00	2849,00
						92,02	38,17	920,00	382,00		211,00	
5	5	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1786,09	961,31	10717,00	5768,00		5154,00	17141,00
						824,78	368,34	4949,00	2210,00		1270,00	
6	6	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986,00	10479,00		9022,00	30249,00
						1063,42	502,84	8507,00	4023,00		2241,00	
7	7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,876	49940,00		43747,00		87494,00	3500,00	47247,00
8	8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,248	49940,00		162205,00		324410,00	12976,00	175181,00
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	904,17	19,87	21700,00	477,00	13937,00	5296,00	29156,00
						303,58	2,91	7286,00	70,00		2160,00	
10	10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	2,274	27069,48	9744,33	61556,00	22159,00	13911,00	25059,00	93544,00
						11207,90	4097,17	25487,00	9317,00		6929,00	
11	11	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	76572,00		76572,00		153144,00		82698,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							6126,00	
12	12	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	47611,00		95222,00		190444,00		102840,00
				шт.							7618,00	
13	13	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	59033,00		59033,00		118066,00		63756,00
				шт.							4723,00	
14	14	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00
				комплект							1515,00	
15	15	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	10340,16	1333,13	20680,00	2666,00	13926,00	3548,00	26166,00
						2044,08	420,05	4088,00	840,00		1938,00	
16	16	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		1,928	56213,00		108379,00		216758,00		117049,00
				м3							8670,00	
17	17	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0024	1802130,40	3822,63	4325,00	9,00	3158,00	836,00	5574,00
				км трубопровода		482296,00	1667,89	1158,00	4,00		413,00	
18	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,6	39168,32	2973,38	141006,00	10705,00	105055,00	20198,00	174100,00
				м3 кладки		7013,06	779,34	25247,00	2806,00		12896,00	
19	19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2	5917,53	273,38	48524,00	2242,00	30662,00	11661,00	65000,00
						1904,90	70,23	15620,00	576,00		4815,00	
20	20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	603,04	248,42	6030,00	2484,00	1676,00	1764,00	8418,00
						186,97	58,01	1870,00	580,00		624,00	
21	21	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,29	156776,00		45465,00		90930,00		49102,00
				м3							3637,00	
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5	904,17	19,87	4521,00	100,00	2904,00	1103,00	6074,00
				м2 поверхности		303,58	2,91	1518,00	15,00		450,00	
23	23	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство		5	1129,26	68,72	5646,00	344,00	4351,00	751,00	6909,00
				м2 стяжки		190,38	18,32	952,00	92,00		512,00	
24	24	1112-0101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703		5	1552,93	155,35	7765,00	777,00	5754,00	1035,00	9504,00
				м2 стяжки		246,80	40,71	1234,00	204,00		704,00	
25	25	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,49	108,59	0,86	162,00	2,00	7,00	111,00	295,00
						102,76	0,41	153,00	1,00		22,00	
26	26	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		3,2526	2978,44	565,91	9688,00	1841,00	3870,00	3225,00	13946,00
				м2 проемов		1222,64	154,27	3977,00	502,00		1033,00	
27	27	261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92		3,2526	15130,00		49212,00		49212,00		53149,00
				м2							3937,00	
28	28	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		2	827,00		1654,00		1654,00		1786,00
				шт.							132,00	
29	29	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		0,9126	31298,87	493,41	28563,00	450,00	26148,00	1507,00	32476,00
				м2 проемов		2153,32	140,23	1965,00	128,00		2406,00	
30	30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,27	5219,11	14,62	1409,00	4,00	1086,00	231,00	1771,00
				м2 покрытия		1182,92	3,93	319,00	1,00		131,00	
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5		1,508832	30827,28	1132,38	46513,00	1709,00	42729,00	1781,00	52158,00
				м3		1375,65	263,61	2076,00	398,00		3864,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5736	1742,81	77,64	21913,00	976,00	18789,00	1813,00	25624,00
						170,88	29,37	2149,00	369,00		1898,00	
33	33	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	12,5736	312,57	3,82	3930,00	48,00	3580,00	235,00	4498,00
						24,02	1,89	302,00	24,00		333,00	
34	34	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	2	810,36	8,90	1621,00	18,00	78,00	1103,00	2942,00
						762,29	3,53	1525,00	7,00		218,00	
35	35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	391,64	2,79	7833,00	56,00	752,00	5063,00	13928,00
						351,23	0,34	7025,00	7,00		1032,00	
36	36	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	253,14	0,30	506,00	0,00	19,00	350,00	925,00
						243,17	0,13	486,00	0,00		69,00	
37	37	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	6127,00		12254,00		12254,00		13234,00
											980,00	
38	38	243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	73305,00		1466,00		1466,00		1583,00
											117,00	
39	39	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1004,00		2008,00		2008,00		2169,00
											161,00	
40	40	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	140,00		1120,00		1120,00		1210,00
											90,00	
			ИТОГО по акту					1158153,00	69049,00	1560287,00	102880,00	1361919,00
								119446,00	23446,00	0,00	100886,00	
			06-01 Септик 0,45м3 работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,55	222,68	222,68	3240,00	3240,00		389,00	3919,00
						0,00	37,18	0,00	541,00		290,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,45	2171,40	0,00	977,00	0,00		704,00	1815,00
						2171,40	0,00	977,00	0,00		134,00	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,455	18,68	18,68	251,00	251,00		76,00	353,00
						0,00	7,89	0,00	106,00		26,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,495	944,78	0,00	1412,00	0,00		1017,00	2623,00
						944,78	0,00	1412,00	0,00		194,00	
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	4,81	222,68	222,68	1071,00	1071,00		129,00	1296,00
						0,00	37,18	0,00	179,00		96,00	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,57	18,68	18,68	11,00	10,00		3,00	15,00
						0,00	7,89	0,00	4,00		1,00	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05	944,78	0,00	47,00	0,00		34,00	88,00
						944,78	0,00	47,00	0,00		7,00	
8	8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	12602,74	1775,04	907,00	128,00	711,00	91,00	1078,00
						949,45	807,88	68,00	58,00		80,00	
9	9	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,91	45675,33	11232,11	41565,00	10221,00	14482,00	15180,00	61285,00
						18528,98	4639,65	16861,00	4222,00		4540,00	
10	10	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4452,00		4452,00		8904,00		4808,00
											356,00	
11	11	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	4998,00		4998,00		9996,00		5398,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							400,00	
12	12	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17473,00		17473,00		34946,00	1398,00	18871,00
13	13	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7063,50		7064,00		14128,00	565,00	7629,00
14	14	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20179,00		40358,00		80716,00	3229,00	43587,00
15	15	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	20510,00		20510,00		41020,00	1641,00	22151,00
16	16	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4896,00		4896,00		4896,00	392,00	5288,00
17	17	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0243	347,00		8,00		8,00	1,00	9,00
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,28	904,17	19,87	5678,00	125,00	3647,00	1386,00	7629,00
						303,58	2,91	1906,00	18,00		565,00	
19	19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5	860,22	0,00	430,00	0,00		310,00	799,00
						860,22	0,00	430,00	0,00		59,00	
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5	м3	0,55	30827,28	1132,38	16955,00	623,00	15576,00	649,00	19012,00
						1375,65	263,61	757,00	145,00		1408,00	
			ИТОГО по акту					172303,00	15669,00	229030,00	19968,00	207653,00
								22458,00	5273,00	0,00	15382,00	
			07-01 Благоустройство работы									
			Раздел 2: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП									
1	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	58,6	62,67	62,67	3672,00	3672,00		876,00	4912,00
						0,00	20,77	0,00	1217,00		364,00	
2	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОДПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)	м3 грунта	110,07	62,67	62,67	6898,00	6898,00		1646,00	9228,00
						0,00	20,77	0,00	2286,00		684,00	
3	5	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	168	198,71	194,81	33383,00	32728,00		8084,00	44784,00
						3,90	62,93	655,00	10572,00		3317,00	
4	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	66,33	241,28	233,39	16004,00	15480,00		2549,00	20037,00
						7,89	45,49	523,00	3017,00		1484,00	
5	7	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т·км	1160,775	34,00		39466,00			3157,00	42623,00
6	8	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	м3 грунта	58,6	198,71	194,81	11644,00	11416,00		2820,00	15621,00
						3,90	62,93	229,00	3688,00		1157,00	
			Раздел 3: ПОКРЫТИЯ л.6-ГП									
			Подраздел 1: ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ									
7	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,84	3202,46	1072,37	31512,35	10551,97	19434,00	2877,70	37141,39
						155,09	251,07	1525,96	2470,49		2751,34	
8	10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	123	2051,18	254,39	252295,25	31289,85	216471,18	10212,78	283508,71
						36,86	78,46	4533,79	9650,67		21000,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	123	815,60	-70,22	-100318,88	-8636,87	-91681,60	-1981,85	-110484,64
						0,00	-22,38	0,00	-2752,60		-8183,91	
10	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,61	1232,36	1072,37	10610,74	9232,98	41,98	2517,93	14179,00
						155,09	251,07	1335,37	2161,53		1050,33	
11	13	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчаная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	8,61	10513,96	1177,65	90525,06	10139,32	62750,57	16421,13	115502,04
						2048,19	600,75	17634,76	5172,30		8555,85	
12	14	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	123	1397,50	142,63	171892,71	17543,66	1248,47	113876,59	308630,93
						1244,72	41,15	153100,58	5061,47		22861,63	
13	15	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	123	4214,23		518350,13		1036700,26		559818,34
											41468,21	
14	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	29,5	953,36	32,51	28124,00	959,00	2559,00	17998,00	49812,00
						834,11	13,25	24606,00	391,00		3690,00	
15	17	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	66887,52		32106,00		64212,00		34674,00
											2568,00	
16	18	212-101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,94	27595,00		25939,00		51878,00		28014,00
											2075,00	
			Раздел 4: МАФ л.6-ГП									
17	19	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	91621,00	204,00	183242,00	408,00	170362,00	10942,00	209718,00
						6236,00	57,00	12472,00	114,00		15534,00	
18	20	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	32387,00	0,00	64774,00	0,00	64774,00		69956,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		5182,00	
			Раздел 6: Ограждение л.8-13-ГП									
19	27	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металл столбам без цоколя. Установка	м огряд	153,5	3670,53	1132,72	563426,00	173872,00	62034,00	284585,00	915852,00
						2133,68	441,28	327520,00	67736,00		67841,00	
20	28	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	40243,49	5176,66	40243,00	5176,00	8687,00	20491,00	65593,00
						26379,60	2080,23	26380,00	2080,00		4859,00	
21	29	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13319,41	119,23	13319,00	119,00	1347,00	8566,00	23636,00
						11853,50	44,14	11854,00	44,00		1751,00	
22	30	212-101-0615 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	5,04	32921,00		165922,00		331844,00		179196,00
											13274,00	
23	31	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	123,2	4566,00		562531,00		562531,00		607533,00
											45002,00	
24	32	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,06445	645236,00		1332057,00		1332057,00		1438622,00
											106565,00	
25	33	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	3,65485	23698,00		86613,00		86613,00		93542,00
											6929,00	
26	34	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	1970,00		1970,00		1970,00		2128,00
											158,00	
27	35	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262,00		5262,00		5262,00		5683,00
											421,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	36	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00		3663,00		3663,00		3956,00
											293,00	
			ИТОГО по акту					4195125,36	320848,91	3994757,86	502481,28	5073415,77
								582369,46	112908,86	0,00	375809,13	
												16 873 766,01
Добавляемые работы												
			Отдел 1: локальный смета 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы л.3-АС									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1455	232,54	0,00	338346,00	0,00		243609,00	628511,00
						232,54	0,00	338346,00	0,00		46556,00	
2	2	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	73,04	145,31	0,00	10613,00	0,00		7642,00	19715,00
						145,31	0,00	10613,00	0,00		1460,00	
3	3	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	73,04	78,16	0,00	5709,00	0,00		4110,00	10605,00
						78,16	0,00	5709,00	0,00		786,00	
4	4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	73,04	363,02	20,64	26515,00	1508,00		18556,00	48677,00
						342,38	10,47	25007,00	765,00		3606,00	
5	5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	169,5	1977,11	623,81	335120,00	105735,00		201899,00	579981,00
						1353,30	301,07	229384,00	51031,00		42962,00	
6	6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	278	38,42	0,00	10681,00	0,00		7690,00	19841,00
						38,42	0,00	10681,00	0,00		1470,00	
7	7	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ.Разборка	м2	16,17	1863,24	114,76	30129,00	1855,00		20961,00	55177,00
						1748,48	51,91	28273,00	839,00		4087,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы л.3-АС					757113,00	109098,00	0,00	504467,00	1362507,00
								648013,00	52635,00	0,00	100927,00	
			Раздел 2: Полы л.12 АС									
8	8	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	72	8327,41	1806,17	599574,00	130044,00	220215,00	220963,00	886180,00
						3462,70	799,70	249314,00	57578,00		65643,00	
9	9	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,72	5439,95	1806,17	156235,00	51873,00	422,00	91373,00	267417,00
						3619,08	799,70	103940,00	22967,00		19809,00	
10	10	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	29,2944	10650,00		311985,00		623970,00		336944,00
											24959,00	
11	11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	358	1490,93	104,57	533753,00	37436,00	359582,00	108587,00	693727,00
						381,94	39,33	136735,00	14080,00		51387,00	
			Итого по разделу 2: Полы л.12 АС					1601547,00	219353,00	1204189,00	420923,00	2184268,00
								489989,00	94625,00	0,00	161798,00	
			Раздел 3: Проемы л.12 АС									
12	12	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	13,03	4088,66	241,45	53275,00	3146,00	25430,00	18823,00	77866,00
						1895,53	110,83	24699,00	1444,00		5768,00	
13	13	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	13,03	28235,00		367902,00		367902,00		397334,00
											29432,00	
14	14	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		10	1905,69	13,69	19057,00	137,00	15928,00	2201,00	22959,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		299,22	6,51	2992,00	65,00		1701,00	
15	15	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	10	3345,00		33450,00		33450,00	2676,00	36126,00
16	16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,44	5400,20	18,28	7776,00	26,00	5791,00	1416,00	9927,00
						1360,36	4,91	1959,00	7,00		735,00	
17	17	1110-0206-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	16,17	668,32	231,16	10807,00	3737,00	457,00	5858,00	17998,00
						408,91	94,21	6612,00	1523,00		1333,00	
18	18	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Входная группа из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой с наружной дверью	м2	16,17	15387,00		248808,00		248808,00	19905,00	268713,00
			Итого по разделу 3: Проемы л.12 АС					741075,00	7046,00	697766,00	28298,00	830923,00
								36262,00	3039,00	0,00	61550,00	
			Раздел 4: Внутренная отделка л.12 АС									
19	19	1211-0103-0304 РСНБ РК 2015	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Очистка	м2	358,73	844,68	204,59	303012,00	73392,00		191390,00	533954,00
						640,09	100,91	229619,00	36199,00		39552,00	
20	20	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	23,7	5888,78	27,84	139564,00	660,00	19037,00	86545,00	244198,00
						5057,68	14,12	119867,00	335,00		18089,00	
21	21	1211-0101-0112 РСНБ РК 2015	Штукатурка оконных и дверных откосов криволинейных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	23,7	6094,71	44,19	144445,00	1047,00	38498,00	76152,00	238245,00
						4426,12	36,63	104899,00	868,00		17648,00	
22	22	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	1649,54	108,21	75879,00	4978,00	15784,00	42476,00	127823,00
						1198,21	84,28	55118,00	3877,00		9468,00	
23	23	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	46	667,13	6,31	30688,00	290,00	12498,00	12957,00	47137,00
						389,11	2,09	17899,00	96,00		3492,00	
24	24	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	46	700,37	6,31	32217,00	290,00	12498,00	14058,00	49977,00
						422,36	2,09	19429,00	96,00		3702,00	
25	25	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46	497,77	4,16	22897,00	192,00	6661,00	11618,00	37276,00
						348,80	1,98	16045,00	91,00		2761,00	
			Итого по разделу 4: Внутренная отделка л.12 АС					748702,00	80849,00	104976,00	435196,00	1278610,00
								562876,00	41562,00	0,00	94712,00	
			Раздел 5: Фасад л.6-АС									
26	26	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	226,36	181,38	0,00	41057,00	0,00		29561,00	76267,00
						181,38	0,00	41057,00	0,00		5649,00	
27	27	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		226,36	2242,52	38,26	507617,00	8661,00	144929,00	257810,00	826661,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1564,00	17,86	354027,00	4043,00		61234,00	
28	28	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	226,36	91,00		20599,00		20599,00	1648,00	22247,00
29	29	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	161	3430,14	13,33	552253,00	2146,00	408977,00	102321,00	706940,00
						876,58	6,11	141129,00	984,00		52366,00	
30	30	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	71,36	186,99	1,99	13343,00	142,00	6183,00	5101,00	19920,00
						98,36	0,91	7019,00	65,00		1476,00	
31	31	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	33,86	588,38	0,79	19923,00	27,00	4141,00	11343,00	33767,00
						465,28	0,00	15754,00	0,00		2501,00	
32	32	1202-0101-1401 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	70,9	2369,21	1,85	167977,00	131,00	140666,00	19614,00	202598,00
						383,36	0,87	27180,00	62,00		15007,00	
33	33	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	226,36	895,49	45,73	202703,00	10351,00	70153,00	91490,00	317728,00
						539,84	21,52	122198,00	4871,00		23535,00	
			Итого по разделу 5: Фасад л.6-АС					1525472,00	21458,00	795648,00	517240,00	2206128,00
								708364,00	10025,00	0,00	163416,00	
			Раздел 6: Отмостка л.10-АС									
34	34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,47	170,09	78,07	3312,00	1520,00		1825,00	5548,00
						92,02	38,17	1792,00	743,00		411,00	
35	35	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	19,47	10650,00		207356,00		414712,00	16588,00	223944,00
36	36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 75 мм. Устройство	м2 покрытия	90	3727,71	261,83	335494,00	23565,00	225994,00	68258,00	436052,00
						954,84	98,52	85936,00	8867,00		32300,00	
37	37	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	90	173,39	4,69	15605,00	422,00	14193,00	862,00	17784,00
						11,00	2,31	990,00	208,00		1317,00	
			Итого по разделу 6: Отмостка л.10-АС					561767,00	25507,00	654899,00	70945,00	683328,00
								88718,00	9818,00	0,00	50616,00	
			Раздел 7: Фундамент									
38	38	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,974	2220,75	0,00	17708,00	0,00		12750,00	32895,00
						2220,75	0,00	17708,00	0,00		2437,00	
39	39	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка вручную	м3	2,1727	2914,00	0,00	6331,00	0,00		4558,00	11760,00
						2914,00	0,00	6331,00	0,00		871,00	
40	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,2	170,09	78,07	1055,00	484,00		581,00	1767,00
						92,02	38,17	571,00	237,00		131,00	
41	41	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,2	40142,59	2087,77	248884,00	12944,00	207169,00	22738,00	293352,00
						4640,40	453,29	28770,00	2810,00		21730,00	
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,311496	346394,00		107900,00		107900,00		116532,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							8632,00	
43	43	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0635	402152,00		25537,00		25537,00		27580,00
											2043,00	
44	44	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	56,208834	2183,92	0,00	122756,00	0,00		88384,00	228031,00
						2183,92	0,00	122756,00	0,00		16891,00	
45	45	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	56,208834	117,00		6576,00				7102,00
											526,00	
46	46	411-103-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	56,208834	88,00		4946,00				5342,00
											396,00	
			Итого по разделу 7: Фундамент					541693,00	13428,00	340606,00	129011,00	724361,00
								176136,00	3047,00	0,00	53657,00	
			Итого по отделу локальный смета 02-01-01 Общестроительные работы					6477369,00	476739,00	3798084,00	2106080,00	9270125,00
								2710358,00	214751,00	0,00	636676,00	
			Отдел 2: Отопление, вентиляция 02-01-02									
47	47	1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	46,38	974,94	0,31	45218,00	14,00	8006,00	26787,00	77765,00
						802,01	0,15	37197,00	7,00		5760,00	
48	48	1215-0102-1101 РСНБ РК 2015	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	16	3721,12	0,00	59538,00	0,00	1638,00	41688,00	109324,00
						3618,76	0,00	57900,00	0,00		8098,00	
			Итого по отделу Отопление, вентиляция 02-01-02					104756,00	14,00	9644,00	68475,00	187089,00
								95097,00	7,00	0,00	13858,00	
			Отдел 3: Электроосвещение 02-01-04									
			Раздел 8: Демонтажные работы									
49	49	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	350	25,88	0,00	9058,00	0,00		6522,00	16826,00
						25,88	0,00	9058,00	0,00		1246,00	
50	50	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	71	59,51	0,00	4225,00	0,00		3042,00	7848,00
						59,51	0,00	4225,00	0,00		581,00	
51	51	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	21	194,60	1,92	4087,00	40,00		2928,00	7576,00
						192,68	0,97	4046,00	20,00		561,00	
52	52	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	410	306,10	122,77	125501,00	50335,00		71545,00	212810,00
						183,33	59,03	75165,00	24202,00		15764,00	
53	53	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	780	306,10	122,77	238758,00	95760,00		136109,00	404856,00
						183,33	59,03	142997,00	46043,00		29989,00	
54	54	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	410	242,75	2,16	99528,00	886,00	20750,00	56100,00	168078,00
						189,98	0,06	77892,00	25,00		12450,00	
55	55	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27865,56	6872,00	27866,00	6872,00	2092,00	15643,00	46990,00
						18902,00	2824,80	18902,00	2825,00		3481,00	
56	56	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,19	301095,00		57208,00		57208,00		61785,00
											4577,00	
57	57	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,22	468325,00		103032,00		103032,00		111275,00
											8243,00	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы					669263,00	153893,00	183082,00	291889,00	1038044,00
								332285,00	73115,00	0,00	76892,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по отделу Электроосвещение 02-01-04					669263,00	153893,00	183082,00	291889,00	1038044,00
								332285,00	73115,00	0,00	76892,00	
			Отдел 4: бщестроительный строительные работы на туалет 2 очка локальный смета 02-02-01									
			Раздел 9: Фасад									
58	58	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,86	2242,52	38,26	75932,00	1296,00	21679,00	38564,00	123656,00
						1564,00	17,86	52957,00	605,00		9160,00	
59	59	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	33,86	91,00		3081,00		3081,00		3328,00
											247,00	
60	60	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна средиезернистого минерала до 3 мм	м2 отдельваемой поверхности	33,86	3430,14	13,33	116145,00	451,00	86012,00	21519,00	148677,00
						876,58	6,11	29681,00	207,00		11013,00	
61	61	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	33,86	186,99	1,99	6331,00	67,00	2934,00	2420,00	9451,00
						98,36	0,91	3330,00	31,00		700,00	
62	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	24564,48	1132,38	27021,00	1246,00	24262,00	1298,00	30585,00
						1375,65	263,61	1513,00	290,00		2266,00	
63	63	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,2	40142,59	2087,77	168599,00	8769,00	140341,00	15403,00	198722,00
						4640,40	453,29	19490,00	1904,00		14720,00	
64	65	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5743	335138,00		192470,00		192470,00		207868,00
											15398,00	
65	68	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный силиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	240,77	410,00		98715,70		197431,40		106612,81
											7897,11	
			Итого по разделу 9: Фасад					688294,26	11829,00	668209,52	79204,00	828899,65
								106971,00	3037,00	0,00	61401,39	
			Итого по отделу бщестроительный строительные работы на туалет 2 очка локальный смета 02-02-01					688294,26	11829,00	668209,52	79204,00	828899,65
								106971,00	3037,00	0,00	61401,39	
			Отдел 5: Благоустройства 07-01									
66	69	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	41,94	953,36	32,51	39984,00	1364,00	3638,00	25588,00	70818,00
						834,11	13,25	34983,00	556,00		5246,00	
67	70	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,67	66887,52		44815,00		89630,00		48400,00
											3585,00	
68	71	212-101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	1,33	27595,00		36701,00		73402,00		39637,00
											2936,00	
			Итого по отделу Благоустройства 07-01					121500,00	1364,00	166670,00	25588,00	158855,00
								34983,00	556,00	0,00	11767,00	
			ИТОГО по акту					8061182,26	643839,00	4825689,52	2571236,00	11483012,65
								3279694,00	291466,00	0,00	850594,39	

Исключить из АВР№1

02-01-01 Общестроительные работы работы

			Раздел 1: Демонтажные работы л.3-АС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	57	2701,77	1066,51	154001,00	60791,00		80902,00	253695,00
						1635,26	336,04	93210,00	19154,00		18792,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы л.3-АС					154001,00	60791,00	0,00	80902,00	253695,00
								93210,00	19154,00	0,00	18792,00	
			Раздел 3: Кровля л.17-АС									
2	31	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	441,7	1088,78	67,01	480913,00	29600,00	158173,00	216353,00	753047,00
						663,66	16,64	293141,00	7349,00		55781,00	
3	32	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	45,4951	69019,00		3140026,00		3140026,00		3391228,00
											251202,00	
			Итого по разделу 3: Кровля л.17-АС					3620939,00	29600,00	3298199,00	216353,00	4144275,00
								293141,00	7349,00	0,00	306983,00	
			Раздел 6: Внутренняя отделка л.12-АС									
4	59	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	358,73	3499,47	18,96	1255366,00	6802,00	699911,00	396967,00	1784520,00
						1529,43	7,50	548653,00	2690,00		132187,00	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка л.12-АС					1255366,00	6802,00	699911,00	396967,00	1784520,00
								548653,00	2690,00	0,00	132187,00	
			Раздел 10: Отмостка л.10-АС									
5	87	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство	м2 отмостки	194,7	662,07	165,48	128904,00	32218,00	19511,00	63851,00	208175,00
						396,38	59,10	77176,00	11507,00		15420,00	
6	89	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30,5679	23192,00		708931,00		1417862,00		765645,00
											56714,00	
			Итого по разделу 10: Отмостка л.10-АС					837835,00	32218,00	1437373,00	63851,00	973820,00
								77176,00	11507,00	0,00	72134,00	
			ИТОГО по акту					5868141,00	129411,00	5435483,00	758073,00	7156310,00
								1012180,00	40700,00	0,00	530096,00	
			02-01-03 Водопровод, канализация									
			Раздел 3: Водомерный узел									
1	50	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429,00	504,00	12569,00	8269,00	35314,(
						11356,00	128,78	11356,00	129,00		2616,00	
2	51	РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00		3195,00		3195,00		3451,
											256,00	
3	52	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	10389,00		10389,00		10389,00		11220
											831,00	
4	53	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00		1906,00		1906,00		205
											152,00	
5	54	РК 2015	отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00		1101,00		1101,00		115
											88,00	
6	55	241-113-0107 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	909,00		1818,00		1818,00		19
											145,00	
7	56	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581,00		1162,00		1162,00		1
											93,00	
8	57	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	229,00		458,00		458,00		
											37,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Водомерный узел					**44458,00**	**504,00**	**32598,00**	**8269,00**	**56945,00**
								11356,00	**129,00**	**0,00**	**4218,00**	
			02-01-04 Электроосвещение работы									
1	**8**	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**450**	**352,63**	**3,65**	**158684,00**	**1642,00**	**5900,00**	**108851,00**	**288938,00**
						335,87	**0,09**	**151142,00**	**40,00**		**21403,00**	
2	**25**	**247-212-0204 РСНБ РК 2015**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**3**	**396,00**		**1188,00**		**1188,00**		**1283,00**
											95,00	
3	**26**	**247-214-0103 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**3**	**358,00**		**1074,00**		**1074,00**		**1159,89**
											85,89	
4	**32**	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**450**	**32,00**		**14400,00**		**14400,00**		**15552,00**
											1152,00	
			ИТОГО по акту					**175346,00**	**1642,00**	**22562,00**	**108851,00**	**306932,89**
								151142,00	**40,00**	**0,00**	**22735,89**	
			ИТОГО всем актам									**7 520 187,89**
												20836590,77
			Временные здания и сооружения	2,32%							483 408,91	21 319 999,68
			Доп затраты в зимнее время	1,98%							422 135,99	21 742 135,67
			Непредвиденные затраты	2%							434 842,71	22 176 978,38
			переход на 2022 год	1,0500514								23 286 967,20
			тендерная скидка	5%							1 164 348,36	22 122 618,84
			НДС	12%							2 654 714,26	24 777 333,10

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сырымская районная больница" управления

Директор _____ **/ Мендешев С.Г.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО «Кабылан Эксперт»
Эксперт

_____ **Бабаев Е.З.**
(подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН"

Директор _____ **/ Байменов Ж.Е.**
(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"
Эксперт

_____ **Утежанов А.М.**
(подпись, расшифровка подписи)