Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

Форма

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18 октября 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/1 от 03.06.2021г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	03.06.2021г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	1806405172	267859493	238616064	238616064	-				32143139	300002633
Удержание аванса 20%										60000527
Итого к оплате:										**240002106**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Форма 2

Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ

приёмки выполненных работ за октябрь 2021 года

на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На земляные работы					
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**8422,0000**		**53,29**	**448831,96**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**15,76**	**132737,46**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**448831,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	95570,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	43552,23
		Сметная стоимость:				**69,81**	**587955,17**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8422,0000**		**179,26**	**1509707,51**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**53,01**	**446480,54**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**1509707,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	321465,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	146493,88
		Сметная стоимость:				**234,82**	**1977667,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**4656,0000**		**178,05**	**828984,04**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**245163,54**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**828984,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	176517,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	80440,14
		Сметная стоимость:				**233,23**	**1085941,93**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**4656,0000**		**327,02**	**1522623,74**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**450300,38**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**1522623,74**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	324216,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	147747,20
		Сметная стоимость:				**428,39**	**1994587,22**
5	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5206,0000**		**229,64**	**1195514,64**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**292770,29**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**1155782,65**
		Итого материалов:				**0,11**	**559,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	210794,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	112504,74
		Сметная стоимость:				**291,74**	**1518814,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5206,0000**		**333,88**	**1738161,58**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**518782,06**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**1662527,77**
		Итого материалов:				**0,13**	**671,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	373523,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	168934,77
		Сметная стоимость:				**438,08**	**2280619,44**
7	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в насыпь**	**т**	**10151,7000**		**113,00**	**1147142,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	91771,37
		Сметная стоимость:				**122,04**	**1238913,47**
8	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**58408,9652**		**99,69**	**5822758,78**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**3030278,73**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**5336192,24**
		Итого материалов:				**0,06**	**3767,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	2181800,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	640364,76
		Сметная стоимость:				**148,01**	**8644924,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км в насыпь**	**т**	**113897,4821**		**168,00**	**19134776,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	1530782,16
		Сметная стоимость:				**181,44**	**20665559,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**33348501,35**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33348501,35**
Материалы -			Тенге				**4998,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**5116513,00**
Транспортные расходы -			Тенге				**20281919,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**3683889,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2962591,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39994981,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3051,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5116513,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39994982,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3051,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5116513,00**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
30	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**21844,0000**		**66,09**	**1443608,58**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**539324,86**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**1443608,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	388313,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	146553,80
		Сметная стоимость:				**90,57**	**1978476,28**
31	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**21844,0000**		**32,26**	**704605,53**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**204514,45**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**704605,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	147250,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	68148,47
		Сметная стоимость:				**42,12**	**920004,40**
32	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21844,0000**		**79,82**	**1743609,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**24,27**	**530062,14**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**1484387,18**
		Итого материалов:				**2,90**	**63347,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	381644,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	170020,37
		Сметная стоимость:				**105,08**	**2295275,00**
33	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**34312,0000**		**6,71**	**230329,25**
		Итого оплата труда:				**1,77**	**60838,26**
		Итого эксплуатация машин:				**6,71**	**230329,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,28	43803,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	21930,62
		Сметная стоимость:				**8,63**	**296063,42**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**70137,0000**		**66,09**	**4635157,25**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1731671,31**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**4635157,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	1246803,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	470556,85
		Сметная стоимость:				**90,57**	**6352517,43**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**70137,0000**		**45,16**	**3167299,25**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**919320,73**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**3167299,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	661910,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	306336,81
		Сметная стоимость:				**58,96**	**4135547,00**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**70137,0000**		**79,82**	**5598405,48**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1701930,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**4766089,70**
		Итого материалов:				**2,90**	**203397,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1225389,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	545903,63
		Сметная стоимость:				**105,08**	**7369699,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23347582,57**
		Устройство дорожной одежды					
		Раздел 1. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**7381,0000**		**1188,24**	**8770413,46**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**2653034,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**7768029,38**
		Итого материалов:				**2,03**	**14983,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	2865277,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	930855,28
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**12566546,28**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9004,8200**		**1667,00**	**15011034,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1200882,80
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**16211917,74**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**22073,0000**		**1540,65**	**34006823,07**
		Итого оплата труда:				**119,08**	**2628401,00**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**4197237,68**
		Итого материалов:				**1287,29**	**28414324,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	2838673,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	2947639,69
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**39793135,81**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**15,4511**		**103753,92**	**1603112,19**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**13424,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**26656,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**102028,71**	**1576455,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	14498,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	129408,86
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1747019,54**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**18495,0000**		**1362,40**	**25197653,47**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1315277,29**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**1796672,55**
		Итого материалов:				**1223,13**	**22621705,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1420499,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	2129452,24
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**28747605,18**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**18495,0000**		**1213,59**	**22445256,76**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**16698,77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**3018,38**
		Итого материалов:				**1212,52**	**22425539,61**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	18034,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	1797063,31
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**24260354,74**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**7,3980**		**103753,92**	**767571,50**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**6427,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**12763,10**
		Итого материалов:				**102028,71**	**754808,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	6941,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	61961,07
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**836474,46**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**7748,0000**		**1432,47**	**11098787,15**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**550335,09**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**751107,62**
		Итого материалов:				**1293,39**	**10021222,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	594361,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	935451,92
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**12628600,98**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**7748,0000**		**969,02**	**7507995,16**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**5246,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**948,36**
		Итого материалов:				**968,22**	**7501800,16**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	5666,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	601092,92
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**8114754,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**144906409,18**

Примыканий и пересечений

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ

1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3713,0000**		**53,29**	**197876,17**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**58519,85**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**197876,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	42134,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	19200,84
		Сметная стоимость:				**69,81**	**259211,30**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3713,0000**		**179,26**	**665583,47**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**196839,50**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**665583,47**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	141724,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	64584,63
		Сметная стоимость:				**234,82**	**871892,54**
3	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка в кюветах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3040,0000**		**60,56**	**184102,40**
		Итого оплата труда:				**17,91**	**54446,40**
		Итого эксплуатация машин:				**60,56**	**184102,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,90	39201,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,88	17864,30
		Сметная стоимость:				**79,33**	**241168,11**
4	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3040,0000**		**101,74**	**309292,03**
		Итого оплата труда:				**30,09**	**91469,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**101,74**	**309292,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,66	65858,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	30012,03
		Сметная стоимость:				**133,28**	**405162,43**
5	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2660,0000**		**66,62**	**177198,56**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**52404,66**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**177198,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	37731,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	17194,39
		Сметная стоимость:				**87,26**	**232124,31**
6	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2660,0000**		**210,75**	**560591,81**
		Итого оплата труда:				**62,33**	**165789,29**
		Итого эксплуатация машин:				**210,75**	**560591,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		44,88	119368,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,45	54396,81
		Сметная стоимость:				**276,07**	**734356,90**
7	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**760,0000**		**66,62**	**50628,16**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**14972,76**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**50628,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	10780,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	4912,68
		Сметная стоимость:				**87,26**	**66321,23**
8	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**760,0000**		**190,77**	**144982,24**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**40821,96**
		Итого эксплуатация машин:				**180,93**	**137508,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	29391,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	13949,92
		Сметная стоимость:				**247,79**	**188323,97**
9	**С341-020103-1001 4102-0103-**	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1482,0000**		**41,00**	**60762,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	4860,96
		Сметная стоимость:				**44,28**	**65622,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-010104-0203 1101-0104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**380,0000**		**66,62**	**25314,08**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**7486,38**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**25314,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	5390,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	2456,34
		Сметная стоимость:				**87,26**	**33160,62**
11	Е11-010101-0309 1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**380,0000**		**190,77**	**72491,12**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**20410,98**
		Итого эксплуатация машин:				**180,93**	**68754,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	14695,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	6974,96
		Сметная стоимость:				**247,79**	**94161,98**
12	С341-020103-1002 4102-0103-	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**741,0000**		**59,00**	**43719,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	3497,52
		Сметная стоимость:				**63,72**	**47216,52**
13	Е11-010104-0203 1101-0104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**760,0000**		**66,62**	**50628,16**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**14972,76**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**50628,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	10780,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	4912,68
		Сметная стоимость:				**87,26**	**66321,23**
14	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**760,0000**		**190,77**	**144982,24**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**40821,96**
		Итого эксплуатация машин:				**180,93**	**137508,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	29391,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	13949,92
		Сметная стоимость:				**247,79**	**188323,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С341-020104-1004 4102-0104-	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**1482,0000**		**91,00**	**134862,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,28	10788,96
		Сметная стоимость:				**98,28**	**145650,96**
16	Е11-010102-0209 1101-0102-0209	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**380,0000**		**165,10**	**62738,17**
		Итого оплата труда:				**40,43**	**15363,45**
		Итого эксплуатация машин:				**159,63**	**60658,43**
		Итого материалов:				**0,06**	**24,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,11	11061,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,54	5903,99
		Сметная стоимость:				**209,75**	**79703,84**
17	С341-020104-1005 4102-0104-	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**741,0000**		**108,00**	**80028,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,64	6402,24
		Сметная стоимость:				**116,64**	**86430,24**
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
18	Е11-270302-0503 1127-0302-0503	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**1013,0000**		**241,60**	**244739,11**
		Итого оплата труда:				**25,41**	**25741,65**
		Итого эксплуатация машин:				**233,89**	**236930,57**
		Итого материалов:				**0,05**	**52,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		27,44	27800,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,52	21803,21
		Сметная стоимость:				**290,57**	**294343,29**
19	С341-020104-1008 4102-0104-	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**69,5000**		**157,00**	**10911,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,56	872,92
		Сметная стоимость:				**169,56**	**11784,42**
20	Е11-010203-0109 1101-0203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей	**м2 спланирова**	**5028,0000**		**82,05**	**412568,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**66,40**	**333834,71**
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**102417,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,80	240360,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,39	52234,37
		Сметная стоимость:				**140,25**	**705164,04**
21	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**1508,0000**		**66,09**	**99659,48**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**37232,28**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**99659,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	26807,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	10117,34
		Сметная стоимость:				**90,57**	**136584,06**
22	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**1508,0000**		**32,26**	**48642,43**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**14118,65**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**48642,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	10165,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	4704,63
		Сметная стоимость:				**42,12**	**63512,48**
23	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**1508,0000**		**79,82**	**120370,07**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**36592,83**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**102474,63**
		Итого материалов:				**2,90**	**4373,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	26346,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	11737,35
		Сметная стоимость:				**105,08**	**158454,26**
24	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей	**м2 спланирова**	**3016,0000**		**45,24**	**136452,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**28,25**	**85196,87**
		Итого эксплуатация машин:				**21,47**	**64759,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,34	61341,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	15823,55
		Сметная стоимость:				**70,83**	**213617,88**
25	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**7980,0000**		**66,09**	**527375,78**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**197024,92**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**527375,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	141857,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	53538,70
		Сметная стоимость:				**90,57**	**722772,42**
26	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**7980,0000**		**45,16**	**360366,83**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**104597,85**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**360366,83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	75310,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	34854,18
		Сметная стоимость:				**58,96**	**470531,46**
27	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**7980,0000**		**79,82**	**636971,58**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**193641,08**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**542272,92**
		Итого материалов:				**2,90**	**23142,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	139421,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	62111,45
		Сметная стоимость:				**105,08**	**838504,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7420422,00**
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
36	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**866,0000**		**1188,24**	**1029017,49**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**311275,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**911409,49**
		Итого материалов:				**2,03**	**1757,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	336178,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	109215,64
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**1474411,20**
37	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1056,5200**		**1667,00**	**1761218,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	140897,51
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**1902116,35**
38	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**3805,0000**		**1283,88**	**4885152,37**
		Итого оплата труда:				**99,23**	**377575,38**
		Итого эксплуатация машин:				**158,46**	**602942,11**
		Итого материалов:				**1072,74**	**4081778,08**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		107,17	407781,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,28	423434,70
		Сметная стоимость:				**1502,33**	**5716368,48**
39	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,6635**		**103753,92**	**276348,57**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**2314,16**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**4595,10**
		Итого материалов:				**102028,71**	**271753,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	2499,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	22307,83
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**301155,68**
40	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**2827,0000**		**1432,47**	**4049596,19**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**200799,86**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**274055,40**
		Итого материалов:				**1293,39**	**3656426,84**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	216863,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	341316,80
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**4607776,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-270602-0403 1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**2827,0000**		**646,02**	**1826286,55**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**1276,22**
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**230,68**
		Итого материалов:				**645,48**	**1824779,65**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,49	1378,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,72	146213,19
		Сметная стоимость:				**698,22**	**1973878,06**
42	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,8481**		**103753,92**	**87993,70**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**736,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**1463,15**
		Итого материалов:				**102028,71**	**86530,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	795,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	7103,16
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**95892,67**
43	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**2827,0000**		**1375,31**	**3888002,00**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**200799,86**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**274055,40**
		Итого материалов:				**1236,23**	**3494832,69**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	216863,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,16	328389,27
		Сметная стоимость:				**1568,18**	**4433255,16**
44	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2**	**1174,0000**		**173,38**	**203549,29**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**85032,09**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**167472,16**
		Итого материалов:				**0,20**	**238,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	91834,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	23630,72
		Сметная стоимость:				**271,73**	**319014,67**
45	С121-010601-0101 2101-0601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**599,0000**		**1667,00**	**998533,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	79882,64
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**1078415,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-270801-0111 1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление из фрезерованного материала 42% с добавлением нового материла ГПС 58% 0-40мм толщиной 12 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия**	**2448,0000**		**173,38**	**424436,69**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**177307,12**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**349209,40**
		Итого материалов:				**0,20**	**496,94**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	191491,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	49274,27
		Сметная стоимость:				**271,73**	**665202,65**
47	С121-010601-0101 2101-0601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (9793м2х0,12Н=1175,16м3х58%=681,59м3)**	**м3**	**170,0000**		**1667,00**	**283390,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	22671,20
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**306061,20**
48	Е11-010101-0308 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы.Погрузка фрезерованного материала экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**123,0000**		**150,33**	**18490,24**
		Итого оплата труда:				**42,36**	**5210,64**
		Итого эксплуатация машин:				**142,53**	**17531,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,50	3751,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	1779,35
		Сметная стоимость:				**195,29**	**24021,25**
49	С341-020103-1008 4102-0103-	**Перевозка фрезерованного материала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**270,6000**		**168,00**	**45460,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	3636,86
		Сметная стоимость:				**181,44**	**49097,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**19777475,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**22946667,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1362328,19**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**201116797,99**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6127175,11**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**61428223,65**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17120308,64**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**125103705,43**
		- перевозка грузов	Тенге				**8457693,80**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**19824002,07**
ИТОГО:			Тенге				**220940800,07**
Сметная прибыль			Тенге				**17675264,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				238616064,07

ИТОГО:					238616064,07				
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения			3,12 %		7444821				
Итого с временными									246060885
Зимние удорожания			1,44 %		3543277				
Итого с зимними удорожаниями									249604162
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,317170192		532090				250136252
Непредвиденные работы и затраты			2 %		4992083				
Итого с непредвиденными работами и затратами									255128335
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,049901						267859494
НДС			12 %		32143139				
Итого с НДС									300002633

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ Т.Сулейменов

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ К.Карабеков

"_____" _____ 2021 год

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ГУ "Управление ПТ и АД ТО"

М.П. _____ К.Пазылов

"_____" _____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"

М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2021 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ГИП ТОО "Алматы Жоба"

М.П. _____ Б. Ербол

"_____" _____ 2021 год