Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 октября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/1 от 03.06.2021г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	03.06.2021г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	2122457504	282189582	232626529	232626529	-				33862750	316052332
Удержание аванса 20%										63210466
Итого к оплате:										**252841866**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"____" _____ 2021 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"____" _____ 2021 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2021 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за октябрь 2021 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**8422,0000**		**53,29**	**448831,96**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**132737,46**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**448831,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	95570,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	43552,23
		Сметная стоимость:				**69,81**	**587955,17**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**8422,0000**		**179,26**	**1509707,51**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**446480,54**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**1509707,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	321465,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	146493,88
		Сметная стоимость:				**234,82**	**1977667,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3492,0000**		**178,05**	**621738,03**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**183872,66**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**621738,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	132388,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	60330,11
		Сметная стоимость:				**233,23**	**814456,45**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3492,0000**		**327,02**	**1141967,81**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**337725,29**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**1141967,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	243162,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	110810,40
		Сметная стоимость:				**428,39**	**1495940,42**
11	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5206,0000**		**229,64**	**1195514,64**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**292770,29**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**1155782,65**
		Итого материалов:				**0,11**	**559,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	210794,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	112504,74
		Сметная стоимость:				**291,74**	**1518814,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5206,0000**		**333,88**	**1738161,58**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**518782,06**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**1662527,77**
		Итого материалов:				**0,13**	**671,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	373523,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	168934,77
		Сметная стоимость:				**438,08**	**2280619,44**
13	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в насыпь**	**т**	**10151,7000**		**113,00**	**1147142,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	91771,37
		Сметная стоимость:				**122,04**	**1238913,47**
17	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**44561,5937**		**99,69**	**4442321,66**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**2311872,00**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**4071108,43**
		Итого материалов:				**0,06**	**2874,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	1664547,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	488549,56
		Сметная стоимость:				**148,01**	**6595419,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км в насыпь**	**т**	**86895,1078**		**168,00**	**14598378,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	1167870,25
		Сметная стоимость:				**181,44**	**15766248,35**
19	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**33185,0000**		**99,69**	**3308195,06**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**1721650,08**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**3031752,73**
		Итого материалов:				**0,06**	**2140,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	1239588,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	363822,65
		Сметная стоимость:				**148,01**	**4911605,77**
20	**С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км в насыпь**	**т**	**64710,7500**		**186,00**	**12036199,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,88	962895,96
		Сметная стоимость:				**200,88**	**12999095,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42188157,95**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42188157,95**
Материалы -			Тенге				**6245,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**5945890,35**
Транспортные расходы -			Тенге				**27781719,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**4281041,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3717535,92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50186734,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3562,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5945890,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**50186735,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3562,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5945890,35**

РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-010203-0603 1101-0203-0603	**Киркование существующий покрытий бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления 2. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта	**м3 грунта**	**4334,0000**		**6,82**	**29549,21**
		Итого оплата труда:				**2,51**	**10867,07**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**29549,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,81	7824,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,69	2989,88
		Сметная стоимость:				**9,31**	**40363,38**
27	Е11-010102-0309 1101-0102-0309	**С погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**4334,0000**		**261,78**	**1134554,22**
		Итого оплата труда:				**78,18**	**338850,45**
		Итого эксплуатация машин:				**250,45**	**1085466,47**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		56,29	243972,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,45	110282,12
		Сметная стоимость:				**343,52**	**1488808,67**
28	С341-020103-1030 4102-0103-	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км на свалку**	**т**	**9534,8000**		**478,00**	**4557634,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,24	364610,75
		Сметная стоимость:				**516,24**	**4922245,15**
30	Е11-010201-0102 1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**16383,0000**		**66,09**	**1082706,43**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**404493,65**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**1082706,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	291235,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	109915,35
		Сметная стоимость:				**90,57**	**1483857,21**
31	Е11-010201-0108 1101-0201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**16383,0000**		**32,26**	**528454,14**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**153385,84**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**528454,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	110437,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	51111,36
		Сметная стоимость:				**42,12**	**690003,30**
32	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3**	**16383,0000**		**79,82**	**1307707,44**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**397546,60**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**1113290,38**
		Итого материалов:				**2,90**	**47510,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	286233,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	127515,28
		Сметная стоимость:				**105,08**	**1721456,28**
33	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2**	**25734,0000**		**6,71**	**172746,94**
		Итого оплата труда:				**1,77**	**45628,70**
		Итого эксплуатация машин:				**6,71**	**172746,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,28	32852,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	16447,97
		Сметная стоимость:				**8,63**	**222047,57**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**52602,0000**		**66,09**	**3476318,37**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1298735,00**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**3476318,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	935089,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	352912,60
		Сметная стоимость:				**90,57**	**4764320,15**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**52602,0000**		**45,16**	**2375440,57**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**689480,71**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**2375440,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	496426,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	229749,33
		Сметная стоимость:				**58,96**	**3101616,00**
36	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**52602,0000**		**79,82**	**4198744,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1276429,61**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**3574516,31**
		Итого материалов:				**2,90**	**152545,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	919029,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	409421,88
		Сметная стоимость:				**105,08**	**5527195,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4615417,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23961913,17**
		Устройство дорожной одежды					
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**8856,0000**		**1188,24**	**10523070,27**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**3183210,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**9320372,33**
		Итого материалов:				**2,03**	**17977,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	3437867,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	1116875,00
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**15077812,48**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10804,3200**		**1667,00**	**18010801,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1440864,12
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**19451665,56**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТИ 27 п 1.39**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**25380,0000**		**1540,65**	**39101760,96**
		Итого оплата труда:				**119,08**	**3022190,76**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**4826072,23**
		Итого материалов:				**1287,29**	**32671388,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	3263966,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	3389258,16
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**45754985,13**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**17,7660**		**103753,92**	**1843292,14**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**15435,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**30650,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**102028,71**	**1812642,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	16670,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	148797,03
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**2008759,84**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**9246,0000**		**1362,40**	**12596783,13**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**657531,97**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**898190,56**
		Итого материалов:				**1223,13**	**11309017,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	710134,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	1064553,41
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**14371471,07**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**9246,0000**		**1213,59**	**11220808,00**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**8348,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**1508,95**
		Итого материалов:				**1212,52**	**11210951,03**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	9015,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	898385,91
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**12128209,78**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**3,6984**		**103753,92**	**383723,50**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**3213,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**6380,52**
		Итого материалов:				**102028,71**	**377342,98**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	3470,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	30975,51
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**418169,39**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**18402,0000**		**1432,47**	**26360335,72**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**1307081,36**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**1783929,08**
		Итого материалов:				**1293,39**	**23801049,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	1411647,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	2221758,69

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**18402,0000**		**969,02**	**17831973,00**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**12461,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**2252,40**
		Итого материалов:				**968,22**	**17817259,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	13457,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	1427634,48
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**19273065,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**137872548,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8209472,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**158477881,01**
ИТОГО по смете:			Тенге				**232626529,26**

ИТОГО:				**232626529,26**				
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения		**3,12 %**		**7257948**				
Итого с временными								**239884477**
Зимние удорожания		**1,44 %**		**3454336**				
Итого с зимними удорожаниями								**243338813**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**0,317170192**		**20571736**				**263910549**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**4866776**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**268777325**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		**1,049901**						**282189583**
НДС		**12 %**		**33862750**				
Итого с НДС								**316052332**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Т.Сулейменов

"_____" _____ 2021 год

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела ГУ
"Управление ПТ и АД ТО"
М.П. _____ К.Пазылов

"_____" _____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2021 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол

"_____" _____ 2021 год