Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 ноября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/1 от 03.06.2021г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	03.06.2021г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	2324551660	180441211	156097705	156097705	-				21652945	202094156
Удержание аванса 20%										40418831
Итого к оплате:										**161675325**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"22" 11 2021 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Форма 2

Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ

приёмки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**2100,0000**		**53,29**	**111914,88**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**15,76**	**33097,68**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**111914,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	23830,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	10859,62
		Сметная стоимость:				**69,81**	**146604,83**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2100,0000**		**179,26**	**376440,96**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**53,01**	**111328,56**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**376440,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	80156,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	36527,80
		Сметная стоимость:				**234,82**	**493125,33**
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**178,05**	**1424371,20**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**52,66**	**421243,20**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**1424371,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	303295,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	138213,30
		Сметная стоимость:				**233,23**	**1865879,61**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8328,0000**		**327,02**	**2723455,87**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**96,71**	**805434,19**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**2723455,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	579912,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	264269,48
		Сметная стоимость:				**428,39**	**3567638,00**
14	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**20800,0000**		**229,64**	**4776547,15**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**1169731,47**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**4617802,38**
		Итого материалов:				**0,11**	**2236,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	842206,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	449500,30
		Сметная стоимость:				**291,74**	**6068254,12**
15	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**20800,0000**		**333,88**	**6944633,28**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**2072736,64**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**6642446,72**
		Итого материалов:				**0,13**	**2683,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	1492370,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	674960,29
		Сметная стоимость:				**438,08**	**9111964,00**
16	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**40560,0000**		**204,00**	**8274240,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	661939,20
		Сметная стоимость:				**220,32**	**8936179,20**
21	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**6276,0000**		**99,69**	**625651,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**51,88**	**325601,20**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**573369,90**
		Итого материалов:				**0,06**	**404,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	234432,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	68806,72
		Сметная стоимость:				**148,01**	**928890,70**
22	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**12238,2000**		**204,00**	**2496592,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	199727,42
		Сметная стоимость:				**220,32**	**2696320,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33814855,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4939172,95**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
30	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**70148,0000**		**66,09**	**4635884,20**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1731942,90**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**4635884,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	1246998,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	470630,65
		Сметная стоимость:				**90,57**	**6353513,74**
31	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**70148,0000**		**32,26**	**2262711,42**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**656760,65**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**2262711,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	472867,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	218846,33
		Сметная стоимость:				**42,12**	**2954425,42**
32	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**70148,0000**		**79,82**	**5599283,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1702197,34**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**4766837,19**
		Итого материалов:				**2,90**	**203429,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1225582,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	545989,25
		Сметная стоимость:				**105,08**	**7370854,84**
33	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**24018,0000**		**6,71**	**161227,79**
		Итого оплата труда:				**1,77**	**42586,08**
		Итого эксплуатация машин:				**6,71**	**161227,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,28	30661,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	15351,18
		Сметная стоимость:				**8,63**	**207240,95**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**49095,0000**		**66,09**	**3244550,59**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1212147,69**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**3244550,59**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	872746,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	329383,75
		Сметная стоимость:				**90,57**	**4446680,69**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**49095,0000**		**45,16**	**2217068,83**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**643512,71**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**2217068,83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	463329,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	214431,84
		Сметная стоимость:				**58,96**	**2894829,82**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**49095,0000**		**79,82**	**3918812,00**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1191329,45**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**3336201,63**
		Итого материалов:				**2,90**	**142375,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	857757,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	382125,54
		Сметная стоимость:				**105,08**	**5158694,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**29386240,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7180476,82**
		Устройство дорожной одежды					
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**5166,0000**		**1188,24**	**6138457,66**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**1856872,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**5436883,86**
		Итого материалов:				**2,03**	**10486,98**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	2005422,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	651510,42
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**8795390,61**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**6302,5200**		**1667,00**	**10506300,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	840504,07
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**11346804,91**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**15451,0000**		**1540,65**	**23804622,09**
		Итого оплата труда:				**119,08**	**1839868,77**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**2938047,36**
		Итого материалов:				**1287,29**	**19889898,48**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	1987058,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	2063334,43
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**27855014,79**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**10,8157**		**103753,92**	**1122171,27**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**9397,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**18659,35**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1103511,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	10148,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	90585,61
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1222905,77**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**12330,0000**		**1362,40**	**16798435,65**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**876851,53**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**1197781,70**
		Итого материалов:				**1223,13**	**15081136,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	946999,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	1419634,82
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**19165070,12**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**12330,0000**		**1213,59**	**14963504,50**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**11132,51**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**2012,26**
		Итого материалов:				**1212,52**	**14950359,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	12023,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	1198042,21
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**16173569,83**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**4,9320**		**103753,92**	**511714,33**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**4285,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**8508,74**
		Итого материалов:				**102028,71**	**503205,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	4627,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	41307,38
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**557649,64**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**2906,0000**		**1432,47**	**4162761,42**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**206411,17**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**281713,83**
		Итого материалов:				**1293,39**	**3758605,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	222924,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	350854,84
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**4736540,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**2906,0000**		**969,02**	**2815982,69**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**1967,83**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**355,69**
		Итого материалов:				**968,22**	**2813659,17**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	2125,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	225448,64
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**3043556,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**80823950,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**92896502,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4806786,76**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**156097705,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16752414**

ИТОГО:				**156097705,42**				
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения		**3,12 %**		**4870248**				**160967954**
Итого с временными								
Зимние удорожания		**1,44 %**		**2317939**				**163285892**
Итого с зимними удорожаниями								
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**0,317170192**		**5313366**				**168599259**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**3265718**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**171864976**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		**1,049901**						**180441211**
НДС		**12 %**		**21652945**				
Итого с НДС								**202094156**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Т.Сулейменов

"_____" _____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
_____ 2021 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"_____" _____ 2021 год