Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 ноября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/1 от 03.06.2021г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	03.06.2021г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	2914736019	526950320	418036923	418036923	-				63234038	590184359
Удержание аванса 20%										118036872,8
Итого к оплате:										**472147486,2**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Сутгибаев
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2021 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь 2021 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ							
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3054,0000**		**53,29**	**162756,21**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**48133,48**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**162756,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	34656,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	15792,99
		Сметная стоимость:				**69,81**	**213205,30**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3054,0000**		**179,26**	**547452,71**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**161903,53**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**547452,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	116570,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	53121,86
		Сметная стоимость:				**234,82**	**717145,12**
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**10000,0000**		**178,05**	**1780464,00**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**526554,00**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**1780464,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	379118,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	172766,63
		Сметная стоимость:				**233,23**	**2332349,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**10000,0000**		**327,02**	**3270240,00**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**967140,00**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**3270240,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	696340,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	317326,46
		Сметная стоимость:				**428,39**	**4283907,26**
14	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**23000,0000**		**229,64**	**5281758,87**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**1293453,07**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**5106223,79**
		Итого материалов:				**0,11**	**2472,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	931286,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	497043,61
		Сметная стоимость:				**291,74**	**6710088,69**
15	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**23000,0000**		**333,88**	**7679161,80**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**2291968,40**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**7345013,20**
		Итого материалов:				**0,13**	**2967,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	1650217,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	746350,32
		Сметная стоимость:				**438,08**	**10075729,37**
16	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**44850,0000**		**204,00**	**9149400,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	731952,00
		Сметная стоимость:				**220,32**	**9881352,00**
17	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**40528,4300**		**99,69**	**4040257,71**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**2102629,94**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**3702642,11**
		Итого материалов:				**0,06**	**2614,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	1513893,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	444332,10
		Сметная стоимость:				**148,01**	**5998483,37**
18	**С341-020103-1008 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км в насыпь**	**т**	**79030,4385**		**168,00**	**13277113,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	1062169,09
		Сметная стоимость:				**181,44**	**14339282,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54551543,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7391782,43**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
29	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**575240,0000**		**45,24**	**26025525,80**
		Итого оплата труда:				**28,25**	**16249552,09**
		Итого эксплуатация машин:				**21,47**	**12351610,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,34	11699677,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	3018016,26
		Сметная стоимость:				**70,83**	**40743219,57**
30	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно го грунта**	**7645,0000**		**66,09**	**505236,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,69**	**188753,83**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**505236,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	135902,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	51291,15
		Сметная стоимость:				**90,57**	**692430,47**
31	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**7645,0000**		**32,26**	**246599,03**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**71576,31**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**246599,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	51534,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	23850,72
		Сметная стоимость:				**42,12**	**321984,69**
32	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**7645,0000**		**79,82**	**610231,55**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**185512,04**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**519508,33**
		Итого материалов:				**2,90**	**22170,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	133568,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	59504,02
		Сметная стоимость:				**105,08**	**803304,23**
33	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**46000,0000**		**6,71**	**308788,34**
		Итого оплата труда:				**1,77**	**81562,14**
		Итого эксплуатация машин:				**6,71**	**308788,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,28	58724,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	29401,05
		Сметная стоимость:				**8,63**	**396914,13**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**101000,0000**		**66,09**	**6674806,19**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**2493673,84**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**6674806,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	1795445,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	677620,11
		Сметная стоимость:				**90,57**	**9147871,46**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**101000,0000**		**45,16**	**4561033,75**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**1323857,50**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**4561033,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	953177,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	441136,89
		Сметная стоимость:				**58,96**	**5955348,00**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**101000,0000**		**79,82**	**8061921,00**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**2450845,80**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**6863354,00**
		Итого материалов:				**2,90**	**292900,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1764609,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	786122,40
		Сметная стоимость:				**105,08**	**10612652,37**
37	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Надвижка ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**4695,0000**		**53,29**	**250209,70**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**73996,96**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**250209,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	53277,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	24279,00
		Сметная стоимость:				**69,81**	**327766,50**
38	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**4695,0000**		**179,26**	**841614,43**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**248898,85**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**841614,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	179207,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	81665,73
		Сметная стоимость:				**234,82**	**1102487,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**70103978,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23368229,36**
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна	**м3 материала**	**7495,0000**		**1188,24**	**8905873,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				**359,44**	**2694011,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**7888007,07**
		Итого материалов:				**2,03**	**15214,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	2909531,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	945232,40
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**12760637,37**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9143,9000**		**1667,00**	**15242881,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1219430,50
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**16462311,80**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) -0,152 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**23182,0000**		**1540,65**	**35715406,72**
		Итого оплата труда:				**119,08**	**2760458,08**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**4408116,88**
		Итого материалов:				**1287,29**	**29841927,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	2981294,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	3095736,12
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**41792437,56**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**16,2274**		**103753,92**	**1683656,36**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**14099,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**27995,67**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1655660,69**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	15226,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	135910,66
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1834794,00**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**21915,0000**		**1362,40**	**29857073,58**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1558491,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**2128904,00**
		Итого материалов:				**1223,13**	**26804794,24**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1683170,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	2523219,56
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**34063464,04**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**21915,0000**		**1213,59**	**26595717,86**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**19786,62**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**3576,53**
		Итого материалов:				**1212,52**	**26572354,72**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	21369,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	2129367,00
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**28746454,40**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**8,7660**		**103753,92**	**909506,86**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**7616,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**15123,19**
		Итого материалов:				**102028,71**	**894383,67**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	8225,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	73418,59
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**991151,01**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**29402,0000**		**1432,47**	**42117519,34**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**2088403,77**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**2850292,51**
		Итого материалов:				**1293,39**	**38028391,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	2255476,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	3549839,63
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**47922835,05**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**29402,0000**		**969,02**	**28491233,03**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**19909,86**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**3598,80**
		Итого материалов:				**968,22**	**28467724,37**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	21502,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	2281018,85
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**30793754,54**
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см**	**м2 покрытия**	**36071,0000**		**173,38**	**6254026,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				**72,43**	**2612600,17**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**5145560,61**
		Итого материалов:				**0,20**	**7322,41**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	2821608,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	726050,74
		Сметная стоимость:				**271,73**	**9801685,00**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**18384,0000**		**1667,00**	**30646128,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	2451690,24
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**33097818,24**
		На мост через р.Хантаги					
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ					
63	**Е11-300501-0101 1130-0501-0101**	**Перила сварные стальные. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и раскладка элементов металлических перил 2. Крепление стоек 3. Сборка элементов металлических перил 4. Грунтовка стыков и окраска перил	**т перил**	**6,6214**		**88311,27**	**584744,26**
		Итого оплата труда:				**75347,54**	**498906,20**
		Итого эксплуатация машин:				**200,81**	**1329,64**
		Итого материалов:				**12775,46**	**84591,45**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		63291,93	419081,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12128,26	80306,04
		Сметная стоимость:				**163731,46**	**1084131,51**
64	**С121-130814-1901 2113-0814-**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**6,6214**		**540082,00**	**3576120,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43206,56	286089,64
		Сметная стоимость:				**583288,56**	**3862210,20**
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
69	**Е11-300504-0101 1130-0504-0101**	**Гидроизоляция проезжей части мостов "Техноэластмост с". Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Подготовка рулонных материалов 4. Перекрытие деформационных швов 5. Устройство битумной гидроизоляции 6. Устройство защитного слоя	**м2 изолируемо**	**1080,0000**		**16099,88**	**17387871,11**
		Итого оплата труда:				**3785,87**	**4088735,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1354,84**	**1463222,23**
		Итого материалов:				**11450,93**	**12366999,28**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3180,13	3434537,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,40	1665792,68
		Сметная стоимость:				**20822,41**	**22488201,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**СТ К=1,12 нахлест "ТОО**	**"Техноэластмост С" толщиной 5мм (расход материала "Техноэластмост С" принят по расценке Е11-130501-0101 РСНБ РК 2015(2018)-1,14)**	**м2**	**1209,6000**		**2633,93**	**3186000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,71	254880,00
		Сметная стоимость:				**2844,64**	**3440880,00**
71	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**900,0000**		**1386,81**	**1248125,07**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**63926,38**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**87247,92**
		Итого материалов:				**1247,73**	**1122956,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	69040,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,08	105373,25
		Сметная стоимость:				**1580,60**	**1422538,81**
72	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**900,0000**		**934,69**	**841224,64**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**609,44**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**116,64**
		Итого материалов:				**933,89**	**840498,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	658,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,83	67350,63
		Сметная стоимость:				**1010,26**	**909233,46**
		ПОДХОДЫ К МОСТУ					
84	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102**	**Гидроизоляция оклеечнаяматериалом "Техноэластмост С". Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**179,2000**		**1310,96**	**234923,87**
		Итого оплата труда:				**1167,97**	**209300,69**
		Итого эксплуатация машин:				**206,22**	**36954,46**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		981,10	175812,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,36	32858,92
		Сметная стоимость:				**2475,42**	**443595,37**
85	**Прайс-лист СТПРАЙС-**	**СТОИМОСТЬ Техноэластмост С**	**м2**	**200,7040**		**2633,93**	**528640,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,71	42291,20
		Сметная стоимость:				**2844,64**	**570931,20**
86	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**160,0000**		**1416,49**	**226639,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**70,94**	**11350,07**
		Итого эксплуатация машин:				**96,72**	**15474,99**
		Итого материалов:				**1277,64**	**204422,64**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,61	12258,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,45	19111,78
		Сметная стоимость:				**1612,56**	**258008,99**
87	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**160,0000**		**1270,69**	**203311,18**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**144,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**26,11**
		Итого материалов:				**1269,63**	**203140,61**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	156,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,73	16277,38
		Сметная стоимость:				**1373,40**	**219744,57**
88	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4см(4см+3см=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**160,0000**		**1386,96**	**221913,73**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**11364,69**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**15510,74**
		Итого материалов:				**1247,88**	**199661,49**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	12273,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,09	18735,01
		Сметная стоимость:				**1580,77**	**252922,61**
89	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**160,0000**		**934,81**	**149570,36**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**108,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**20,74**
		Итого материалов:				**934,01**	**149441,28**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	117,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,84	11974,99
		Сметная стоимость:				**1010,39**	**161662,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**293381403,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16659821,62**
ИТОГО по смете:			Тенге				**418036923,02**

1	2	3	4	5	6	7	8				
		ИТОГО:					**418036923,02**				
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**13042752**				
		Итого с временными									**431079675**
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**6207547**				
		Итого с зимними удорожаниями									**437287222**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**34692093**				**471979315**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8745744**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**480725060**
											58564038
											422161022
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**1,049901**						**61486441**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**						**465463879**
											526950320
		НДС			**12 %**		**63234038**				
		Итого с НДС									**590184359**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Т.Сулейменов
"____" _____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"____" _____ 2021 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"____" _____ 2021 год