Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 февраля 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/02 от 19.01.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	19.01.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	60001526	53572791	43207625	43207625	-				6428735	60001526
Итого к оплате:										**60001526**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Султибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за февраль 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**5910,0000**		**53,29**	**314960,45**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**93146,33**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**314960,45**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	67065,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	30562,06
		Сметная стоимость:				**69,81**	**412587,87**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**5910,0000**		**179,26**	**1059412,42**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**313310,38**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**1059412,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	225583,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	102799,67
		Сметная стоимость:				**234,82**	**1387795,56**
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**3974,0000**		**178,05**	**707556,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**52,66**	**209252,56**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**707556,39**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	150661,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	68657,46
		Сметная стоимость:				**233,23**	**926875,70**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**5974,0000**		**327,02**	**1953641,38**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**577769,44**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**1953641,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	415993,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	189570,83
		Сметная стоимость:				**428,39**	**2559206,20**
11	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**9132,0000**		**229,64**	**2097087,91**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**513557,11**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**2027392,85**
		Итого материалов:				**0,11**	**981,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	369761,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	197347,92
		Сметная стоимость:				**291,74**	**2664197,00**
12	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**9132,0000**		**333,88**	**3048961,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**99,65**	**910011,11**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**2916289,59**
		Итого материалов:				**0,13**	**1178,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	655208,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	296333,53
		Сметная стоимость:				**438,08**	**4000502,64**
13	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в насыпь**	**т**	**17807,4000**		**113,00**	**2012236,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	160978,90
		Сметная стоимость:				**122,04**	**2173215,10**
14	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6612,0000**		**229,64**	**1518390,85**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**371839,64**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**1467928,33**
		Итого материалов:				**0,11**	**710,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	267724,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	142889,23
		Сметная стоимость:				**291,74**	**1929004,63**
15	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6612,0000**		**333,88**	**2207592,08**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**658891,09**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**2111531,62**
		Итого материалов:				**0,13**	**852,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	474401,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	214559,49
		Сметная стоимость:				**438,08**	**2896553,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**17293,2000**		**204,00**	**3527812,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	282225,02
		Сметная стоимость:				**220,32**	**3810037,82**
17	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**28080,2960**		**99,69**	**2799309,83**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**1456816,15**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**2565391,41**
		Итого материалов:				**0,06**	**1811,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	1048907,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	307857,40
		Сметная стоимость:				**148,01**	**4156074,85**
18	**С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км в насыпь**	**т**	**54756,5772**		**168,00**	**9199105,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	735928,40
		Сметная стоимость:				**181,44**	**9935033,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**34067290,95**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34067290,95**
Материалы -			Тенге				**5949,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**5244748,49**
Транспортные расходы -			Тенге				**18374100,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**3776218,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3027480,79**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40870990,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3160,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5244748,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**36851083,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5104593,79**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
30	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой**	**м3 уплотненного грунта**	**25372,0000**		**66,09**	**1676764,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**24,69**	**626430,62**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**1676764,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	451030,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	170223,54
		Сметная стоимость:				**90,57**	**2298017,77**
31	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**25372,0000**		**32,26**	**818405,57**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**237545,35**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**818405,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	171032,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	79155,06
		Сметная стоимость:				**42,12**	**1068593,29**
32	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**25372,0000**		**79,82**	**2025218,41**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**615671,88**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**1724128,89**
		Итого материалов:				**2,90**	**73578,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	443283,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	197480,17
		Сметная стоимость:				**105,08**	**2665982,34**
33	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной**	**17478,0000**		**6,71**	**117326,14**
		Итого оплата труда:				**1,77**	**30990,07**
		Итого эксплуатация машин:				**6,71**	**117326,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,28	22312,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	11171,12
		Сметная стоимость:				**8,63**	**150810,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**680,0000**		**66,09**	**44939,29**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**16789,09**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**44939,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	12088,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	4562,19
		Сметная стоимость:				**90,57**	**61589,63**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**680,0000**		**45,16**	**30707,95**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**8913,10**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**30707,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	6417,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	2970,03
		Сметная стоимость:				**58,96**	**40095,41**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**680,0000**		**79,82**	**54278,28**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**16500,74**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**46208,72**
		Итого материалов:				**2,90**	**1972,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	11880,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	5292,71
		Сметная стоимость:				**105,08**	**71451,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6356540,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1552840,85**
ИТОГО по смете:			Тенге				**43207625,09**

ИТОГО:				**43207625,09**				
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения		**3,12 %**		**1348078**				
Итого с временными								**44555703**
Зимние удорожания		**1,44 %**		**641602**				
Итого с зимними удорожаниями								**45197305**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**0,317170192**		**2487575**				**47684880**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**903946**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**48588826**

1	2	3	4	5	6	7	8				
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**						**53572791**
		НДС			**12 %**		**6428735**				
		Итого с НДС									**60001526**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С. Нурышев

"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"_____" _____ 2022 год