Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 марта 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/02 от 19.01.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	19.01.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	160391268	89633698	74023413	74023413	-				10756044	100389742
Итого к оплате:									-	**100389742**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за март 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На земляные работы					
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3233,0000**		**178,05**	**575624,01**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**170234,91**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**575624,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	122569,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	55855,45
		Сметная стоимость:				**233,23**	**754048,60**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3233,0000**		**327,02**	**1057268,59**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**312676,36**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**1057268,59**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	225126,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	102591,65
		Сметная стоимость:				**428,39**	**1384987,22**
16	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**2649,4500**		**204,00**	**540487,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	43239,02
		Сметная стоимость:				**220,32**	**583726,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2722762,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**482911,27**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением	**м3 уплотненного грунта**	**20998,6341**		**66,09**	**1387740,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**24,69**	**518452,92**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**1387740,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	373286,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	140882,15
		Сметная стоимость:				**90,57**	**1901909,00**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**20998,6341**		**45,16**	**948272,07**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**275239,60**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**948272,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	198172,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	91715,57
		Сметная стоимость:				**58,96**	**1238160,14**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**20998,6341**		**79,82**	**1676132,00**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**509548,66**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**1426941,18**
		Итого материалов:				**2,90**	**60896,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	366875,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	163440,56
		Сметная стоимость:				**105,08**	**2206447,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5346516,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1303241,17**
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**7,5698**		**103753,92**	**785396,42**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**6576,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**13059,49**
		Итого материалов:				**102028,71**	**772336,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	7103,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	63399,96
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**855899,49**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке	**м2 покрытия**	**13344,0000**		**1362,40**	**18179912,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**71,12**	**948962,43**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**1296285,40**
		Итого материалов:				**1223,13**	**16321386,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1024879,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	1536383,38
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**20741175,64**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**13344,0000**		**1213,59**	**16194079,81**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**12048,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**2177,74**
		Итого материалов:				**1212,52**	**16179854,04**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	13011,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	1296567,34
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**17503659,02**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**5,3376**		**103753,92**	**553796,92**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**4637,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**9208,48**
		Итого материалов:				**102028,71**	**544588,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	5008,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	44704,44
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**603509,88**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**6780,0000**		**1432,47**	**9712155,00**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**481578,72**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**657267,64**
		Итого материалов:				**1293,39**	**8769216,12**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	520105,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	818580,80
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**11050840,81**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**6780,0000**		**969,02**	**6569980,27**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**4591,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**829,87**
		Итого материалов:				**968,22**	**6564559,26**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	4958,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	525995,10
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**7100933,81**
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытияо бочин**	**4055,0000**		**173,38**	**703059,95**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**293701,14**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**578449,40**
		Итого материалов:				**0,20**	**823,16**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	317197,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	81620,57
		Сметная стоимость:				**271,73**	**1101877,76**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2068,2581**		**1667,00**	**3447786,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	275822,90
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**3723609,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**62681505,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1752095,93**
		На электроснабжение					
		РАЗДЕЛ 2. Переустройство ВЛ10-кВ и электроснабжение					
3	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Промежуточные опоры ПП10-5 железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**6,0000**		**6712,05**	**40272,29**
		Итого оплата труда:				**4794,60**	**28767,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,90**	**17849,40**
		Итого материалов:				**398,69**	**2392,13**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3835,68	23014,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,82	5062,91
		Сметная стоимость:				**11391,55**	**68349,28**
4	**С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**127570,00**	**765420,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10205,60	61233,60
		Сметная стоимость:				**137775,60**	**826653,60**
5	**С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**36,0000**		**2967,00**	**106812,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,36	8544,96
		Сметная стоимость:				**3204,36**	**115356,96**
6	**С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**36,0000**		**54,00**	**1944,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,32	155,52
		Сметная стоимость:				**58,32**	**2099,52**
7	**С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**513,00**	**18468,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,04	1477,44
		Сметная стоимость:				**554,04**	**19945,44**
8	**С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**386,00**	**13896,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,88	1111,68
		Сметная стоимость:				**416,88**	**15007,68**
9	**С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ-3**	**шт.**	**6,0000**		**13294,00**	**79764,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1063,52	6381,12
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**86145,12**
10	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Промежуточные опоры П10-2 железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**20,0000**		**6712,05**	**134240,97**
		Итого оплата труда:				**4794,60**	**95892,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,90**	**59498,00**
		Итого материалов:				**398,69**	**7973,77**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3835,68	76713,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,82	16876,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11391,55**	**227830,94**
11	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**20,0000**		**35045,00**	**700900,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2803,60	56072,00
		Сметная стоимость:				**37848,60**	**756972,00**
12	**С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ-3**	**шт.**	**20,0000**		**13294,00**	**265880,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1063,52	21270,40
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**287150,40**
13	**С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015**	**Хомут х-1**	**шт.**	**20,0000**		**360,00**	**7200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	576,00
		Сметная стоимость:				**388,80**	**7776,00**
14	**С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**120,0000**		**2967,00**	**356040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,36	28483,20
		Сметная стоимость:				**3204,36**	**384523,20**
15	**С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**120,0000**		**54,00**	**6480,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,32	518,40
		Сметная стоимость:				**58,32**	**6998,40**
16	**С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**513,00**	**10260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,04	820,80
		Сметная стоимость:				**554,04**	**11080,80**
17	**С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечныеПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**120,0000**		**386,00**	**46320,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,88	3705,60
		Сметная стоимость:				**416,88**	**50025,60**
18	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные УП10-1 ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор	**опора**	**1,0000**		**21285,99**	**21285,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				**15240,54**	**15240,54**
		Итого эксплуатация машин:				**11068,30**	**11068,30**
		Итого материалов:				**398,69**	**398,69**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		12192,43	12192,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2678,27	2678,27
		Сметная стоимость:				**36156,69**	**36156,69**
19	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**35045,00**	**70090,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2803,60	5607,20
		Сметная стоимость:				**37848,60**	**75697,20**
20	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-5**	**шт.**	**1,0000**		**13294,00**	**13294,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1063,52	1063,52
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**14357,52**
21	СТ ПРАЙС ЛИСТКорп.Сна б.Строй.Компл.	**ОГОЛОВОК ОГ-1**	**ШТ**	**1,0000**		**4714,29**	**4714,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,14	377,14
		Сметная стоимость:				**5091,43**	**5091,43**
22	С124-040207-0712 2404-0207-	**Хомут Х-1**	**шт.**	**1,0000**		**360,00**	**360,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	28,80
		Сметная стоимость:				**388,80**	**388,80**
23	С124-040207-0712 2404-0207-	**Хомут Х-2**	**шт.**	**1,0000**		**360,00**	**360,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	28,80
		Сметная стоимость:				**388,80**	**388,80**
24	С124-040205-2122 2404-0205-	**КРОНШТЕЙН У-1**	**шт.**	**1,0000**		**4305,00**	**4305,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,40	344,40
		Сметная стоимость:				**4649,40**	**4649,40**
25	СТ ПРАЙС ЛИСТКорп.Сна	**СТЯЖКА Г-1**	**ШТ**	**2,0000**		**5500,00**	**11000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,00	880,00
		Сметная стоимость:				**5940,00**	**11880,00**
26	СТ ПРАЙС ЛИСТКорп.Сна	**ПРОВОДНИК ЗП-1**	**ШТ**	**1,0000**		**1178,57**	**1178,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,29	94,29
		Сметная стоимость:				**1272,86**	**1272,86**
27	С124-040102-0232 2404-0102-	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**6,0000**		**2967,00**	**17802,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,36	1424,16
		Сметная стоимость:				**3204,36**	**19226,16**
28	**С124-040109-0404 2404-0109-**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**6,0000**		**55,00**	**330,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,40	26,40
		Сметная стоимость:				**59,40**	**356,40**
29	**С124-040204-1202 2404-0204-**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**513,00**	**1026,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,04	82,08
		Сметная стоимость:				**554,04**	**1108,08**
30	**С124-040204-1302 2404-0204-**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**386,00**	**1544,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,88	123,52
		Сметная стоимость:				**416,88**	**1667,52**
31	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные анкерные опоры А10-1 ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**10,0000**		**13798,87**	**137988,69**
		Итого оплата труда:				**9891,38**	**98913,80**
		Итого эксплуатация машин:				**6876,00**	**68760,00**
		Итого материалов:				**398,69**	**3986,89**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		7913,10	79131,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1736,96	17369,58
		Сметная стоимость:				**23448,93**	**234489,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3272645,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238813,94**
ИТОГО по смете:			Тенге				**74023412,56**

ИТОГО:					**74023412,56**			
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**2309530**			
Итого с временными								**76332943**
Зимние удорожания			**1,44 %**		**1099194**			
Итого с зимними удорожаниями								**77432137**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**2314148**			**79746285**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1548643**			

1	2	3	4	5	6	7	8			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**81294928**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**					**89633698**
		НДС			**12 %**		**10756044**			
		Итого с НДС								**100389742**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов

"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б.Ербол

"_____" _____ 2022 год

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
_____ (Ф.И.О. подпись)
«_____» _____ 201__ г.