Форма 1СV

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18 июля 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/02 от 19.01.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	19.01.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	1129604823	278718522	231905582	231905582	-				33446223	312164745
Итого к оплате:										**312164745**

273.606.218,46
опл.
38,558.526,5
об

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Н.Сугибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

в обсуде
Оплата
обеа по 002-055-432
а разница обеа 002-032-432
Об. на 01.08.22 г - 38 558, 526,54.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за июль 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На земляные работы					
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Снятие ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**6066,1000**		**53,29**	**303609,08**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**15,76**	**89789,28**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**303609,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	64648,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	29460,59
		Сметная стоимость:				**69,81**	**397717,95**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6066,1000**		**179,26**	**1021230,55**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**53,01**	**302018,48**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**1021230,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	217453,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	99094,71
		Сметная стоимость:				**234,82**	**1337778,56**
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь**	**м3 грунта**	**1251,0000**		**178,05**	**222736,05**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**52,66**	**65871,91**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**222736,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	47427,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	21613,11
		Сметная стоимость:				**233,23**	**291776,92**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**531,0000**		**327,02**	**173649,74**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**96,71**	**51355,13**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**173649,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	36975,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	16850,04
		Сметная стоимость:				**428,39**	**227475,48**
11	**Е 11-010102-0210 1 101-0102-0210**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6051,0000**		**229,64**	**1389561,87**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**340290,63**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**1343380,88**
		Итого материалов:				**0,11**	**650,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	245009,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	130765,69
		Сметная стоимость:				**291,74**	**1765336,81**
12	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6051,0000**		**333,88**	**2020287,31**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**602986,99**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**1932377,17**
		Итого материалов:				**0,13**	**780,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	434150,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	196355,04
		Сметная стоимость:				**438,08**	**2650793,00**
13	**С341-020103-1005 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в насыпь**	**т**	**11799,4500**		**113,00**	**1333337,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	106667,03
		Сметная стоимость:				**122,04**	**1440004,88**
14	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта**	**12102,0000**		**229,64**	**2779123,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**56,24**	**680581,26**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**2686761,75**
		Итого материалов:				**0,11**	**1300,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	490018,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	261531,38
		Сметная стоимость:				**291,74**	**3530673,62**
15	**Е11-010102-0310 1 101-0102-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**12102,0000**		**333,88**	**4040574,61**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**1205974,00**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**3864754,34**
		Итого материалов:				**0,13**	**1561,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	868301,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	392710,07
		Сметная стоимость:				**438,08**	**5301586,00**
16	**С341-020103-1010 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**23598,9000**		**204,00**	**4814175,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	385134,05
		Сметная стоимость:				**220,32**	**5199309,65**
21	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5645,0000**		**99,69**	**562747,06**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**292864,69**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**515722,29**
		Итого материалов:				**0,06**	**364,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	210862,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	61888,77
		Сметная стоимость:				**148,01**	**835498,40**
22	**С341-020103-1010 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**11007,7500**		**204,00**	**2245581,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	179646,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**220,32**	**2425227,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25403178,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3631732,35**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
26	**Е 11-010203-0603 1 101-0203-0603**	**Киркование существующий покрытий бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления 2. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта	**м3 грунта**	**4335,0000**		**6,82**	**29556,03**
		Итого оплата труда:				**2,51**	**10869,58**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**29556,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,81	7826,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,69	2990,57
		Сметная стоимость:				**9,31**	**40372,70**
27	**Е 11-010102-0309 1 101-0102-0309**	**С погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**4335,0000**		**261,78**	**1134816,00**
		Итого оплата труда:				**78,18**	**338928,64**
		Итого эксплуатация машин:				**250,45**	**1085716,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		56,29	244028,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,45	110307,57
		Сметная стоимость:				**343,52**	**1489152,18**
28	**С341-020103-1030 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км на свалку**	**т**	**9537,0000**		**478,00**	**4558686,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,24	364694,88
		Сметная стоимость:				**516,24**	**4923380,88**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**78655,0000**		**66,09**	**5198087,93**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1941979,37**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**5198087,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	1398225,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	527705,05
		Сметная стоимость:				**90,57**	**7124018,12**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением	**м3 уплотненно**	**78655,0000**		**45,16**	**3551961,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**13,11**	**1030970,41**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**3551961,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	742298,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	343540,81
		Сметная стоимость:				**58,96**	**4637801,00**
36	**Е 11-010201-0601 1 101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**78655,0000**		**79,82**	**6278320,75**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1908626,50**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**5344921,87**
		Итого материалов:				**2,90**	**228099,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1374211,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	612202,55
		Сметная стоимость:				**105,08**	**8264734,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**26479459,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5231374,49**
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**11156,0000**		**1188,24**	**13256026,64**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				**359,44**	**4009924,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**11740974,90**
		Итого материалов:				**2,03**	**22646,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	4330718,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	1406939,64
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**18993685,18**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**13610,3200**		**1667,00**	**22688403,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1815072,28
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**24503475,72**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39,**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального**	**м2 основания или покрытия**	**9273,0000**		**1540,65**	**14286470,82**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
		Итого оплата труда:				**119,08**	**1104207,00**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**1763284,78**
		Итого материалов:				**1287,29**	**11937028,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	1192543,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	1238321,15
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**16717335,58**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,0967**		**103753,92**	**217540,84**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**1821,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**3617,25**
		Итого материалов:				**102028,71**	**213923,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	1967,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	17560,66
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**237068,94**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**9803,0000**		**1362,40**	**13355641,90**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**697143,19**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**952299,59**
		Итого материалов:				**1223,13**	**11990298,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	752914,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	1128684,52
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**15237241,07**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**9803,0000**		**1213,59**	**11896774,91**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**8850,93**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**1599,85**
		Итого материалов:				**1212,52**	**11886324,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	9559,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	952506,71
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**12858840,63**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**6,2116**		**103753,92**	**644477,85**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**5396,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**10716,31**
		Итого материалов:				**102028,71**	**633761,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	5828,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	52024,52
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**702331,01**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания	**м2 покрытия**	**19518,5600**		**1432,47**	**27959775,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**71,03**	**1386389,85**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**1892170,78**
		Итого материалов:				**1293,39**	**25245202,21**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	1497301,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	2356566,15
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**31813642,99**
9	**Е11-270602-0403 1 127-0602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**19518,5600**		**969,02**	**18913946,04**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**13217,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**2389,07**
		Итого материалов:				**968,22**	**18898339,78**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	14274,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	1514257,65
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**20442478,25**
13	**Е11-270801-0111 1 127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление из фрезерованного материала 42% с добавлением нового материла ГПС 58% 0-40мм толщиной 12 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия**	**4244,0000**		**173,38**	**735828,96**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**307390,29**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**605410,42**
		Итого материалов:				**0,20**	**861,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	331981,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	85424,84
		Сметная стоимость:				**271,73**	**1153235,31**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2164,0000**		**1667,00**	**3607388,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	288591,04
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**3895979,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**146555313,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7534342,00**
		На примыканий и пересечений					
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
39	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,9330**		**103753,92**	**96799,71**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**810,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**1609,58**
		Итого материалов:				**102028,71**	**95190,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	875,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	7814,01
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**105489,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**990,0000**		**1432,47**	**1418146,53**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**70319,02**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**95972,71**
		Итого материалов:				**1293,39**	**1280460,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	75944,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	119527,29
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**1613618,35**
41	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**990,0000**		**646,02**	**639555,60**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**446,93**
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**80,78**
		Итого материалов:				**645,48**	**639027,89**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,49	482,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,72	51203,06
		Сметная стоимость:				**698,22**	**691241,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2410348,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71576,55**
		Добавить					
		РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010205-0902**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками** Состав работ: 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта	**м3 грунта**	**3779,3811**		**4720,54**	**17840719,66**
		Итого оплата труда:				**3897,52**	**14730213,42**
		Итого эксплуатация машин:				**823,02**	**3110506,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2806,21	10605753,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		602,14	2275717,87
		Сметная стоимость:				**8128,89**	**30722191,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**30722191,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14730213,42**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**231570491,69**

	ИТОГО:				**231570491,69**				
	В том числе :								
	Стоимость оборудования, всего								
	в том числе, оборудование поставки заказчика								
	Временные здания и сооружения			**3,12 %**	**7224999**				
	Итого с временными								**238795491**
	Зимние удорожания			**1,44 %**	**3438655**				
	Итого с зимними удорожаниями								**242234146**
	Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**	**5710051**				**247944197**

1	2	3	4	5	6	7	8				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4851693**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**252788880**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**						**278718522**
		НДС			**12 %**		**33446223**				
		Итого с НДС									**312164745**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов

"____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

"____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол

"____" _____ 2022 год