Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г Кентау 24 км"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 сентября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	20.06.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г Кентау 24 км"	2193142112	227324009	178155545	178155545	-				27278881	254602890
Итого к оплате:										**254602890**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Д.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за сентябрь 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) -0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**18609,6888**		**1540,65**	**28671063,97**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
		Итого оплата труда:				**119,08**	**2215998,00**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**3538680,16**
		Итого материалов:				**1287,29**	**23956043,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	2393277,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	2485147,35
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**33549489,17**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2покрытия**	**15648,0000**		**1362,40**	**21318890,59**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1112812,06**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**1520104,46**
		Итого материалов:				**1223,13**	**19139467,04**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1201837,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	1801658,21
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**24322385,83**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**15648,0000**		**1213,59**	**18990179,93**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**14128,27**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**2553,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**333,64**	**13512539,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**78397749,00**
		РАЗДЕЛ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010205-0902 1101-0205-0902**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками** Состав работ: 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта	**м3 грунта**	**12272,0000**		**4720,54**	**57930466,88**
		Итого оплата труда:				**3897,52**	**47830365,44**
		Итого эксплуатация машин:				**823,02**	**10100101,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2806,21	34437863,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		602,14	7389466,40
		Сметная стоимость:				**8128,89**	**99757796,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**99757796,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50726750,56**
ИТОГО по смете:			Тенге				**178155545,40**

ИТОГО:					**178155545,40**				
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**5558453**				**183713998**
Итого с временными									
Зимние удорожания			**1,44 %**		**2645482**				**186359480**
Итого с зимними удорожаниями									
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**16089013**				**202448493**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3727190**				**206175683**
Итого с непредвиденными работами и затратами									
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**						**227324009**
НДС			**12 %**		**27278881**				**254602890**
Итого с НДС									

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов
"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"_____" _____ 2022 год