Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

Форма

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 сентября 2022 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 2683502 | 18634 | доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г. | 20.06.2022г. | Нац | 01 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км" | 2426777974 | 208603448 | 171607980 | 171607980 | - | | | | 25032414 | 233635862 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **233635862** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Сутибаев
М.П.
"___" _____ 2022 год

**Инженер:**
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"___" _____ 2022 год

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"___" _____ 2022 год

801920

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
**Инженер:** ТОО " Ер-гарант-строй "
**Подрядчик:** ТОО "Корпорация" Береке А"
**Наименование строительства и его адрес:** "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

Форма 2

**АКТ**
**приёмки выполненных работ за сентябрь 2022 года**
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| 1 | **Е11-010205-0902 1101-0205-0902** | **Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками** | **м3 грунта** | **8220,0000** | | **4720,54** | **38802838,80** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками | | | | | |
| | | 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3897,52** | **32037614,40** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **823,02** | **6765224,40** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2806,21 | 23067082,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 602,14 | 4949593,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8128,89** | **66819514,86** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **66819514,86** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| 23 | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** | **м2 покрытия** | **32593,0000** | | **241,60** | **7874414,37** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Приведение фрезы в рабочее положение | | | | | |
| | | 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы | | | | | |
| | | 3. Замена резцов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25,41** | **828230,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **233,89** | **7623176,77** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,05** | **1673,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 27,44 | 894488,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,52 | 701512,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290,57** | **9470415,58** |
| 24 | **С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км на стройплощадку** | **т** | **11244,7000** | | **168,00** | **1889109,60** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,44 | 151128,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **181,44** | **2040238,37** |
| 25 | **Е11-010102-0602 1101-0102-0602** | **Работа на отвале** | **м3 грунта** | **2039,0000** | | **20,16** | **41107,08** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>2. Содержание проездов на отвале<br>3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9,48 | **19331,33** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 17,16 | **34988,12** |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,09 | **175,35** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 6,83 | 13918,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,16 | 4402,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 29,15 | **59427,68** |
| 30 | **Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой** | **м3 уплотненного грунта** | **15649,0000** | | **66,09** | **1034198,44** |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 24,69 | **386371,31** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 66,09 | **1034198,44** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,78 | 278187,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,71 | 104990,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 90,57 | **1417376,64** |
| 31 | **Е11-010201-0108<br>1101-0201-0108<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **15649,0000** | | **32,26** | **504778,06** |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9,36 | **146513,76** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 32,26 | **504778,06** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 6,74 | 105489,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,12 | 48821,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 42,12 | **659089,40** |
| 32 | **Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **15649,0000** | | **79,82** | **1249118,83** |
| | | Состав работ:<br>1. Полив водой | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 24,27 | **379735,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 67,95 | **1063412,15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2,90 | **45382,10** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,47 | 273409,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,78 | 121802,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 105,08 | **1644330,66** |
| 37 | **Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201** | **Надвижка ПРС. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м(10м+40м) в насыпь** | **м3 грунта** | **74600,0000** | | **53,29** | **3975642,88** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 15,76 | **1175755,68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 53,29 | 3975642,88 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,35 | 846544,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,17 | 385774,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 69,81 | 5207961,93 |
| 38 | Е11-010104-0209<br>1101-0104-0209 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **74600,0000** | | **179,26** | **13372616,96** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 53,01 | 3954814,56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 179,26 | 13372616,96 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 38,17 | 2847466,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,39 | 1297606,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 234,82 | 17517690,12 |
| 39 | Е11-010203-0111<br>1101-0203-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. ПРС** | **м2 спланированной площади** | **373000,0000** | | **42,37** | **15802909,65** |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка поверхности со срезкой неровностей<br>2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном<br>3. Планировка основной площадки полотна<br>4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей<br>5. Планировка откосов срезкой<br>6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 27,02 | 10080269,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 19,37 | 7225737,35 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 19,46 | 7257793,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,95 | 1844856,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 66,77 | 24905559,64 |
| 41 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 20 м(10м+10м) в насыпь** | **м3 грунта** | **23285,0000** | | **53,29** | **1240922,85** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 15,76 | 366990,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 53,29 | 1240922,85 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,35 | 264232,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,17 | 120412,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 69,81 | 1625568,28 |
| 42 | Е11-010104-0209<br>1101-0104-0209 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **23285,0000** | | **44,81** | **1043503,30** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13,25 | 308605,42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 44,81 | 1043503,30 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9,54 | 222195,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,35 | 101255,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 58,71 | 1366955,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е11-010102-0301 1101-0102-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | **23285,0000** | | **124,82** | **2906406,22** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,68** | **807484,68** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **118,73** | **2764674,62** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,06** | **1501,88** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 24,97 | 581388,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,98 | 279023,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **161,77** | **3766818,81** |
| 44 | С341-020103-1010 4102-0103- | **Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в отвал** | **т** | **27942,0000** | | **204,00** | **5700168,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,32 | 456013,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220,32** | **6156181,44** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **75837613,68** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18454102,02** |

## На дорожная одежда

## РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 | **Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **4,2536** | | **103753,92** | **441327,67** |
| | | Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **868,84** | **3695,70** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1725,21** | **7338,35** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **102028,71** | **433989,32** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 938,35 | 3991,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8375,38 | 35625,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **113067,65** | **480944,55** |
| 8 | Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **10634,0000** | | **1432,47** | **15232899,14** |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **71,03** | **755325,68** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **96,94** | **1030882,61** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1293,39** | **13753959,32** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 76,71 | 815751,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 120,73 | 1283892,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1629,92** | **17332542,95** |
| **9** | **Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | **м2 покрытия** | **10634,0000** | | **969,02** | **10304597,38** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,68** | **7200,92** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,12** | **1301,60** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **968,22** | **10296094,86** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 0,73 | 7776,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77,58 | 824989,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1047,34** | **11137364,32** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **28950851,82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **766222,30** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **171607980,37** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | | **171607980,37** | | | | |
| **В том числе :** | | | | | | | | | |
| **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения** | | | **3,12 %** | | **5354169** | | | | |
| **Итого с временными** | | | | | | | | | **176962149** |
| **Зимние удорожания** | | | **1,44 %** | | **2548255** | | | | |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **179510404** |
| **Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | **0,317170192** | | **6096114** | | | | **185606518** |
| **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **3590208** | | | | **189196726** |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **208603448** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743** | | | **1,1025743** | | | | | | **233635862** |
| **НДС** | | | **12 %** | | **25032414** | | | | |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов

"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол

"_____" _____ 2022 год