Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 октября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	20.06.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	2780146362	315507489	263695164	263695164	-				37860899	353368388
Итого к оплате:										**353368388**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за октябрь 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
13	С341-020103-1005 4102-0103-	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в насыпь**	т	429,0000		113,00	48477,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	3878,16
		Сметная стоимость:				122,04	52355,16
14	Е11-010102-0210 1101-0102-0210	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	7230,0000		229,64	1660309,42
		Итого оплата труда:				56,24	406594,16
		Итого эксплуатация машин:				222,01	1605130,35
		Итого материалов:				0,11	777,23
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	292747,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	156244,58
		Сметная стоимость:				291,74	2109301,79
15	Е11-010102-0310 1101-0102-0310	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	м3 грунта	7230,0000		333,88	2413927,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**99,65**	**720475,28**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**2308888,93**
		Итого материалов:				**0,13**	**932,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	518742,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	234613,60
		Сметная стоимость:				**438,08**	**3167283,62**
17	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**2184,5651**		**99,69**	**217778,14**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**113336,05**
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**199579,97**
		Итого материалов:				**0,06**	**140,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,35	81601,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,96	23950,41
		Сметная стоимость:				**148,01**	**323330,50**
18	**С341-020103-1008 4102-0103-**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км в насыпь**	**т**	**4259,9019**		**168,00**	**715663,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	57253,08
		Сметная стоимость:				**181,44**	**772916,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6425187,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1240405,49**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
30	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**28236,0000**		**66,09**	**1866037,90**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**697142,32**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**1866037,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	501942,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	189438,43
		Сметная стоимость:				**90,57**	**2557418,80**
31	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**28236,0000**		**32,26**	**910787,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9,36**	**264359,55**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**910787,47**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	190338,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	88090,11
		Сметная стоимость:				**42,12**	**1189216,46**
32	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**28236,0000**		**79,82**	**2253825,76**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**685169,13**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**1918749,14**
		Итого материалов:				**2,90**	**81884,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	493321,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	219771,80
		Сметная стоимость:				**105,08**	**2966919,33**
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**2592,3659**		**66,09**	**171322,18**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**64005,10**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**171322,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	46083,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	17392,47
		Сметная стоимость:				**90,57**	**234798,32**
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**2592,3659**		**45,16**	**117068,00**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**33979,44**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**117068,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	24465,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	11322,66
		Сметная стоимость:				**58,96**	**152855,85**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**2592,3659**		**79,82**	**206925,24**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**62905,83**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**176161,63**
		Итого материалов:				**2,90**	**7517,86**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	45292,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	20177,40
		Сметная стоимость:				**105,08**	**272394,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7373603,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807561,37**
		ИТОГО ПО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Тенге				**13798791,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**632,0000**		**1188,24**	**750968,88**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**227166,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**665139,49**
		Итого материалов:				**2,03**	**1282,96**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	245340,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	79704,72
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**1076013,72**
3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**2569,3112**		**1540,65**	**3958415,77**
		Итого оплата труда:				**119,08**	**305947,54**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**488561,13**
		Итого материалов:				**1287,29**	**3307445,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	330423,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	343107,13
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**4631946,25**
5	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**16767,0000**		**1362,40**	**22843420,16**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1192390,07**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**1628808,25**
		Итого материалов:				**1223,13**	**20508144,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1287781,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	1930496,11
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**26061697,54**
6	Е11-270602-0410 1127-0602-0410	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**16767,0000**		**1213,59**	**20348181,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,90**	**15138,59**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**2736,37**
		Итого материалов:				**1212,52**	**20330306,71**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	16349,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	1629162,51
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**21993693,86**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**12,2812**		**103753,92**	**1274222,64**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**10670,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**21187,65**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1253035,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	11524,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	102859,73
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1388606,41**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**28724,0000**		**1432,47**	**41146303,84**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**2040245,90**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**2784565,74**
		Итого материалов:				**1293,39**	**37151469,59**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	2203465,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	3467981,55
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**46817750,97**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**28724,0000**		**969,02**	**27834235,01**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**19450,74**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**3515,82**
		Итого материалов:				**968,22**	**27811268,45**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	21006,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	2228419,34
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**30083661,15**
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия**	**24000,0000**		**173,38**	**4161144,00**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**1738305,12**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**3423621,60**
		Итого материалов:				**0,20**	**4872,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	1877369,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	483081,08
		Сметная стоимость:				**271,73**	**6521594,61**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12240,0000**		**1667,00**	**20404080,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1632326,40
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**22036406,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**160611370,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5549315,13**
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ					
		Устройство поребрика					
19	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**75,8000**		**1188,24**	**90068,74**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**27245,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**79774,64**
		Итого материалов:				**2,03**	**153,87**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	29425,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	9559,52
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**129053,54**
20	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**92,4760**		**1667,00**	**154157,49**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	12332,60
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**166490,09**
21	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002**	**Установка бортовых камней при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м**	**3120,0000**		**1792,44**	**5592404,38**
		Итого оплата труда:				**730,37**	**2278744,10**
		Итого эксплуатация машин:				**30,44**	**94978,42**
		Итого материалов:				**1043,06**	**3254333,16**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		788,80	2461043,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,50	644275,84
		Сметная стоимость:				**2787,73**	**8697723,85**
22	**С121-040508-9901 2104-0508-**	**Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**49,9200**		**42667,00**	**2129936,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3413,36	170394,93
		Сметная стоимость:				**46080,36**	**2300331,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11293599,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2305989,74**
		ИТОГО ПО дорожная одежда	Тенге				**171904969,96**
		На наружное освещение					

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ					
		Установка опор					
23	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**15,0000**		**7559,89**	**113398,35**
		Итого оплата труда:				**1515,23**	**22728,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,64**	**24999,60**
		Итого материалов:				**5074,70**	**76120,50**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1409,16	21137,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,52	10762,86
		Сметная стоимость:				**9686,58**	**145298,67**
24	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101**	**Заливка фундамента бетоном . Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**37,0000**		**18981,97**	**702332,78**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**52268,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**40301,84**
		Итого материалов:				**16707,43**	**618174,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	47563,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,40	59991,74
		Сметная стоимость:				**21888,88**	**809888,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**955187,12**
		На электроснабжение					
		Переустройство ВЛ10-кВ и электроснабжение					
32	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**35045,00**	**350450,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2803,60	28036,00
		Сметная стоимость:				**37848,60**	**378486,00**
33	С124-040207-1935 2404-0207-	**Траверса ТМ-6**	**шт.**	**5,0000**		**13294,00**	**66470,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1063,52	5317,60
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**71787,60**
34	С124-040207-3943 2404-0207-	**Накладка ОГ-2**	**шт.**	**10,0000**		**1530,00**	**15300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,40	1224,00
		Сметная стоимость:				**1652,40**	**16524,00**
35	С124-040207-3943 2404-0207-	**Накладка ОГ-5**	**шт.**	**5,0000**		**1530,00**	**7650,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,40	612,00
		Сметная стоимость:				**1652,40**	**8262,00**
36	С124-040207-0712 2404-0207-	**Хомут х-1**	**шт.**	**5,0000**		**360,00**	**1800,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	144,00
		Сметная стоимость:				**388,80**	**1944,00**
37	С124-010106-3301 2401-0106-	**Болты с гайками и шайбами**	**т**	**0,0011**		**290538,00**	**319,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23243,04	25,57
		Сметная стоимость:				**313781,04**	**345,16**
38	**С124-040205-2122 2404-0205-**	**КРОНШТЕЙН У-1**	**шт.**	**5,0000**		**4305,00**	**21525,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,40	1722,00
		Сметная стоимость:				**4649,40**	**23247,00**
39	**СТ ПРАЙС ЛИСТКорп.Сна**	**СТЯЖКА Г-1**	**ШТ**	**10,0000**		**5500,00**	**55000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,00	4400,00
		Сметная стоимость:				**5940,00**	**59400,00**
40	**СТ ПРАЙС ЛИСТКорп.Сна**	**ПРОВОДНИК ЗП-1**	**ШТ**	**5,0000**		**1178,57**	**5892,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,29	471,43
		Сметная стоимость:				**1272,86**	**6364,29**
41	**С124-040102-0232 2404-0102-**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**5,0000**		**2967,00**	**14835,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,36	1186,80
		Сметная стоимость:				**3204,36**	**16021,80**
42	**С124-040109-0402 2404-0109-**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**5,0000**		**54,00**	**270,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,32	21,60
		Сметная стоимость:				**58,32**	**291,60**
43	**С124-040204-1202 2404-0204-**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**513,00**	**5130,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,04	410,40
		Сметная стоимость:				**554,04**	**5540,40**
44	**С124-040204-1302 2404-0204-**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**386,00**	**5790,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,88	463,20
		Сметная стоимость:				**416,88**	**6253,20**
45	**С124-040106-0106 2404-0106-**	**Изоляторы подвесные стеклянные**	**шт.**	**60,0000**		**3203,00**	**192180,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,24	15374,40
		Сметная стоимость:				**3459,24**	**207554,40**
46	**С124-040203-0301 2404-0203-**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**2899,00**	**86970,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,92	6957,60
		Сметная стоимость:				**3130,92**	**93927,60**
47	**С124-040201-0203 2404-0201-**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**1153,00**	**34590,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,24	2767,20
		Сметная стоимость:				**1245,24**	**37357,20**
48	**С124-040201-0761 2404-0201-**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**697,00**	**20910,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,76	1672,80
		Сметная стоимость:				**752,76**	**22582,80**
49	**Е11-330107-0109 1133-0107-0109**	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка** Состав работ:	**м3 сборных железобетон**	**0,6000**		**7297,48**	**4378,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка, крепление и выверка конструкций 2. Установка анкеров в петли анкерных плит					
		Итого оплата труда:				**5098,71**	**3059,23**
		Итого эксплуатация машин:				**3493,96**	**2096,38**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4078,97	2447,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		910,12	546,07
		Сметная стоимость:				**12286,57**	**7371,94**
50	**С121-040408-0101 2104-0408-**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**3364,00**	**40368,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,12	3229,44
		Сметная стоимость:				**3633,12**	**43597,44**
51	**Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**1,8433**		**104715,32**	**193025,23**
		Итого оплата труда:				**68182,92**	**125683,85**
		Итого эксплуатация машин:				**52035,00**	**95917,85**
		Итого материалов:				**2216,42**	**4085,59**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		54546,34	100547,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12740,93	23485,78
		Сметная стоимость:				**172002,58**	**317058,09**
52	**С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**1,3000**		**977560,00**	**1270828,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78204,80	101666,24
		Сметная стоимость:				**1055764,80**	**1372494,24**
53	**С123-061004-0104 2306-1004-0104 РСНБ РК**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,1210**		**985682,00**	**119267,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78854,56	9541,40
		Сметная стоимость:				**1064536,56**	**128808,92**
54	**Е11-010205-0405 1101-0205-0405**	**Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**150,0000**		**1036,04**	**155406,00**
		Итого оплата труда:				**1036,04**	**155406,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		745,95	111892,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,56	21383,87
		Сметная стоимость:				**1924,55**	**288682,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**150,0000**		**814,54**	**122180,40**
		Итого оплата труда:				**814,54**	**122180,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	87969,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	16812,02
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**226962,31**
56	Е11-330105-1102 1133-0105-1102	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м** Состав работ: 1. Установка и заглубление заземлителей 2. Приварка шин к заземлителям	**1 заземлител**	**58,0000**		**1883,83**	**109262,18**
		Итого оплата труда:				**702,83**	**40764,14**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**2971,92**
		Итого материалов:				**1129,76**	**65526,12**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		562,26	32611,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,69	11349,88
		Сметная стоимость:				**2641,78**	**153223,37**
57	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**58,0000**		**4548,98**	**263840,88**
		Итого оплата труда:				**1150,45**	**66726,39**
		Итого эксплуатация машин:				**201,00**	**11657,71**
		Итого материалов:				**3255,39**	**188812,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		828,33	48043,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,18	24950,71
		Сметная стоимость:				**5807,49**	**336834,59**
58	Е11-080101-0203 1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**14,0000**		**4406,59**	**61692,26**
		Итого оплата труда:				**1515,23**	**21213,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,64**	**23332,96**
		Итого материалов:				**1921,40**	**26899,60**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1409,16	19728,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,26	6513,64
		Сметная стоимость:				**6281,01**	**87934,20**
59	Е11-330208-0103 1133-0208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода	**комплект**	**3,0000**		**13976,66**	**41929,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Устройство заземляющих спусков					
		Итого оплата труда:				**11452,99**	**34358,97**
		Итого эксплуатация машин:				**4017,28**	**12051,84**
		Итого материалов:				**113,04**	**339,13**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		9162,39	27487,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1851,12	5553,37
		Сметная стоимость:				**24990,18**	**74970,54**
60	**51-080301-1101 5108-0301-1101**	**Разъединитель РЛНД-1-10**	**шт.**	**3,0000**		**58169,00**	**174507,00**
		Переустройство ЛЭП -35кВ					
83	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж опоры** Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована	**шт.**	**1,0000**		**2639,92**	**2639,92**
		Итого оплата труда:				**1771,32**	**1771,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1706,80**	**1706,80**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1417,06	1417,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,56	324,56
		Сметная стоимость:				**4381,53**	**4381,53**
84	**Е11-330210-0101 1133-0210-0101**	**Провода ВЛ 0-38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры (1 опора 3провод)** Состав работ: 1. Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты	**шт.**	**3,0000**		**2542,26**	**7626,78**
		Итого оплата труда:				**1800,65**	**5401,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1255,75**	**3767,25**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1440,52	4321,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,62	955,87
		Сметная стоимость:				**4301,40**	**12904,21**
85	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101**	**Опоры промежуточная железобетонная двухцепная ПБ35-3.1 Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1,0000**		**6712,05**	**6712,05**
		Итого оплата труда:				**4794,60**	**4794,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,90**	**2974,90**
		Итого материалов:				**398,69**	**398,69**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3835,68	3835,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,82	843,82
		Сметная стоимость:				**11391,55**	**11391,55**
86	**С121-040405-0301 2104-0405-0301 РСНБ РК**	**Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22.1-1.3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**320453,00**	**320453,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25636,24	25636,24
		Сметная стоимость:				**346089,24**	**346089,24**
110	**Е11-330204-0301 1133-0204-0301**	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска** Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка проводов и тросов 3. Соединение проводов и тросов 4. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры 5. Натягивание и крепление проводов и тросов 6. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы 7. Установка гасителей вибрации 8. Изготовление петель и полупетель 9. Соединение полупетель на опоре	**км линии**	**0,4290**		**282587,89**	**121230,21**
		Итого оплата труда:				**176899,90**	**75890,06**
		Итого эксплуатация машин:				**141645,96**	**60766,12**
		Итого материалов:				**2621,93**	**1124,81**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		141519,92	60712,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33928,63	14555,38
		Сметная стоимость:				**458036,44**	**196497,63**
111	**С123-061004-0110 2306-1004-0110 РСНБ РК**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,2020**		**1048013,00**	**211698,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83841,04	16935,89
		Сметная стоимость:				**1131854,04**	**228634,52**
96	**С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0123**		**218090,00**	**2686,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17447,20	214,95
		Сметная стоимость:				**235537,20**	**2901,82**
97	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1,0000**		**4061,94**	**4061,94**
		Итого оплата труда:				**1150,45**	**1150,45**
		Итого эксплуатация машин:				**201,00**	**201,00**
		Итого материалов:				**2768,35**	**2768,35**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		828,33	828,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,22	391,22
		Сметная стоимость:				**5281,49**	**5281,49**
98	**Е11-010205-0405 1101-0205-0405**	**Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**7,0000**		**1036,04**	**7252,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1036,04**	**7252,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		745,95	5221,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,56	997,91
		Сметная стоимость:				**1924,55**	**13471,84**
99	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**7,0000**		**814,54**	**5701,75**
		Итого оплата труда:				**814,54**	**5701,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	4105,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	784,56
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**10591,57**
100	**Е11-330105-1102 1133-0105-1102**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м** Состав работ: 1. Установка и заглубление заземлителей 2. Приварка шин к заземлителям	**1 заземлител**	**1,0000**		**1883,83**	**1883,83**
		Итого оплата труда:				**702,83**	**702,83**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**51,24**
		Итого материалов:				**1129,76**	**1129,76**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		562,26	562,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,69	195,69
		Сметная стоимость:				**2641,78**	**2641,78**
101	**С124-040207-1923 2404-0207-**	**Траверсы ТВ250**	**шт.**	**1,0000**		**76403,00**	**76403,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6112,24	6112,24
		Сметная стоимость:				**82515,24**	**82515,24**
102	**С124-040207-1924 2404-0207-**	**Траверсы ТВ255**	**шт.**	**2,0000**		**83478,00**	**166956,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6678,24	13356,48
		Сметная стоимость:				**90156,24**	**180312,48**
103	**С123-061709-1006 2306-1709-**	**Заземляющий стержень ЗП250**	**комплект**	**2,0000**		**11105,00**	**22210,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,40	1776,80
		Сметная стоимость:				**11993,40**	**23986,80**
104	**С121-130201-0801 2113-0201-**	**Болты нестандартные для конструкций связи**	**т**	**0,0128**		**1048708,00**	**13423,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83896,64	1073,88
		Сметная стоимость:				**1132604,64**	**14497,34**
105	**С121-060208-0501 2106-0208-**	**Лестницы Л250-251**	**т**	**0,0129**		**544347,00**	**7011,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43547,76	560,90
		Сметная стоимость:				**587894,76**	**7572,08**
106	**С124-040207-0711 2404-0207-**	**Полухомуты**	**т**	**0,0865**		**106821,00**	**9237,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8545,68	739,03
		Сметная стоимость:				**115366,68**	**9976,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	С124-040205-2128 2404-0205-	**Узел крепления**	**шт**	**3,0000**		**1123,00**	**3369,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	269,52
		Сметная стоимость:				**1212,84**	**3638,52**
108	С124-040106-0106 2404-0106-	**Изоляторы подвесные стеклянные**	**шт.**	**9,0000**		**3203,00**	**28827,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,24	2306,16
		Сметная стоимость:				**3459,24**	**31133,16**
109	С124-040201-0204 2404-0201-	**Ушки однолапчатые типа У1-6-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1646,00**	**4938,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,68	395,04
		Сметная стоимость:				**1777,68**	**5333,04**
110	С124-040202-0111 2404-0202-	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1419,00**	**4257,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,52	340,56
		Сметная стоимость:				**1532,52**	**4597,56**
		Переустройство ЛЭП -110кВ					
111	Е11-330210-0301 1133-0210-0301	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж опоры** Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована	**шт.**	**4,0000**		**2639,92**	**10559,68**
		Итого оплата труда:				**1771,32**	**7085,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1706,80**	**6827,20**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1417,06	5668,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,56	1298,23
		Сметная стоимость:				**4381,53**	**17526,14**
112	Е11-330210-0101 1133-0210-0101	**Провода ВЛ 0-38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры (1 опора 3провод)** Состав работ: 1. Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты	**шт.**	**12,0000**		**2542,26**	**30507,12**
		Итого оплата труда:				**1800,65**	**21607,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1255,75**	**15069,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1440,52	17286,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,62	3823,47
		Сметная стоимость:				**4301,40**	**51616,83**
113	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	**Опоры промежуточная железобетонная двухцепная ПБ35-3.1 Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**4,0000**		**6712,05**	**26848,19**
		Итого оплата труда:				**4794,60**	**19178,40**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,90**	**11899,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**398,69**	**1594,75**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3835,68	15342,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,82	3375,27
		Сметная стоимость:				**11391,55**	**45566,19**
114	**С121-040405-0301 2104-0405-0301 РСНБ РК**	**Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22.1-1.3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**320453,00**	**1281812,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25636,24	102544,96
		Сметная стоимость:				**346089,24**	**1384357,00**
115	**Е11-330204-0301 1133-0204-0301**	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска** Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка проводов и тросов 3. Соединение проводов и тросов 4. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры 5. Натягивание и крепление проводов и тросов 6. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы 7. Установка гасителей вибрации 8. Изготовление петель и полупетель 9. Соединение полупетель на опоре	**км линии**	**1,1610**		**282587,89**	**328084,54**
		Итого оплата труда:				**176899,90**	**205380,78**
		Итого эксплуатация машин:				**141645,96**	**164450,96**
		Итого материалов:				**2621,93**	**3044,07**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		141519,92	164304,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33928,63	39391,13
		Сметная стоимость:				**458036,44**	**531780,31**
116	**С123-061004-0110 2306-1004-0110 РСНБ РК**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,5468**		**1048013,00**	**573086,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83841,04	45846,88
		Сметная стоимость:				**1131854,04**	**618932,88**
117	**Е11-010205-0405 1101-0205-0405**	**Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**28,0000**		**1036,04**	**29009,12**
		Итого оплата труда:				**1036,04**	**29009,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		745,95	20886,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,56	3991,65
		Сметная стоимость:				**1924,55**	**53887,34**
118	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**28,0000**		**814,54**	**22807,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**814,54**	**22807,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	16421,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	3138,24
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**42366,30**
119	**Е11-010205-0405 1101-0205-0405**	**Копание вручную для заземляющей полосы** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**95,0000**		**1036,04**	**98423,80**
		Итого оплата труда:				**1036,04**	**98423,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		745,95	70865,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,56	13543,11
		Сметная стоимость:				**1924,55**	**182832,05**
120	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502**	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**95,0000**		**814,54**	**77380,92**
		Итого оплата труда:				**814,54**	**77380,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,47	55714,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	10647,61
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**143742,80**
121	**Е11-330105-1102 1133-0105-1102**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м** Состав работ: 1. Установка и заглубление заземлителей 2. Приварка шин к заземлителям	**1 заземлител**	**4,0000**		**1883,83**	**7535,32**
		Итого оплата труда:				**702,83**	**2811,32**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**204,96**
		Итого материалов:				**1129,76**	**4519,04**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		562,26	2249,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,69	782,75
		Сметная стоимость:				**2641,78**	**10567,13**
122	**С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0493**		**218090,00**	**10747,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17447,20	859,80
		Сметная стоимость:				**235537,20**	**11607,27**
123	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**4,0000**		**4061,94**	**16247,77**
		Итого оплата труда:				**1150,45**	**4601,82**
		Итого эксплуатация машин:				**201,00**	**803,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2768,35**	**11073,39**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		828,33	3313,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,22	1564,89
		Сметная стоимость:				**5281,49**	**21125,97**
124	**Е11-330105-0301 1133-0105-0301**	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерногопролета до 1 км** Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка тросов 3. Уборка тросов в землю при пересечении дорог 4. Сращивание тросов 5. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах 6. Подъем тросов на промежуточные опоры 7. Перекладка тросов из роликов в зажимы 8. Изготовление и соединение петель на опоре 9. Установка гасителей вибрации	**км линии**	**0,3980**		**48112,05**	**19148,60**
		Итого оплата труда:				**36702,55**	**14607,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14881,05**	**5922,66**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		29362,04	11686,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6197,93	2466,78
		Сметная стоимость:				**83672,02**	**33301,46**
125	**С121-050310-1103 2105-0310-1103 РСНБ РК 2015**	**Канат стальной одинарной свивкитипа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)**	**10 м**	**39,8000**		**12246,00**	**487390,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		979,68	38991,26
		Сметная стоимость:				**13225,68**	**526382,06**
126	**С124-040205-2128 2404-0205-**	**Узел крепления**	**шт**	**36,0000**		**1123,00**	**40428,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	3234,24
		Сметная стоимость:				**1212,84**	**43662,24**
127	**С124-040201-0109 2404-0201-**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**569,00**	**20484,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,52	1638,72
		Сметная стоимость:				**614,52**	**22122,72**
128	**С124-040106-0107 2404-0106-**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**144,0000**		**3125,00**	**450000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,00	36000,00
		Сметная стоимость:				**3375,00**	**486000,00**
129	**С124-040201-0203 2404-0201-**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**1153,00**	**41508,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,24	3320,64
		Сметная стоимость:				**1245,24**	**44828,64**
130	**С124-040202-0111 2404-0202-**	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**1419,00**	**51084,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,52	4086,72
		Сметная стоимость:				**1532,52**	**55170,72**
131	**С124-040202-0110 2404-0202-**	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**1334,00**	**48024,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,72	3841,92
		Сметная стоимость:				**1440,72**	**51865,92**
132	**С124-040204-1502 2404-0204-**	**Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**484,00**	**17424,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,72	1393,92
		Сметная стоимость:				**522,72**	**18817,92**
133	**С124-040204-0601 2404-0204-**	**Зажимы соединительные СВС-50-3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**72,0000**		**402,00**	**28944,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,16	2315,52
		Сметная стоимость:				**434,16**	**31259,52**
134	**С124-040207-1923 2404-0207-**	**Траверсы ТВ250**	**шт.**	**4,0000**		**76403,00**	**305612,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6112,24	24448,96
		Сметная стоимость:				**82515,24**	**330060,96**
135	**С124-040207-1924 2404-0207-**	**Траверсы ТВ255**	**шт.**	**8,0000**		**83478,00**	**667824,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6678,24	53425,92
		Сметная стоимость:				**90156,24**	**721249,92**
136	**С121-130201-0801 2113-0201-**	**Болты нестандартные для конструкций связи**	**т**	**0,0512**		**1048708,00**	**53693,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83896,64	4295,51
		Сметная стоимость:				**1132604,64**	**57989,36**
137	**С124-040207-0711 2404-0207-**	**Полухомуты**	**т**	**0,3459**		**106821,00**	**36951,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8545,68	2956,12
		Сметная стоимость:				**115366,68**	**39907,64**
138	**С124-040205-2128 2404-0205-**	**Узел крепления**	**шт**	**12,0000**		**1123,00**	**13476,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	1078,08
		Сметная стоимость:				**1212,84**	**14554,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10959765,50**
		Добавить					
		РАЗДЕЛ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010205-0902 1101-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками** Состав работ: 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта	**м3 грунта**	**8129,0000**		**4720,54**	**38373269,66**
		Итого оплата труда:				**3897,52**	**31682940,08**
		Итого эксплуатация машин:				**823,02**	**6690329,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2806,21	22811716,86
		Сметная прибыль (Н30=8)		8		602,14	4894798,92
		Сметная стоимость:				**8128,89**	**66079785,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				65031158,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				4049947,81
	ИТОГО по смете:		Тенге				263695164,04

ИТОГО:			263695164,04			
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего						
в том числе, оборудование поставки заказчика						
Временные здания и сооружения		3,12 %	8227289			
Итого с временными						271922453
Зимние удорожания		1,44 %	3915683			
Итого с зимними удорожаниями						275838136
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		0,317170192	4800409			280638546
Непредвиденные работы и затраты		2 %	5516763			
Итого с непредвиденными работами и затратами						286155308
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743		1,1025743				315507489
НДС		12 %	37860899			
Итого с НДС						353368388

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Н.Алпысбаев
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов
"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"_____" _____ 2022 год