Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	20.06.2022г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	3110729111	44994994	38125165	38125165	-				5399399	50394394
Итого к оплате:										**50394394**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Султанбаев
М.П.
"____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Установка металлического барьерного ограждения					
72	**Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м** Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов	**м**	**1248,0000**		**538,96**	**672619,41**
		Итого оплата труда:				**329,99**	**411828,54**
		Итого эксплуатация машин:				**250,59**	**312739,89**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		356,39	444774,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,63	89391,54
		Сметная стоимость:				**966,98**	**1206785,78**
73	**С121-060209-0201 2106-0209-**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**32,9780**		**600172,00**	**19792472,22**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48013,76	1583397,78
		Сметная стоимость:				**648185,76**	**21375869,99**
74	**С124-010202-0105 2401-0202-**	**Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**624,0000**		**14705,00**	**9175920,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1176,40	734073,60
		Сметная стоимость:				**15881,40**	**9909993,60**
75	**С124-010202-0401 2401-0202-**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**622,0000**		**808,00**	**502576,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,64	40206,08
		Сметная стоимость:				**872,64**	**542782,08**
76	**С124-010202-0306 2401-0202-**	**Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**2411,0000**		**2223,00**	**5359653,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,52	109224,96
		Сметная стоимость:				**1181,52**	**1474537,00**
78	**С121-130201-0315 2113-0201-**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**1492,0000**		**187,00**	**279004,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,96	22320,32
		Сметная стоимость:				**201,96**	**301324,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**38125164,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411828,54**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38125164,73**

ИТОГО:			**38125164,73**	
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего				
в том числе, оборудование поставки заказчика				
Временные здания и сооружения		**3,12 %**	**1189505**	
Итого с временными				**39314670**
Зимние удорожания		**1,44 %**	**566131**	
Итого с зимними удорожаниями				**39880801**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**0,317170192**	**130620**	**40011421**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**797616**	
Итого с непредвиденными работами и затратами				**40809037**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743		**1,1025743**		**44994995**
НДС		**12 %**	**5399399**	
Итого с НДС				**50394394**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов
"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол
"_____" _____ 2022 год