Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 декабря 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	20.06.2022г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	3249254498	123683381	103639346	103639346	-				14842006	138525386,54
Итого к оплате:										**138525386,54**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Сутибаев
М.П.
"____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за декабрь 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
10	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**12,5892**		**103753,92**	**1306178,85**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**10938,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**21719,01**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1284459,84**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	11813,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	105439,35
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1423431,24**
11	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**41964,0000**		**1375,31**	**57713518,83**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**2980674,00**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**4068079,54**
		Итого материалов:				**1236,23**	**51877311,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	3219127,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,16	4874611,74
		Сметная стоимость:				**1568,18**	**65807258,45**
12	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**41964,0000**		**308,68**	**12953652,30**
		Итого оплата труда:				**0,23**	**9472,11**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**1812,84**
		Итого материалов:				**308,42**	**12942367,35**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,24	10229,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,71	1037110,58
		Сметная стоимость:				**333,64**	**14000992,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см**	**м2 покрытия**	**18831,0000**		173,38	**3264937,61**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				72,43	**1363917,65**
		Итого эксплуатация машин:				142,65	**2686259,10**
		Итого материалов:				0,20	**3822,69**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	1473031,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	379037,49
		Сметная стоимость:				271,73	**5117006,17**
14	С121-010601-0101 2101-0601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9604,0000**		1667,00	**16009868,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1280789,44
		Сметная стоимость:				1800,36	**17290657,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**103639346,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4365001,73**
	ИТОГО по смете		Тенге				**103639346,06**

ИТОГО:			**103639346,06**	
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего				
в том числе, оборудование поставки заказчика				
Временные здания и сооружения	**3,12 %**	**3233548**		**106872894**
Итого с временными				
Зимние удорожания	**1,44 %**	**1538970**		**108411863**
Итого с зимними удорожаниями				
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**0,317170192**	**1596812**		**110008675**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**2168237**		**112176913**
Итого с непредвиденными работами и затратами				**123683381**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743	**1,1025743**			
НДС	**12 %**	**14842006**		**138525386,54**
Итого с НДС				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов

"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

_____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Гл.инж.ТОО "Алматы-Жоол"
М.П. _____ Б. Ербол

"_____" _____ 2022 год