Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №16
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 декабря 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	20.06.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	3392320628	127737616	106000321	106000321	-				15328514	143066130
Итого к оплате:										**143066130**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за декабрь 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**25913,0000**		**173,38**	**4492821,85**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**1876862,52**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**3696512,77**
		Итого материалов:				**0,20**	**5260,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	2027011,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	521586,67
		Сметная стоимость:				**271,73**	**7041420,00**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12929,7419**		**1667,00**	**21553879,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1724310,38
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**23278190,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30319610,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1876862,52**
		На Наружное освещение					
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ					
		Установка опор					
23	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**30,0000**		**7559,89**	**226796,70**
		Итого оплата труда:				**1515,23**	**45456,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,64**	**49999,20**
		Итого материалов:				**5074,70**	**152241,00**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1409,16	42274,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,52	21525,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9686,58	290597,35
24	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101**	**Заливка фундамента бетоном . Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**71,0000**		**18981,97**	**1347719,66**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**100298,16**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**77335,97**
		Итого материалов:				**16707,43**	**1186227,39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	91271,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,40	115119,28
		Сметная стоимость:				**21888,88**	**1554110,27**
25	**Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м** Состав работ: 1. Бурение котлована 2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована 3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м 4. Строповка опоры 5. Установка опоры подъемным краном	**опора**	**142,0000**		**7307,32**	**1037639,44**
		Итого оплата труда:				**4476,33**	**635638,86**
		Итого эксплуатация машин:				**4824,40**	**685064,80**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3581,06	508511,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,07	123692,04
		Сметная стоимость:				**11759,45**	**1669842,57**
27	**ПрайсТОО"Global**	**Опора освещения стальная граненная коническая фланцевая(СГКФ)с покрытием горячее цинкование Н=9м**	**шт**	**144,0000**		**67678,57**	**9745714,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5414,29	779657,14
		Сметная стоимость:				**73092,86**	**10525371,43**
28	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301**	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1** Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	**шт**	**121,0000**		**11440,78**	**1384334,83**
		Итого оплата труда:				**6411,22**	**775757,62**
		Итого эксплуатация машин:				**5874,15**	**710772,15**
		Итого материалов:				**1208,65**	**146247,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4616,08	558545,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,55	155430,43
		Сметная стоимость:				**17341,41**	**2098310,74**
29	**Ц13-080205-0302 1308-0205-0302**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников** Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	**шт.**	**20,0000**		**14343,80**	**286876,07**
		Итого оплата труда:				**8243,13**	**164862,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				6947,25	138945,00
		Итого материалов:				1581,65	31633,07
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5935,05	118701,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,31	32446,17
		Сметная стоимость:				21901,17	438023,32
30	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 3(2+1=3). Монтаж на опорах для светильников** Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	**шт.**	**3,0000**		14343,80	43031,41
		Итого оплата труда:				8243,13	24729,39
		Итого эксплуатация машин:				6947,25	20841,75
		Итого материалов:				1581,65	4744,96
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5935,05	17805,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,31	4866,93
		Сметная стоимость:				21901,17	65703,50
31	С121-060401-0101 2106-0401-	**Кронштейны**	**т**	**1,4400**		463218,00	667033,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37057,44	53362,71
		Сметная стоимость:				500275,44	720396,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17362355,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				1746743,53
		На Водосбросы					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ					
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**314,8900**		190,77	60070,34
		Итого оплата труда:				53,71	16913,72
		Итого эксплуатация машин:				180,93	56973,83
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	12177,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	5779,86
		Сметная стоимость:				247,79	78028,07
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,6992**		3014,69	8137,25
		Итого оплата труда:				3014,69	8137,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2170,58	5858,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,82	1119,69
		Сметная стоимость:				**5600,08**	**15115,75**
3	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном**	**314,8900**		**1750,56**	**551232,61**
		Итого оплата труда:				**539,42**	**169859,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,19**	**486250,02**
		Итого материалов:				**2,03**	**639,23**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		582,58	183448,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,65	58774,45
		Сметная стоимость:				**2519,79**	**793455,13**
4	**С121-010201-0603 2101-0201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**396,7614**		**2340,00**	**928421,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,20	74273,73
		Сметная стоимость:				**2527,20**	**1002695,41**
5	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**714,5900**		**14044,36**	**10035962,79**
		Итого оплата труда:				**5568,32**	**3979067,65**
		Итого эксплуатация машин:				**5576,64**	**3985009,00**
		Итого материалов:				**5011,63**	**3581259,25**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	4297393,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	1146668,47
		Сметная стоимость:				**21662,81**	**15480024,31**
6	**С121-040502-0102 2104-0502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-22-75 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4828,0000**		**5878,00**	**28378984,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,24	2270318,72
		Сметная стоимость:				**6348,24**	**30649302,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48018621,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4173977,93**
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА ОБОЧИНЕ					
		ВОДОСБРОСЫ ОДНОСТОРОННИЕ					
7	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов	**м3 материала основания в плотном**	**50,1000**		**1750,56**	**87702,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				539,42	27025,16
		Итого эксплуатация машин:				1544,19	77363,92
		Итого материалов:				2,03	101,70
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		582,58	29187,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,65	9351,20
		Сметная стоимость:				2519,79	126241,23
8	С121-010201-0603 2101-0201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**63,1260**		**2340,00**	**147714,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,20	11817,19
		Сметная стоимость:				**2527,20**	**159532,03**
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная толщиной 8см. Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**13,7000**		**4007,35**	**54900,65**
		Итого оплата труда:				1412,65	19353,31
		Итого эксплуатация машин:				1089,24	14922,57
		Итого материалов:				1732,81	23739,47
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	17611,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		423,43	5800,97
		Сметная стоимость:				5716,29	78313,14
10	С121-020101-2719 2102-0101-	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**13,9740**		**18198,00**	**254298,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,84	20343,91
		Сметная стоимость:				19653,84	274642,76
11	Е11-270201-0501 1127-0201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**6,2000**		**14044,36**	**87075,06**
		Итого оплата труда:				5568,32	34523,60
		Итого эксплуатация машин:				5576,64	34575,15
		Итого материалов:				5011,63	31072,09
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	37285,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	9948,84
		Сметная стоимость:				21662,81	134309,40
12	С121-040502-0106 2104-0502-	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-22-40 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**164,0000**		**2980,00**	**488720,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,40	39097,60
		Сметная стоимость:				3218,40	527817,60
13	Е11-270201-0501 1127-0201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**13,1000**		**14044,36**	**183981,18**
		Итого оплата труда:				5568,32	72945,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5576,64	73053,94
		Итого материалов:				**5011,63**	**65652,33**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	78780,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	21020,94
		Сметная стоимость:				**21662,81**	**283782,75**
14	С121-040502-0110 2104-0502-	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**164,0000**		**4021,00**	**659444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,68	52755,52
		Сметная стоимость:				**4342,68**	**712199,52**
						ВОДОСБРОСЫ ДВУСТОРОННИЕ	
15	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном**	**3,6000**		**1750,56**	**6302,00**
		Итого оплата труда:				**539,42**	**1941,93**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,19**	**5559,08**
		Итого материалов:				**2,03**	**7,31**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		582,58	2097,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,65	671,94
		Сметная стоимость:				**2519,79**	**9071,23**
16	С121-010201-0603 2101-0201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,5360**		**2340,00**	**10614,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,20	849,14
		Сметная стоимость:				**2527,20**	**11463,38**
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная толщиной 8см. Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**1,0000**		**4007,35**	**4007,35**
		Итого оплата труда:				**1412,65**	**1412,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,24**	**1089,24**
		Итого материалов:				**1732,81**	**1732,81**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	1285,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		423,43	423,43
		Сметная стоимость:				**5716,29**	**5716,29**
18	С121-020101-2719 2102-0101-	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0200**		**18198,00**	**18561,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,84	1484,96
		Сметная стоимость:				**19653,84**	**20046,92**
19	Е11-270201-0501 1127-0201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**0,7900**		**14044,36**	**11095,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				5568,32	4398,97
		Итого эксплуатация машин:				5576,64	4405,54
		Итого материалов:				**5011,63**	**3959,19**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	4750,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	1267,68
		Сметная стоимость:				**21662,81**	**17113,62**
20	**С121-040502-0106 2104-0502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-22-40 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**21,0000**		**2980,00**	**62580,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,40	5006,40
		Сметная стоимость:				**3218,40**	**67586,40**
21	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**0,9600**		**14044,36**	**13482,59**
		Итого оплата труда:				5568,32	5345,59
		Итого эксплуатация машин:				5576,64	5353,57
		Итого материалов:				**5011,63**	**4811,16**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	5773,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	1540,47
		Сметная стоимость:				**21662,81**	**20796,29**
22	**С121-040502-0110 2104-0502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**4021,00**	**48252,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,68	3860,16
		Сметная стоимость:				**4342,68**	**52112,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2500744,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166946,23**
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ЛОТКОВ ПО ОТКОСУ НАСЫПИ					
23	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**81,0000**		**2512,24**	**203491,44**
		Итого оплата труда:				**2512,24**	**203491,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1808,81	146513,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,68	28000,42
		Сметная стоимость:				**4666,74**	**378005,70**
24	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном**	**21,3000**		**1750,56**	**37286,84**
		Итого оплата труда:				**539,42**	**11489,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1544,19	32891,25
		Итого материалов:				2,03	43,24
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		582,58	12408,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,65	3975,66
		Сметная стоимость:				2519,79	53671,42
25	С121-010201-0603 2101-0201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**26,8380**		**2340,00**	**62800,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,20	5024,07
		Сметная стоимость:				2527,20	67824,99
26	Е11-270201-0501 1127-0201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**17,8000**		**14044,36**	**249989,70**
		Итого оплата труда:				5568,32	99116,14
		Итого эксплуатация машин:				5576,64	99264,14
		Итого материалов:				5011,63	89206,98
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	107045,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	28562,81
		Сметная стоимость:				21662,81	385597,94
27	С121-040502-0203 2104-0502-	**Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**811,0000**		**2057,00**	**1668227,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,56	133458,16
		Сметная стоимость:				2221,56	1801685,16
28	Е11-010205-0503 1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**13,1000**		**1165,23**	**15264,51**
		Итого оплата труда:				1165,23	15264,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		838,97	10990,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,34	2100,40
		Сметная стоимость:				2164,53	28355,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2715140,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				329361,83
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ГАСИТЕЛЯ У ПОДОШВЫ НАСЫПИ					
29	Е11-010205-0303 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**6,2400**		**2512,24**	**15676,38**
		Итого оплата труда:				2512,24	15676,38
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1808,81	11286,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,68	2157,07
		Сметная стоимость:				4666,74	29120,44

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном	25,3500		1750,56	44376,60
		Итого оплата труда:				539,42	13674,41
		Итого эксплуатация машин:				1544,19	39145,22
		Итого материалов:				2,03	51,46
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		582,58	14768,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,65	4731,60
		Сметная стоимость:				2519,79	63876,55
31	С121-010201-0603 2101-0201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	31,9410		2340,00	74741,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,20	5979,36
		Сметная стоимость:				2527,20	80721,30
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная толщиной 10см. Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	26,4225		4007,35	105884,13
		Итого оплата труда:				1412,65	37325,75
		Итого эксплуатация машин:				1089,24	28780,42
		Итого материалов:				1732,81	45785,12
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1285,51	33966,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		423,43	11188,04
		Сметная стоимость:				5716,29	151038,60
33	С121-020101-2719 2102-0101-	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	26,9510		18198,00	490453,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,84	39236,27
		Сметная стоимость:				19653,84	529689,66
34	Е11-270201-0801 1127-0201-0801	**Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство** Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки 2. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит	гаситель	39,0000		30663,03	1195858,17
		Итого оплата труда:				20092,04	783589,56
		Итого эксплуатация машин:				16861,03	657580,17
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		21699,40	846276,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4188,99	163370,79
		Сметная стоимость:				56551,43	2205505,69
35	С121-040502-0301 2104-0502-	**Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	39,0000		4989,00	194571,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,12	15565,68
		Сметная стоимость:				5388,12	210136,68
36	Е11-270201-0501 1127-0201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	18,7200		14044,36	262910,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)					
		Итого оплата труда:				**5568,32**	**104239,00**
		Итого эксплуатация машин:				5576,64	104394,64
		Итого материалов:				**5011,63**	**93817,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	112578,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	30039,09
		Сметная стоимость:				**21662,81**	**405527,72**
37	**С121-040502-0110 2104-0502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**234,0000**		**4021,00**	**940914,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,68	75273,12
		Сметная стоимость:				**4342,68**	**1016187,12**
38	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101**	**Бетонный растекатель. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1200**		**24604,88**	**2952,59**
		Итого оплата труда:				**4399,18**	**527,90**
		Итого эксплуатация машин:				**978,22**	**117,39**
		Итого материалов:				**19568,46**	**2348,22**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4003,25	480,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2288,65	274,64
		Сметная стоимость:				**30896,78**	**3707,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4695511,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**955032,99**
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ГАСИТЕЛЯ В КЮВЕТЕ					
39	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,2500**		**2512,24**	**3140,30**
		Итого оплата труда:				**2512,24**	**3140,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1808,81	2261,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,68	432,11
		Сметная стоимость:				**4666,74**	**5833,42**
40	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном**	**1,2500**		**1750,56**	**2188,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				539,42	674,28
		Итого эксплуатация машин:				1544,19	1930,24
		Итого материалов:				**2,03**	**2,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		582,58	728,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,65	233,31
		Сметная стоимость:				2519,79	3149,73
41	С121-010201-0603 2101-0201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5750**		**2340,00**	**3685,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,20	294,84
		Сметная стоимость:				2527,20	3980,34
42	Е11-270201-0801 1127-0201-0801	**Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство** Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки 2. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит	**гаситель**	**5,0000**		**30663,03**	**153315,15**
		Итого оплата труда:				**20092,04**	**100460,20**
		Итого эксплуатация машин:				**16861,03**	**84305,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		21699,40	108497,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4188,99	20944,97
		Сметная стоимость:				**56551,43**	**282757,14**
43	С121-040502-0301 2104-0502-	**Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**5,0000**		**4989,00**	**24945,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,12	1995,60
		Сметная стоимость:				**5388,12**	**26940,60**
44	Е11-270601-0102 1127-0601-0102	**Укрепление из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство** Состав работ: 1. Укладка плит 2. Заделка швов цементным раствором 3. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой 4. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры	**м3 сборных железобето**	**0,7800**		**5628,22**	**4390,01**
		Итого оплата труда:				**2393,46**	**1866,90**
		Итого эксплуатация машин:				**3111,38**	**2426,88**
		Итого материалов:				**1205,59**	**940,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2584,93	2016,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,05	512,50
		Сметная стоимость:				**8870,21**	**6918,76**
45	С121-040502-0403 2104-0502-	**Плиты укрепления кюветов Б-8 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**45,0000**		**1209,00**	**54405,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,72	4352,40
		Сметная стоимость:				**1305,72**	**58757,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**388337,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106141,68**
	ИТОГО по Водосбросы:		Тенге				**58318355,45**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**106000321,41**

1	2	3	4	5	6	7	8				
		ИТОГО:					106000321,41				
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			3,12 %		3307210				
		Итого с временными									109307531
		Зимние удорожания			1,44 %		1574028				
		Итого с зимними удорожаниями									110881560
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,317170192		2754785				113636345
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2217631				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									115853976
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			1,1025743						127737616
		НДС			12 %		15328514				
		Итого с НДС									143066130

ИНЖЕНЕР:
Главный эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Г.Жиенбеков
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ С.Нурышов
"_____" _____ 2022 год

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный Директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б.Ербол
"_____" _____ 2022 год

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
(Ф.И.О. Подпись)
"____" _____ 201__ г.