Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 апреля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/04 от 06.04.2023г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	06.04.2023г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	32486179	29005517	24150203	24150203	-				3480662	32486179
Итого к оплате:										**32486179**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"___" _____ 2023 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"___" _____ 2023 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"___" _____ 2023 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за апрель 2023 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		на обустройство и организация дорожного движения					
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
		Фундаменты					
54	Е11-070101-0102 1107-0101-0102	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м- ТИП ф1** Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	**шт. сборных**	**234,0000**		**2142,37**	**501314,91**
		Итого оплата труда:				**1350,03**	**315907,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1225,80**	**286836,36**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1593,04	372770,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,83	69926,82
		Сметная стоимость:				**4034,24**	**944012,13**
55	С121-049999-9917 2104-9999-	**Стоимость фундаментовтипа Ф1**	**м3**	**81,9000**		**39053,00**	**3198440,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3124,24	255875,26
		Сметная стоимость:				**42177,24**	**3454316,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4398328,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315907,11**
		РАЗДЕЛ 3. Установка металлического барьерного ограждения					
72	Е11-270901-0502 1127-0901-0502	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м** Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов	**м**	**801,0000**		**538,96**	**431705,25**
		Итого оплата труда:				**329,99**	**264322,65**
		Итого эксплуатация машин:				**250,59**	**200724,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		356,39	285468,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,63	57373,90
		Сметная стоимость:				**966,98**	**774547,60**
73	С121-060209-0201 2106-0209-	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,4330**		**600172,00**	**860046,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48013,76	68803,72
		Сметная стоимость:				**648185,76**	**928850,19**
74	С124-010202-0105 2401-0202-	**Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**49,0000**		**14705,00**	**720545,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1176,40	57643,60
		Сметная стоимость:				**15881,40**	**778188,60**
75	С124-010202-0401 2401-0202-	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**50,0000**		**808,00**	**40400,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,64	3232,00
		Сметная стоимость:				**872,64**	**43632,00**
76	С124-010202-0306 2401-0202-	**Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**2860,0000**		**2223,00**	**6357780,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,84	508622,40
		Сметная стоимость:				**2400,84**	**6866402,40**
78	С121-130201-0315 2113-0201-	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**471,4983**		**187,00**	**88170,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,96	7053,61
		Сметная стоимость:				**201,96**	**95223,80**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**928850,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9486844,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264322,65**
		На наружное освещение					
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ					
		Установка опор					
32	С121-060401-0101 2106-0401-	**Насадки Н2 Н3**	**т**	**0,6530**		**463218,00**	**302481,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37057,44	24198,51
		Сметная стоимость:				**500275,44**	**326679,86**
35	Е11-330204-0103 1133-0204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**1,9000**		**67239,17**	**127754,42**
		Итого оплата труда:				**49253,54**	**93581,73**
		Итого эксплуатация машин:				**23332,71**	**44332,16**
		Итого материалов:				**3980,00**	**7562,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		39402,83	74865,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8531,36	16209,58
		Сметная стоимость:				**115173,37**	**218829,40**
36	**С123-061201-0916 2306-1201-**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,9000**		**314790,00**	**598101,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25183,20	47848,08
		Сметная стоимость:				**339973,20**	**645949,08**
37	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**5,2000**		**67239,17**	**349643,69**
		Итого оплата труда:				**49253,54**	**256118,43**
		Итого эксплуатация машин:				**23332,71**	**121330,11**
		Итого материалов:				**3980,00**	**20696,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		39402,83	204894,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8531,36	44363,07
		Сметная стоимость:				**115173,37**	**598901,50**
38	**С123-061201-0917 2306-1201-**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**5,2000**		**451161,00**	**2346037,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36092,88	187682,98
		Сметная стоимость:				**487253,88**	**2533720,18**
39	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**1200,0000**		**317,76**	**381314,84**
		Итого оплата труда:				**168,75**	**202494,60**
		Итого эксплуатация машин:				**147,15**	**176585,40**
		Итого материалов:				**45,21**	**54249,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,50	145796,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,14	42168,88
		Сметная стоимость:				**474,40**	**569279,83**
40	**С123-060128-0302 2306-0128-**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2000**		**168498,00**	**202197,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13479,84	16175,81
		Сметная стоимость:				**181977,84**	**218373,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-330302-0801 1133-0302-0801	**Подкосы металлические. Установка к опорам** Состав работ: 1. Планировка площадки под опорные плиты 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка опорных плит 4. Установка и крепление подкоса к опоре	подкос	18,0000		20599,10	370783,75
		Итого оплата труда:				9288,97	167201,46
		Итого эксплуатация машин:				10940,92	196936,56
		Итого материалов:				3383,00	60893,95
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		7431,18	133761,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2242,42	40363,59
		Сметная стоимость:				30272,70	544908,52
42	С123-010201-0151 2301-0201-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	81,0000		1058,00	85698,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,64	6855,84
		Сметная стоимость:				1142,64	92553,84
43	С123-010201-0120 2301-0201-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	81,0000		560,00	45360,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,80	3628,80
		Сметная стоимость:				604,80	48988,80
44	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	318,0000		2304,70	732895,80
		Итого оплата труда:				1235,00	392730,00
		Итого эксплуатация машин:				26,34	8376,12
		Итого материалов:				1043,36	331789,68
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		889,20	282765,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,51	81252,91
		Сметная стоимость:				3449,42	1096914,31
45	С123-070204-0913 2307-0204-	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	318,0000		4583,00	1457394,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,64	116591,52
		Сметная стоимость:				4949,64	1573985,52
46	С124-040207-4402 2404-0207-	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	560,0000		410,00	229600,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	18368,00
		Сметная стоимость:				442,80	247968,00
47	С124-040207-2606 2404-0207-	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	436,0000		153,00	66708,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	5336,64
		Сметная стоимость:				165,24	72044,64

1	2	3	4	5	6	7	8
48	С124-040207-5013 2404-0207-	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**318,0000**		**1912,00**	**608016,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	48641,28
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**656657,28**
49	С124-040202-0810 2404-0202-	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**218,0000**		**2815,00**	**613670,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	49093,60
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**662763,60**
50	С124-040207-3213 2404-0207-	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1254,00**	**10032,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	802,56
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**10834,56**
51	С124-040207-3151 2404-0207-	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2-95 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**821,00**	**2463,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,68	197,04
		Сметная стоимость:				**886,68**	**2660,04**
52	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**10,0000**		**1252,77**	**12527,66**
		Итого оплата труда:				**874,16**	**8741,60**
		Итого эксплуатация машин:				**120,33**	**1203,32**
		Итого материалов:				**282,63**	**2826,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		629,40	6293,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,57	1505,73
		Сметная стоимость:				**2032,73**	**20327,34**
53	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0309**		**218090,00**	**6728,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17447,20	538,25
		Сметная стоимость:				**235537,20**	**7266,32**
54	С121-130201-1001 2113-0201-	**Метизы**	**т**	**0,1000**		**1068746,00**	**106874,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85499,68	8549,97
		Сметная стоимость:				**1154245,68**	**115424,57**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**141542,64**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**10265030,59**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1120867,82**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24150203,26**

ИТОГО:							**24150203,26**				
В том числе :											
Стоимость оборудования, всего											
в том числе, оборудование поставки заказчика											

1	2	3	4	5	6	7	8				
		Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**753486**				**24903690**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**358613**				**25262303**
		Итого с зимними удорожаниями									**25801840**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**539537**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**505246**				**26307086**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**29005517**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**						
		НДС			**12 %**		**3480662**				**32486179**
		Итого с НДС									

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ М.Мустаев
_____ 2023 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
_____ 2023 год

ПРОВЕРИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ К.Жанденеев
_____ 2023 год