Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

Форма

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 мая 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/04 от 06.04.2023г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	06.04.2023г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	182974554	134364621	111072942	111072942	-				16123754	150488375
Итого к оплате:										**150488375**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Сутибаев
М.П.
"____" _____ 2023 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"____" _____ 2023 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2023 год

80500

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за май 2023 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На примыканий и пересечений					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1783,0000**		**53,29**	**95021,06**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**15,76**	**28101,51**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**95021,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	20233,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	9220,33
		Сметная стоимость:				**69,81**	**124474,48**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1783,0000**		**179,26**	**319616,30**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**53,01**	**94523,25**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**319616,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	68056,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	31013,84
		Сметная стоимость:				**234,82**	**418686,88**
3	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка в кюветах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1461,0000**		**60,56**	**88478,16**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**17,91**	**26166,51**
		Итого эксплуатация машин:				**60,56**	**88478,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,90	18839,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,88	8585,44
		Сметная стоимость:				**79,33**	**115903,49**
4	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1461,0000**		**101,74**	**148643,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**30,09**	**43959,74**
		Итого эксплуатация машин:				**101,74**	**148643,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,66	31651,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	14423,55
		Сметная стоимость:				**133,28**	**194717,86**
5	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1278,0000**		**66,62**	**85135,25**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**19,70**	**25177,88**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**85135,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	18128,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	8261,07
		Сметная стоимость:				**87,26**	**111524,39**
6	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1278,0000**		**210,75**	**269336,97**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**62,33**	**79653,65**
		Итого эксплуатация машин:				**210,75**	**269336,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		44,88	57350,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,45	26135,01
		Сметная стоимость:				**276,07**	**352822,60**
7	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**365,0000**		**66,62**	**24314,84**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**19,70**	**7190,86**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**24314,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	5177,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	2359,38
		Сметная стоимость:				**87,26**	**31851,64**
8	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**365,0000**		**190,77**	**69629,63**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**53,71**	**19605,28**
		Итого эксплуатация машин:				**180,93**	**66040,36**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	14115,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	6699,63
		Сметная стоимость:				**247,79**	**90445,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С341-020103-1001 4102-0103-	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**711,7500**		**41,00**	**29181,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	2334,54
		Сметная стоимость:				**44,28**	**31516,29**
10	Е11-010104-0203 1101-0104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**182,0000**		**66,62**	**12124,11**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**3585,58**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**12124,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	2581,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1176,46
		Сметная стоимость:				**87,26**	**15882,19**
11	Е11-010101-0309 1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**182,0000**		**190,77**	**34719,43**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**9775,78**
		Итого эксплуатация машин:				**180,93**	**32929,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	7038,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	3340,64
		Сметная стоимость:				**247,79**	**45098,63**
12	С341-020103-1002 4102-0103-	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**354,9000**		**59,00**	**20939,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	1675,13
		Сметная стоимость:				**63,72**	**22614,23**
13	Е11-010104-0203 1101-0104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**365,0000**		**66,62**	**24314,84**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**7190,86**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**24314,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	5177,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	2359,38
		Сметная стоимость:				**87,26**	**31851,64**
14	Е11-010101-0309 1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**365,0000**		**190,77**	**69629,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**53,71**	**19605,28**
		Итого эксплуатация машин:				**180,93**	**66040,36**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,67	14115,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,36	6699,63
		Сметная стоимость:				**247,79**	**90445,06**
15	**С341-020104-1004 4102-0104-**	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**711,7500**		**91,00**	**64769,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,28	5181,54
		Сметная стоимость:				**98,28**	**69950,79**
16	**Е11-010102-0209 1101-0102-0209**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**182,0000**		**165,10**	**30048,28**
		Итого оплата труда:				**40,43**	**7358,29**
		Итого эксплуатация машин:				**159,63**	**29052,20**
		Итого материалов:				**0,06**	**11,74**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,11	5297,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,54	2827,70
		Сметная стоимость:				**209,75**	**38173,95**
17	**С341-020104-1005 4102-0104-**	**Перевозка грунта в насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**354,9000**		**108,00**	**38329,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,64	3066,34
		Сметная стоимость:				**116,64**	**41395,54**
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
18	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**487,0000**		**241,60**	**117658,39**
		Итого оплата труда:				**25,41**	**12375,30**
		Итого эксплуатация машин:				**233,89**	**113904,43**
		Итого материалов:				**0,05**	**25,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		27,44	13365,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,52	10481,90
		Сметная стоимость:				**290,57**	**141505,61**
19	**С341-020104-1008 4102-0104-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**33,5000**		**157,00**	**5259,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,56	420,76
		Сметная стоимость:				**169,56**	**5680,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-010203-0109 1101-0203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**2415,0000**		**82,05**	**198160,97**
		Итого оплата труда:				**66,40**	**160344,24**
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**49192,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,80	115447,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,39	25088,71
		Сметная стоимость:				**140,25**	**338697,52**
21	Е11-010201-0102 1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**725,0000**		**66,09**	**47913,21**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**17900,13**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**47913,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	12888,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	4864,10
		Сметная стоимость:				**90,57**	**65665,41**
22	Е11-010201-0108 1101-0201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**725,0000**		**32,26**	**23385,78**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**6787,81**
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**23385,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,74	4887,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	2261,84
		Сметная стоимость:				**42,12**	**30534,85**
23	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**725,0000**		**79,82**	**57870,22**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**17592,70**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**49266,65**
		Итого материалов:				**2,90**	**2102,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	12666,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	5642,96
		Сметная стоимость:				**105,08**	**76179,93**
24	Е11-010203-0112 1101-0203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м2 спланирова**	**1449,0000**		**45,24**	**65556,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**28,25**	**40931,79**
		Итого эксплуатация машин:				**21,47**	**31113,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,34	29470,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	7602,23
		Сметная стоимость:				**70,83**	**102630,08**
25	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**3833,0000**		**66,09**	**253312,20**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**94636,16**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**253312,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	68138,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	25716,02
		Сметная стоимость:				**90,57**	**347166,25**
16	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**3833,0000**		**45,16**	**173093,49**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**50241,05**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**173093,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	36173,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	16741,36
		Сметная стоимость:				**58,96**	**226008,41**
27	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**3833,0000**		**79,82**	**305953,89**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**93010,81**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**260467,68**
		Итого материалов:				**2,90**	**11115,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	66967,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	29833,73
		Сметная стоимость:				**105,08**	**402755,41**
28	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Надвижка почвенно растительного слоя Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2378,0000**		**53,29**	**126730,28**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**37479,18**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**126730,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	26985,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	12297,22
		Сметная стоимость:				**69,81**	**166012,51**
29	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2378,0000**		**179,26**	**426274,57**
		Итого оплата труда:				**53,01**	**126066,34**
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**426274,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,17	90767,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	41363,39
		Сметная стоимость:				**234,82**	**558405,73**
30	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка почвенно растительного слоя механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**322,0000**		**45,24**	**14568,21**
		Итого оплата труда:				**28,25**	**9095,95**
		Итого эксплуатация машин:				**21,47**	**6914,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,34	6549,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	1689,38
		Сметная стоимость:				**70,83**	**22806,68**
31	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112**	**Прикатка почвенно растительного слоя механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**322,0000**		**45,24**	**14568,21**
		Итого оплата труда:				**28,25**	**9095,95**
		Итого эксплуатация машин:				**21,47**	**6914,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,34	6549,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	1689,38
		Сметная стоимость:				**70,83**	**22806,68**
32	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1573,0000**		**53,29**	**83829,57**
		Итого оплата труда:				**15,76**	**24791,74**
		Итого эксплуатация машин:				**53,29**	**83829,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,35	17850,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	8134,37
		Сметная стоимость:				**69,81**	**109814,00**
33	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1573,0000**		**44,81**	**70493,05**
		Итого оплата труда:				**13,25**	**20847,60**
		Итого эксплуатация машин:				**44,81**	**70493,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,54	15010,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,35	6840,27
		Сметная стоимость:				**58,71**	**92343,59**
34	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**1573,0000**		**110,97**	**174554,74**
		Итого оплата труда:				**27,87**	**43844,58**
		Итого эксплуатация машин:				**105,84**	**166489,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,07	31568,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,48	16489,83
		Сметная стоимость:				**141,52**	**222612,66**
35	**С341-020103-1010 4102-0103-**	**Перевозка грунта в отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1887,6000**		**204,00**	**385070,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	30805,63
		Сметная стоимость:				**220,32**	**415876,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5174856,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1136935,81**
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
37	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**319,0000**		**1188,24**	**379049,17**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**114661,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**335727,05**
		Итого материалов:				**2,03**	**647,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	123834,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	40230,71
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**543114,52**
38	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**389,1800**		**1667,00**	**648763,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	51901,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**700664,10**
39	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39,**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**1828,0000**		**1283,88**	**2346927,34**
		Итого оплата труда:				**99,23**	**181394,95**
		Итого эксплуатация машин:				**158,46**	**289665,75**
		Итого материалов:				**1072,74**	**1960969,86**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		107,17	195906,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,28	203426,71
		Сметная стоимость:				**1502,33**	**2746260,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3990039,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296056,66**
		На водопропускные трубы					
		РАЗДЕЛ 6. Устройство круглых ж/б труб d-1,0м (на съездах) шт3					
		ТЕЛО ТРУБЫ					
186	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**7,8140**		**2061,38**	**16107,65**
		Итого оплата труда:				**1956,75**	**15290,06**
		Итого эксплуатация машин:				**193,16**	**1509,38**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1643,67	12843,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	2316,10
		Сметная стоимость:				**4001,46**	**31267,40**
187	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**8,5954**		**1667,00**	**14328,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1146,28
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**15474,81**
188	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**23,4520**		**27918,91**	**654754,31**
		Итого оплата труда:				**3820,61**	**89600,91**
		Итого эксплуатация машин:				**3407,72**	**79917,88**
		Итого материалов:				**21469,04**	**503491,92**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3209,31	75264,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2490,26	58401,53

1	2	3	4	5	6	7	8
189	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**15,1200**		**26481,11**	**400394,46**
		Итого оплата труда:				**11995,40**	**181370,45**
		Итого эксплуатация машин:				**11659,48**	**176291,34**
		Итого материалов:				**5732,35**	**86673,21**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10076,14	152351,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,58	44219,65
		Сметная стоимость:				**39481,83**	**596965,28**
190	С121-040801-0111 2104-0801-	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100, размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**18,0000**		**33758,00**	**607644,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2700,64	48611,52
		Сметная стоимость:				**36458,64**	**656255,52**
191	Е11-300504-0102 1130-0504-0102	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**18,0000**		**4568,12**	**82226,10**
		Итого оплата труда:				**1167,97**	**21023,51**
		Итого эксплуатация машин:				**206,22**	**3711,94**
		Итого материалов:				**3257,16**	**58628,83**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		981,10	17659,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	7990,87
		Сметная стоимость:				**5993,15**	**107876,71**
192	Е11-300504-0103 1130-0504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**151,7940**		**3924,71**	**595747,14**
		Итого оплата труда:				**752,21**	**114181,25**
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**21006,07**
		Итого материалов:				**3076,66**	**467018,17**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		631,86	95912,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,53	55332,75
		Сметная стоимость:				**4921,09**	**746992,14**
193	Е11-010104-0503 1101-0104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**205,0000**		**40,64**	**8330,33**
		Итого оплата труда:				**12,02**	**2463,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		Итого оплата труда:				**12,02**	**2463,61**
		Итого эксплуатация машин:				**40,64**	**8330,33**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,65	1773,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,94	808,33
		Сметная стоимость:				**53,23**	**10912,46**
194	Е11-010201-0502 1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**205,0000**		**181,25**	**37156,76**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**134,00**	**27470,51**
		Итого эксплуатация машин:				**86,44**	**17719,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		96,48	19778,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	4554,84
		Сметная стоимость:				**299,95**	**61490,37**
		ОГОЛОВКИ					
195	Е11-300101-0102 1130-0101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**27,0000**		**2061,38**	**55657,34**
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением					
		Итого оплата труда:				**1956,75**	**52832,31**
		Итого эксплуатация машин:				**193,16**	**5215,40**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1643,67	44379,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	8002,92
		Сметная стоимость:				**4001,46**	**108039,41**
196	С121-010601-0101 2101-0601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**29,7000**		**1667,00**	**49509,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	3960,79
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**53470,69**
197	Е11-300102-0201 1130-0102-0201	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**3,0000**		**27918,91**	**83756,73**
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**3820,61**	**11461,82**
		Итого эксплуатация машин:				**3407,72**	**10223,16**
		Итого материалов:				**21469,04**	**64407,12**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3209,31	9627,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2490,26	7470,77
		Сметная стоимость:				**33618,48**	**100855,44**
198	Е11-300405-0101 1130-0405-0101	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкци**	**18,4200**		**14607,42**	**269068,68**
		Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Устройство бетонного лотка					
		Итого оплата труда:				**4657,74**	**85795,57**
		Итого эксплуатация машин:				**3090,36**	**56924,43**
		Итого материалов:				**7623,30**	**140421,19**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3912,50	72068,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,59	27290,96
		Сметная стоимость:				**20001,52**	**368427,91**
199	**С121-040803-0105 2104-0803-**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**63710,00**	**382260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5096,80	30580,80
		Сметная стоимость:				**68806,80**	**412840,80**
200	**С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**56299,00**	**675588,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4503,92	54047,04
		Сметная стоимость:				**60802,92**	**729635,04**
201	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**90,0000**		**3924,71**	**353223,73**
		Итого оплата труда:				**752,21**	**67699,07**
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**12454,69**
		Итого материалов:				**3076,66**	**276899,19**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		631,86	56867,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,53	32807,28
		Сметная стоимость:				**4921,09**	**442898,22**
202	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**72,0000**		**40,64**	**2925,77**
		Итого оплата труда:				**12,02**	**865,27**
		Итого эксплуатация машин:				**40,64**	**2925,77**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,65	622,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,94	283,90
		Сметная стоимость:				**53,23**	**3832,67**
203	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**72,0000**		**181,25**	**13050,18**
		Итого оплата труда:				**134,00**	**9648,18**
		Итого эксплуатация машин:				**86,44**	**6223,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		96,48	6946,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	1599,75
		Сметная стоимость:				**299,95**	**21596,62**
204	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12,0000**		**1165,23**	**13982,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				**1165,23**	**13982,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		838,97	10067,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,34	1924,03
		Сметная стоимость:				**2164,53**	**25974,37**
		УКРЕПЛЕНИЕ					
205	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805**	**Откосы земляного полотна. Укрепление на входе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (8см)** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемо**	**99,6000**		**3842,87**	**382749,80**
		Итого оплата труда:				**1171,88**	**116719,03**
		Итого эксплуатация машин:				**169,61**	**16893,34**
		Итого материалов:				**2539,88**	**252971,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		843,75	84037,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,93	37343,00
		Сметная стоимость:				**5061,55**	**504130,50**
206	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 --**	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемо й**	**99,6000**		**-584,83**	**-58249,43**
		Итого оплата труда:				**-142,08**	**-14151,29**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,65**	**-363,58**
		Итого материалов:				**-439,60**	**-43784,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-102,30	-10188,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-54,97	-5475,07
		Сметная стоимость:				**-742,10**	**-73913,42**
207	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805**	**Откосы земляного полотна. Укрепление на выходе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (12см)** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемо**	**16,2000**		**3842,87**	**62254,49**
		Итого оплата труда:				**1171,88**	**18984,42**
		Итого эксплуатация машин:				**169,61**	**2747,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2539,88**	**41146,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		843,75	13668,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,93	6073,86
		Сметная стоимость:				**5061,55**	**81997,13**
208	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806**	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемо**	**16,2000**		**584,83**	**9474,30**
		Итого оплата труда:				**142,08**	**2301,72**
		Итого эксплуатация машин:				**3,65**	**59,14**
		Итого материалов:				**439,60**	**7121,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		102,30	1657,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,97	890,52
		Сметная стоимость:				**742,10**	**12022,06**
209	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**16,5000**		**8820,22**	**145533,64**
		Итого оплата труда:				**2583,29**	**42624,35**
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**431,95**
		Итого материалов:				**6216,64**	**102574,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1859,97	30689,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		854,42	14097,85
		Сметная стоимость:				**11534,61**	**190321,02**
210	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,2590**		**55136,80**	**14280,43**
		Итого оплата труда:				**54788,80**	**14190,30**
		Итого материалов:				**348,00**	**90,13**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		46022,59	11919,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8092,75	2096,02
		Сметная стоимость:				**109252,14**	**28296,31**
211	**С121-050301-3001 2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2590**		**224685,00**	**58193,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17974,80	4655,47
		Сметная стоимость:				**242659,80**	**62848,89**
212	**Е11-270801-0101 1127-0801-0101**	**Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона**	**м2**	**12,0000**		**2042,82**	**24513,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Установка и разборка бортовых упорных брусьев 3. Распределение материалов и его разравнивание 4. Уплотнение катками					
		Итого оплата труда:				**159,77**	**1917,18**
		Итого эксплуатация машин:				**190,00**	**2280,02**
		Итого материалов:				**1758,04**	**21096,51**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		172,55	2070,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,23	2126,75
		Сметная стоимость:				**2392,60**	**28711,18**
213	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**11,7000**		**2061,38**	**24118,18**
		Итого оплата труда:				**1956,75**	**22894,00**
		Итого эксплуатация машин:				**193,16**	**2260,01**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1643,67	19230,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	3467,93
		Сметная стоимость:				**4001,46**	**46817,08**
214	**С121-010301-0101 2101-0301-**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**12,8700**		**4409,00**	**56743,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,72	4539,51
		Сметная стоимость:				**4761,72**	**61283,34**
215	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**8,0100**		**5471,23**	**43824,58**
		Итого оплата труда:				**2802,82**	**22450,62**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**26,14**
		Итого материалов:				**2666,40**	**21357,86**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2018,03	16164,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		599,14	4799,12
		Сметная стоимость:				**8088,41**	**64788,14**
216	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**165,0000**		**66,62**	**10991,64**
		Итого оплата труда:				**19,70**	**3250,66**
		Итого эксплуатация машин:				**66,62**	**10991,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,18	2340,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1066,57
		Сметная стоимость:				**87,26**	**14398,69**
217	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**165,0000**		**52,69**	**8693,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6910557,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**927437,26**
ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (С учетом скальных грунтов)					
1	**Е11-010205-0902 1101-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками** Состав работ: 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта	**м3 грунта**	**10911,3169**		**4720,54**	**51507307,88**
		Итого оплата труда:				**3897,52**	**42527075,84**
		Итого эксплуатация машин:				**823,02**	**8980232,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2806,21	30619494,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		602,14	6570144,20
		Сметная стоимость:				**8128,89**	**88696946,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**88696946,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42527075,84**
		На водопропускные трубы					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство железобетонных круглых труб d-1.5 м (в обычных условиях) шт17					
		ТЕЛО ТРУБЫ					
6	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**19,4000**		**27918,91**	**541626,88**
		Итого оплата труда:				**3820,61**	**74119,80**
		Итого эксплуатация машин:				**3407,72**	**66109,80**
		Итого материалов:				**21469,04**	**416499,37**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3209,31	62260,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2490,26	48311,00
		Сметная стоимость:				**33618,48**	**652198,51**
7	**Е11-300401-0208 1130-0401-0208 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**16,6000**		**16908,31**	**280677,95**
		Итого оплата труда:				**8237,32**	**136739,51**
		Итого эксплуатация машин:				**7826,28**	**129916,25**
		Итого материалов:				**2792,11**	**46349,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		6919,35	114861,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,21	31643,13
		Сметная стоимость:				**25733,87**	**427182,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7826,28**	**129916,25**
		Итого материалов:				**2792,11**	**46349,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		6919,35	114861,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,21	31643,13
		Сметная стоимость:				**25733,87**	**427182,28**
8	**С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**20,0000**		**72358,00**	**1447160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5788,64	115772,80
		Сметная стоимость:				**78146,64**	**1562932,80**
9	**С121-020401-2805 2102-0401-**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**6,7000**		**17041,00**	**114174,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1363,28	9133,98
		Сметная стоимость:				**18404,28**	**123308,68**
10	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**224,9860**		**4568,12**	**1027762,24**
		Итого оплата труда:				**1167,97**	**262777,48**
		Итого эксплуатация машин:				**206,22**	**46396,41**
		Итого материалов:				**3257,16**	**732814,79**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		981,10	220733,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	99879,63
		Сметная стоимость:				**5993,15**	**1348374,95**
11	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**19,8040**		**-3924,71**	**-77724,92**
		Итого оплата труда:				**-752,21**	**-14896,80**
		Итого эксплуатация машин:				**-138,39**	**-2740,58**
		Итого материалов:				**-3076,66**	**-60930,13**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		-631,86	-12513,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-364,53	-7219,06
		Сметная стоимость:				**-4921,09**	**-97457,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4016539,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458739,99**
		РАЗДЕЛ 6. Устройство круглых ж/б труб d-1,0м ПК88+90					
		ТЕЛО ТРУБЫ					
54	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ:	**м3 подушки**	**2,9900**		**2061,38**	**6163,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка песчаного слоя с уплотнением					
		Итого оплата труда:				**1956,75**	**5850,69**
		Итого эксплуатация машин:				**193,16**	**577,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1643,67	4914,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	886,25
		Сметная стоимость:				**4001,46**	**11964,36**
55	С121-010601-0101 2101-0601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,2890**		**1667,00**	**5482,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	438,62
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**5921,38**
56	Е11-300102-0201 1130-0102-0201	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**8,9600**		**27918,91**	**250153,45**
		Итого оплата труда:				**3820,61**	**34232,65**
		Итого эксплуатация машин:				**3407,72**	**30533,18**
		Итого материалов:				**21469,04**	**192362,60**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3209,31	28755,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2490,26	22312,71
		Сметная стоимость:				**33618,48**	**301221,58**
57	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**6,1500**		**26481,11**	**162858,86**
		Итого оплата труда:				**11995,40**	**73771,71**
		Итого эксплуатация машин:				**11659,48**	**71705,80**
		Итого материалов:				**5732,35**	**35253,98**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10076,14	61968,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,58	17986,17
		Сметная стоимость:				**39481,83**	**242813,26**
58	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**15,0000**		**33758,00**	**506370,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2700,64	40509,60
		Сметная стоимость:				**36458,64**	**546879,60**
59	Е11-300504-0103 1130-0504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**58,2660**		**3924,71**	**228677,04**
		Итого оплата труда:				**752,21**	**43828,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**8063,16**
		Итого материалов:				**3076,66**	**179264,54**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		631,86	36815,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,53	21239,43
		Сметная стоимость:				**4921,09**	**286732,31**
60	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**16,0000**		**4568,12**	**73089,86**
		Итого оплата труда:				**1167,97**	**18687,56**
		Итого эксплуатация машин:				**206,22**	**3299,51**
		Итого материалов:				**3257,16**	**52114,52**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		981,10	15697,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	7102,99
		Сметная стоимость:				**5993,15**	**95890,41**
61	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**104,0000**		**40,64**	**4226,12**
		Итого оплата труда:				**12,02**	**1249,83**
		Итого эксплуатация машин:				**40,64**	**4226,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,65	899,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,94	410,08
		Сметная стоимость:				**53,23**	**5536,08**
62	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**104,0000**		**181,25**	**18850,26**
		Итого оплата труда:				**134,00**	**13936,26**
		Итого эксплуатация машин:				**86,44**	**8989,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		96,48	10034,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	2310,75
		Сметная стоимость:				**299,95**	**31195,12**
		ОГОЛОВКИ					
63	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**9,0000**		**2061,38**	**18552,45**
		Итого оплата труда:				**1956,75**	**17610,77**
		Итого эксплуатация машин:				**193,16**	**1738,47**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1643,67	14793,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	2667,64
		Сметная стоимость:				**4001,46**	**36013,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	С121-010601-0101 2101-0601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9,9000**		**1667,00**	**16503,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	1320,26
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**17823,56**
65	Е11-300102-0201 1130-0102-0201	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,0000**		**27918,91**	**27918,91**
		Итого оплата труда:				**3820,61**	**3820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3407,72**	**3407,72**
		Итого материалов:				**21469,04**	**21469,04**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3209,31	3209,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2490,26	2490,26
		Сметная стоимость:				**33618,48**	**33618,48**
66	Е11-300405-0101 1130-0405-0101	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкци**	**6,1400**		**14607,42**	**89689,56**
		Итого оплата труда:				**4657,74**	**28598,52**
		Итого эксплуатация машин:				**3090,36**	**18974,81**
		Итого материалов:				**7623,30**	**46807,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3912,50	24022,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,59	9096,99
		Сметная стоимость:				**20001,52**	**122809,30**
67	С121-040803-0105 2104-0803-	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**63710,00**	**127420,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5096,80	10193,60
		Сметная стоимость:				**68806,80**	**137613,60**
68	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**56299,00**	**225196,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4503,92	18015,68
		Сметная стоимость:				**60802,92**	**243211,68**
69	Е11-300504-0103 1130-0504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемо**	**30,0000**		**3924,71**	**117741,24**
		Итого оплата труда:				**752,21**	**22566,36**
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**4151,56**
		Итого материалов:				**3076,66**	**92299,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4921,09**	**147632,74**
70	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**24,0000**		**40,64**	**975,26**
		Итого оплата труда:				**12,02**	**288,42**
		Итого эксплуатация машин:				**40,64**	**975,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,65	207,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,94	94,63
		Сметная стоимость:				**53,23**	**1277,56**
71	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**24,0000**		**181,25**	**4350,06**
		Итого оплата труда:				**134,00**	**3216,06**
		Итого эксплуатация машин:				**86,44**	**2074,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		96,48	2315,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	533,25
		Сметная стоимость:				**299,95**	**7198,87**
72	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**4,0000**		**1165,23**	**4660,92**
		Итого оплата труда:				**1165,23**	**4660,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		838,97	3355,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,34	641,34
		Сметная стоимость:				**2164,53**	**8658,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2284011,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272318,74**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**111072941,66**

ИТОГО:				**111072941,66**				
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения			**3,12 %**	**3465476**				
Итого с временными								**114538417**
Зимние удорожания			**1,44 %**	**1649353**				
Итого с зимними удорожаниями								**116187771**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**	**3352933**				**119540704**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**2323755**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**121864459**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**					**134364621**

1	2	3	4	5	6	7	8				
		НДС			**12 %**		**16123754**				
		Итого с НДС									**150488375**

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ Е.Қарақұлов

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ М.Мустаев

_____ 2023 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"

М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2023 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ГИП ТОО "Алматы Жоба"

М.П. _____ К.Жанденеев

"_____" _____ 2023 год