Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июня 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/04 от 06.04.2023г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	06.04.2023г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	482977236	283878928	111072942	111072942	-				16123754	300002682
Итого к оплате:										**300002682**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Сугибаев
М.П.
"____" _____ 2023 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"____" _____ 2023 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ В.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2023 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2023 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На Дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
10	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**30,6000**		**103753,92**	**3174870,00**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**26586,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**52791,43**
		Итого материалов:				**102028,71**	**3122078,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	28713,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	256286,67
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**3459870,00**
11	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**102000,0000**		**1375,31**	**140281644,28**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**7244989,62**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**9888097,26**
		Итого материалов:				**1236,23**	**126095838,22**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	7824588,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,16	11848498,65
		Сметная стоимость:				**1568,18**	**159954731,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**102000,0000**		**308,68**	**31485857,76**
		Итого оплата труда:				**0,23**	**23023,44**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**4406,40**
		Итого материалов:				**308,42**	**31458427,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,24	24865,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,71	2520857,85
		Сметная стоимость:				**333,64**	**34031580,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**197446182,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7294599,56**
		На автобусные остановки					
		РАЗДЕЛ 2. Устройство остановочной площадки					
26,1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,2268**		**103753,92**	**23531,39**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**197,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**391,28**
		Итого материалов:				**102028,71**	**23140,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	212,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	1899,54
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**25643,74**
27,1	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 5 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**756,0000**		**1375,31**	**1039734,54**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**53698,16**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**73288,25**
		Итого материалов:				**1236,23**	**934592,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	57994,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,16	87818,28
		Сметная стоимость:				**1568,18**	**1185546,84**
28,1	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**756,0000**		**308,68**	**233365,77**
		Итого оплата труда:				**0,23**	**170,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**32,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**308,42**	**233162,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,24	184,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,71	18684,01
		Сметная стоимость:				**333,64**	**252234,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1463424,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54065,86**
		На Наружное освещение					
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ					
		Установка опор					
33	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные. Установка** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения	**светильник**	**321,0000**		**4735,51**	**1520099,47**
		Итого оплата труда:				**3248,85**	**1042880,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2485,20**	**797749,20**
		Итого материалов:				**17,20**	**5521,96**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2599,08	834304,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,77	188352,33
		Сметная стоимость:				**7921,36**	**2542756,49**
34	**С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК**	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К,IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**321,0000**		**39208,00**	**12585768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3136,64	1006861,44
		Сметная стоимость:				**42344,64**	**13592629,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16135385,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1042880,85**
ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ							
		РАЗДЕЛ 7. Устройство лотком ЛР-6 (ПК 42+84-ПК 48+60)					
170	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**2424,9600**		**150,33**	**364537,30**
		Итого оплата труда:				**42,36**	**102728,43**
		Итого эксплуатация машин:				**142,53**	**345630,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,50	73964,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	35080,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**195,29**	**473581,92**
171	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**242,0000**		**1560,02**	**377524,84**
		Итого оплата труда:				**1560,02**	**377524,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1123,21	271817,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,66	51947,42
		Сметная стоимость:				**2897,89**	**701290,14**
172	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком.Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**62,0000**		**2061,38**	**127805,75**
		Итого оплата труда:				**1956,75**	**121318,65**
		Итого эксплуатация машин:				**193,16**	**11976,11**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1643,67	101907,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	18377,07
		Сметная стоимость:				**4001,46**	**248090,49**
173	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**68,2000**		**1667,00**	**113689,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	9095,15
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**122784,55**
174	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой**	**1036,8000**		**3924,71**	**4069137,33**
		Итого оплата труда:				**752,21**	**779893,30**
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**143477,98**
		Итого материалов:				**3076,66**	**3189878,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		631,86	655110,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,53	377939,82
		Сметная стоимость:				**4921,09**	**5102187,51**
175	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	**м3 лотка**	**50,1600**		**14044,36**	**704465,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5568,32**	**279307,06**
		Итого эксплуатация машин:				**5576,64**	**279724,11**
		Итого материалов:				**5011,63**	**251383,26**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6013,79	301651,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	80489,36
		Сметная стоимость:				**21662,81**	**1086606,33**
176	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК**	**Стоимость лоток ЛР-6**	**м3**	**50,1600**		**33929,00**	**1701878,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2714,32	136150,29
		Сметная стоимость:				**36643,32**	**1838028,93**
177	**С121-020101-2719 2102-0101-2719 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,7900**		**18198,00**	**32574,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,84	2605,95
		Сметная стоимость:				**19653,84**	**35180,37**
178	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Засыпка траншейэкскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**194,0000**		**150,33**	**29163,47**
		Итого оплата труда:				**42,36**	**8218,41**
		Итого эксплуатация машин:				**142,53**	**27650,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,50	5917,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2806,46
		Сметная стоимость:				**195,29**	**37887,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9645637,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1668990,69**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**224690630,68**

ИТОГО:					**224690630,68**			
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**7010348**			
Итого с временными								**231700978**
Зимние удорожания			**1,44 %**		**3336494**			
Итого с зимними удорожаниями								**235037472**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**		**3201902**			**238239375**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4700749**			
Итого с непредвиденными работами и затратами								**242940124**

1	2	3	4	5	6	7	8				
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**						**267859538**
		НДС			**12 %**		**32143145**				
		Итого с НДС									**300002682**

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ Е.Қарақұлов

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"

М.П. _____ М.Мустаев

"_____" _____ 2023 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"

М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2023 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ГИП ТОО "Алматы Жоба"

М.П. _____ К.Жанденеев

"_____" _____ 2023 год