Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/04 от 06.04.2023г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	06.04.2023г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	577032402	83977827	70608304	70608304	-				10077339	94055166
Итого к оплате:										**94055166**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"____" _____ 2023 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"____" _____ 2023 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2023 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за июль 2023 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На Дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
10	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**10,9428**		**103753,92**	**1135358,40**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**9507,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**18878,63**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1116479,77**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	10268,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	91650,12
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1237276,66**
11	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**36476,0000**		**1375,31**	**50165816,24**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**2590865,11**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**3536061,13**
		Итого материалов:				**1236,23**	**45092860,73**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	2798134,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,16	4237116,00
		Сметная стоимость:				**1568,18**	**57201066,61**
12	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**36476,0000**		**308,68**	**11259589,68**
		Итого оплата труда:				**0,23**	**8233,36**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**1575,76**
		Итого материалов:				**308,42**	**11249780,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,24	8892,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,71	901478,54
		Сметная стоимость:				**333,64**	**12169960,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**70608303,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2608606,00**
ИТОГО по смете:			Тенге				**70608303,52**

ИТОГО:				**70608303,52**				
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего								
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения			**3,12 %**	**2202979**				
Итого с временными								**72811283**
Зимние удорожания			**1,44 %**	**1048482**				
Итого с зимними удорожаниями								**73859765**
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0,317170192**	**828271**				**74688036**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**1477195**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**76165231**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**1,1025743**					**83977827**
НДС			**12 %**	**10077339**				
Итого с НДС								**94055166**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Е.Қарақұлов

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ М.Мустаев

"_____" _____ 2023 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева
"_____" _____ 2023 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ К.Жанденеев
"_____" _____ 2023 год