		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал. Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область. Бурлинский район, город Аксай. Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.04.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.04.2023- 30.04.2023	услуга	1	92 590 197,00	92 590 197,00
			Итого без НДС:			92 590 197,00
			НДС по ставке (12) %			11 110 823,64
			Всего с НДС			103 701 020,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Yerzhan Abylkhanov
Local Business Development Controller
Karachaganak

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.23

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Казахстанский филиал
Karachaganak
Legal Development Controllership Social Progects Department

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 4 / Application No.: 4

Предмет:/Subject:

месяц/month **апрель / april 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	апрель /april 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	43 312 923	
4	Стены, перегородки	33 565 213	94,57%	31 742 176	15 301 935	16 440 241
5	Перекрытие	10 388 212	71,46%	7 423 064	6 909 887	513 177
6	Устройство кровли	70 001 932	50,22%	35 152 369	4 176 515	30 975 854
7	Проёмы	33 975 462	44,10%	14 983 620	14 983 620	
8	Внутренняя отделка	45 803 002	22,05%	10 099 562		10 099 562
9	Прочие работы	16 436 480	15,41%	2 532 918	2 532 918	
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035	3 825 230	1 324 805
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151		8 695 151
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006		1 760 006
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286		2 750 286
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	54,30%	4 348 584		4 348 584
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	16,80%	274 533		274 533
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562		2 446 562
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197		1 447 197
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	30,00%	4 848 047		4 848 047
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	23,83%	6 666 192		6 666 192
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			
35	**Всего**	**606 207 728**	**30,38%**	**184 180 974**	**91 590 777,00**	**92 590 197**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**72 744 927**		22 101 716,93	10 990 893,24	11 110 823,64
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**30 310 386**		9 209 048,72	4 579 538,85	4 629 509,85
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**575 897 341**		174 971 925,68	87 011 238,15	87 960 687,15
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**648 642 269**		197 073 642,61	98 002 131,39	99 071 510,79

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager