Возвр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804

Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 5 / Application No.: 5

месяц/month **май / may2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	май /may| 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	43 312 923	
4	Стены, перегородки	33 565 213	97,65%	32 776 431	31 742 176	1 034 255
5	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212	7 423 064	2 965 148
6	Устройство кровли	70 001 932	69,95%	48 966 351	35 152 369	13 813 982
7	Проёмы	33 975 462	44,10%	14 983 620	14 983 620	
8	Внутренняя отделка	45 803 002	34,27%	15 696 689	10 099 562	5 597 127
9	Прочие работы	16 436 480	62,09%	10 205 410	2 532 918	7 672 492
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035	5 150 035	
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151	8 695 151	
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006	1 760 006	
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286	2 750 286	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	64,65%	10 212 359		10 212 359
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	54,30%	4 348 584	4 348 584	
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123	274 533	1 359 590
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562	2 446 562	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197	1 447 197	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	60,00%	9 696 094	4 848 047	4 848 047
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	39,71%	11 108 456	6 666 192	4 442 264
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			
35	Всего	606 207 728	38,95%	236 126 238	184 180 974,00	51 945 264
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 744 927		28 335 148,56	22 101 716,88	6 233 431,68
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 310 386		11 806 311,90	9 209 048,70	2 597 263,20
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	575 897 341		224 319 926,10	174 971 925,30	49 348 000,80
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	648 642 269		252 655 074,66	197 073 642,18	55 581 432,48

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО
ҚР БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫ АКСАЙ К. БУРЛИНСКИЙ Р-ОН Г. АКСАЙ РК ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	31.05.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.05.2023- 31.05.2023	услуга	1	51 945 264,00	51 945 264,00
			Итого без НДС:			51 945 264,00
			НДС по ставке (12) %			6 233 431,68
			Всего с НДС			58 178 695,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Mukhtar Nankeyev
Vice General Director

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.