		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	070640012384

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	31.07.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.07.2023- 31.07.2023	услуга	1	157 989 241,00	157 989 241,00
			Итого без НДС:			157 989 241,00
			НДС по ставке (12) %			18 958 708,92
			Всего с НДС			176 947 949,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.23

М.П.

ЖШС АксайСтройСервис и К ТОО

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Business Process Department

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager
Karachaganak

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 7 / Application No.: 7

Предмет:/Subject:
месяц/month **июль /july2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	июль /july 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749,00	34 749,00	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000,00	513 000,00	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923,00	43 312 923,00	
4	Стены, перегородки	33 565 213	99,89%	33 528 390,00	33 367 178,24	161 211,76
[illegible]	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212,00	10 388 212,00	
[illegible]	Устройство кровли	70 001 932	100,00%	70 001 932,00	50 401 391,04	19 600 540,96
7	Проёмы	33 975 462	91,64%	31 133 491,06	21 404 541,06	9 728 950,00
8	Внутренняя отделка	45 803 002	74,45%	34 098 400,25	24 110 700,25	9 987 700,00
9	Прочие работы	16 436 480	80,36%	13 208 355,78	10 205 410,43	3 002 945,35
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	80,00%	7 570 929,20	5 678 197,20	1 892 732,00
11	Канализация	3 575 920	80,00%	2 860 736,00	2 145 552,00	715 184,00
12	Отопление	11 198 643	60,00%	6 719 186,00		6 719 186,00
13	Вентиляция	8 806 499	80,00%	7 045 199,40	5 283 899,40	1 761 300,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	60,00%	14 396 566,00		14 396 566,00
15	Пожарная сигнализация	2 363 145				
16	Видеонаблюдение	3 571 934				
17	Слаботочные сети	9 172 986	30,00%	2 751 896,00		2 751 896,00
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	90,00%	66 366 637,00	37 207 496,94	29 159 140,06
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035,00	5 150 035,00	
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151,00	8 695 151,00	
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006,00	1 760 006,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286,00	2 750 286,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	64,65%	10 212 359,00	10 212 359,00	
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	56,72%	4 542 192,00	4 348 584,00	193 608,00
[illegible]	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123,00	1 634 123,00	
[illegible]	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562,00	2 446 562,00	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	60,00%	1 274 185,00		1 274 185,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197,00	1 447 197,00	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	100,00%	16 160 157,00	14 812 400,82	1 347 756,18
30	Покрытие территории	58 072 663	69,79%	40 531 815,00		40 531 815,00
31	Ограждение территории	27 973 952	100,00%	27 973 952,00	15 553 517,31	12 420 434,69
32	Озеленение	5 005 929				
33	МАФЫ	24 136 120	80,00%	19 309 369,03	16 965 279,03	2 344 090,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426				
35	**Всего**	**606 207 728**	**80,47%**	**487 817 991,73**	**329 828 750,73**	**157 989 241,00**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**72 744 927**		58 538 159,01	39 579 450,09	18 958 708,92
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**30 310 386**		24 390 899,59	16 491 437,54	7 899 462,05
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**575 897 341**		463 427 092,14	313 337 313,19	150 089 778,95
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**648 642 269**		521 965 251,18	352 916 763,28	169 048 487,87

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО