		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал. Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область. Бурлинский район. город Аксай. Промышленная Зона, строение 81Н. почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	070640012384

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	30.06.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык. Акжаикского района ЗКО	01.06.2023- 30.06.2023	услуга	1	93 702 512,73	93 702 512,73
			Итого без НДС:			93 702 512,73
			НДС по ставке (12) %			11 244 301,53
			Всего с НДС			104 946 814,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если дата окончания работ и дата подписания (принятия) работ различны.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controlling Social Progects Department

Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 6 / Application No.: 6

месяц/month **июнь /june2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	июнь /june 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749,00	34 749,00	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000,00	513 000,00	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923,00	43 312 923,00	
[illegible]	Стены, перегородки	33 565 213	99,41%	33 367 178,24	32 776 431,00	590 747,24
[illegible]	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212,00	10 388 212,00	
6	Устройство кровли	70 001 932	72,00%	50 401 391,04	48 966 351,00	1 435 040,04
7	Проёмы	33 975 462	63,00%	21 404 541,06	14 983 620,00	6 420 921,06
8	Внутренняя отделка	45 803 002	52,64%	24 110 700,25	15 696 689,00	8 414 011,25
9	Прочие работы	16 436 480	62,09%	10 205 410,43	10 205 410,00	0,43
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	60,00%	5 678 197,20		5 678 197,20
11	Канализация	3 575 920	60,00%	2 145 552,00		2 145 552,00
12	Отопление	11 198 643	0,00%	0		
13	Вентиляция	8 806 499	60,00%	5 283 899,40		5 283 899,40
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%	0		
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%	0		
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%	0		
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	50,46%	37 207 496,94		37 207 496,94
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035,00	5 150 035,00	
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151,00	8 695 151,00	
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006,00	1 760 006,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286,00	2 750 286,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	64,65%	10 212 359,00	10 212 359,00	
	Наружные сети					
[illegible]	Тепловые сети	8 008 441	54,30%	4 348 584,00	4 348 584,00	
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123,00	1 634 123,00	
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562,00	2 446 562,00	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197,00	1 447 197,00	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	91,66%	14 812 400,82	9 696 094,00	5 116 306,82
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	55,60%	15 553 517,31	11 108 456,00	4 445 061,31
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	70,29%	16 965 279,03		16 965 279,03
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			
35	**Всего**	**606 207 728**	**54,41%**	**329 828 750,73**	**236 126 238,00**	**93 702 512,73**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**72 744 927**		39 579 450,09	28 335 148,56	11 244 301,53
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**30 310 386**		16 491 437,54	11 806 311,90	4 685 125,64
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**575 897 341**		313 337 313,19	224 319 926,10	89 017 387,09
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**648 642 269**		352 916 763,28	252 655 074,66	100 261 688,62

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager