		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	31.03.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.03.2023- 31.03.2023	услуга	1	36 996 763.00	36 996 763.00
			Итого без НДС			36 996 763.00
			НДС по ставке (12) %			4 439 611.56
			Всего с НДС			41 436 374.56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.23

М.П.

КР БАТЫС КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫ АКСАЙ Қ. ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО БУРЛИНСКИЙ Р-Н. АКСАЙ Г. ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Consultancy Social Projects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

В оригр

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №./Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик. ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка № 3 / Application No.: 3

Предмет:/Subject.

месяц/month: март / march2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	март /march 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	43 312 923	
4	Стены, перегородки	33 565 213	45,59%	15 301 935	8 655 700	6 646 235
5	Перекрытие	10 388 212	66,52%	6 909 887	2 077 642	4 832 245
6	Устройство кровли	70 001 932	5,97%	4 176 515		4 176 515
7	Проемы	33 975 462	44,10%	14 983 620		14 983 620
8	Внутренняя отделка	45 803 002	0,00%			
9	Прочие работы	16 436 480	15,41%	2 532 918		2 532 918
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	30,00%	3 825 230		3 825 230
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0 4кВт	12 407 464	0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	0,00%			
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	0,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	0,00%			
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	0,00%			
26	Наружные сети канализации	2 446 562	0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	0,00%			
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	0,00%			
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			0
35	**Всего**	**606 207 728**	**15,11%**	**91 590 777**	**54 594 014,00**	**36 996 763**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 744 927		10 990 893,24	6 551 281,68	4 439 611,56
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 310 386		4 579 538,85	2 729 700,70	1 849 838,15
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	575 897 341		87 014 838,15	51 864 313,30	35 146 924,85
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	648 642 269		98 002 131,39	58 415 594,98	39 586 536,41

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мунайдары»