ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804

Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 9 / Application No.: 9

месяц/month **сентябрь / september 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	сентябрь / september 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749,00	34 749,00	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000,00	513 000,00	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923,00	43 312 923,00	
4	Стены, перегородки	33 565 213	100,00%	33 565 213,00	33 565 213,00	
[illegible]	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212,00	10 388 212,00	
[illegible]	Устройство кровли	70 001 932	100,00%	70 001 932,00	70 001 932,00	
7	Проёмы	33 975 462	100,00%	33 975 462,00	33 448 842,34	526 619,66
8	Внутренняя отделка	45 803 002	100,00%	45 803 002,00	45 803 002,00	
9	Прочие работы	16 436 480	100,00%	16 436 480,00	16 436 480,00	
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	100,00%	9 463 662,00	7 570 929,60	1 892 732,40
11	Канализация	3 575 920	100,00%	3 575 920,00	2 860 736,00	715 184,00
12	Отопление	11 198 643	100,00%	11 198 643,00	6 719 186,00	4 479 457,00
13	Вентиляция	8 806 499	100,00%	8 806 499,00	8 806 499,00	
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	100,00%	23 994 277,00	23 994 277,00	
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	100,00%	2 363 145,00		2 363 145,00
16	Видеонаблюдение	3 571 934	100,00%	3 571 934,00		3 571 934,00
17	Слаботочные сети	9 172 986	60,00%	5 503 791,60	2 751 896,00	2 751 895,60
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	90,00%	66 362 955,30	66 366 637,00	-3 681,70
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	81,84%	10 435 226,08	5 150 035,01	5 285 191,07
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	100,00%	12 407 464,00	8 695 151,00	3 712 313,00
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	100,00%	2 514 294,00	1 760 006,00	754 288,00
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	100,00%	3 928 980,00	2 750 286,00	1 178 694,00
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	100,00%	15 796 379,00	10 212 359,02	5 584 019,98
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	100,00%	8 008 441,00	4 542 387,74	3 466 053,26
[illegible]	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123,00	1 634 123,00	
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562,00	2 446 562,00	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	60,00%	1 274 170,80	1 274 185,00	-14,20
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197,00	1 447 197,00	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	100,00%	16 160 158,00	16 160 158,00	
30	Покрытие территории	58 072 663	100,00%	58 072 663,00	58 072 663,00	
31	Ограждение территории	27 973 952	100,00%	27 973 952,00	27 973 952,00	
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	80,00%	19 308 896,00	19 309 369,03	-473,03
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426				
35	**Всего**	**606 207 728**	**94,07%**	**570 280 305,78**	**534 002 947,74**	**36 277 358,04**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**72 744 927**		68 433 636,69	64 080 353,73	4 353 282,96
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**30 310 386**		28 514 015,29	26 700 147,39	1 813 867,90
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**575 897 341**		541 766 290,49	507 302 800,35	34 463 490,14
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**648 642 269**		610 199 927,18	571 383 154,08	38 816 773,10

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО Бурлинский р-он г. Аксай ЗКО

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

"Жана Консалтинг LTD" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Уральск Казахстан ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	30.09.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.09.2023- 30.09.2023	услуга	1	36 277 358,04	36 277 358,04
			Итого без НДС:			36 277 358,04
			НДС по ставке (12) %			4 353 282,96
			Всего с НДС			40 630 641,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2023

М.П.

М.П. ТОО «АксайСтройСервис и К» ЖШС

* заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.