ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 2 / Application No.: 2

Предмет /Subject:
месяц/month **февраль /feruary 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	февраль /feruary 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	28 623 368	14 689 555
4	Стены, перегородки	33 565 213	25,79%	8 655 700		8 655 700
5	Перекрытие	10 388 212	20,00%	2 077 642		2 077 642
6	Устройство кровли	70 001 932	0,00%			
7	Проёмы	33 975 462	0,00%			
8	Внутренняя отделка	45 803 002	0,00%			
9	Прочие работы	16 436 480	0,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	0,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	0,00%			
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	0,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	0,00%			
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	0,00%			
26	Наружные сети канализации	2 446 562	0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	0,00%			
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	0,00%			
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			
35	**Всего**	**606 207 728**	**9,01%**	**54 594 014**	**29 171 117,00**	**25 422 897**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**72 744 927**		6 551 281,73	3 500 534,04	3 050 747,64
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**30 310 386**		2 729 700,72	1 458 555,85	1 271 144,85
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**575 897 341**		51 864 313,68	27 712 561,15	24 151 752,15
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**648 642 269**		58 415 595,41	31 213 095,19	27 202 499,79

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager