Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Компания "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В" Казахстанский филиал,Адрес: 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, Промзона,тел.:** — **981141001567**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контракт № AP/Y/22/0804

Номер документа	Дата составления
00000000002	30.01.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО			усл	1	32 671 651,04	32 671 651,04
				Итого	1	x	32 671 651,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Божкенов Д. Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.23

М.П.

КПО б.в.- УРАЛЬСК/ KPO b.v. - URALSK

организация, адрес, телефон

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

организация, адрес, телефон

СТРОЙКА: "Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

(наименование стройки)

КОНТРАКТ: AP/Y/22/0804 «22» декабря 2022 года

№ контракта, дата

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Общий объём по стройке			АКТ №1 (январь)		
			Количество (объем)	За единицу, тенге	Всего тенге	Количество (объем)	Стоимость, тенге	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва							
1	Вынос проекта в натуру							
	Итого разделу 1				34 749		34 749	100,00%
	Основные объекты строительства (здание школы)							
	Общестроительные работы							
2	Земляные работы							
	Итого разделу 2				513 000		513 000	100,00%
3	Фундаменты							
	Итого разделу 3				43 312 923		28 623 368	66,09%
4	Стены, перегородки							
	Итого разделу 4				33 565 213		0	0,00%
5	Перекрытие							
	Итого разделу 5				10 388 212		0	0,00%
6	Кровля							
	Итого разделу 6				70 001 932		0	0,00%
7	Проёмы							
	Итого разделу 7				33 975 462		0	0,00%
8	Внутренняя отделка							
	Итого разделу 8				45 803 002		0	0,00%
9	Прочие работы							
	Итого разделу 9				16 436 480		0	0,00%
	Внутренние инженерные сети							
10	Водопровод							
	Итого разделу 10				9 463 662		0	0,00%
11	Канализация							
	Итого разделу 11				3 575 920		0	0,00%
12	Отопление							
	Итого разделу 12				11 198 643		0	0,00%
13	Вентиляция							
	Итого разделу 13				8 806 499		0	0,00%
14	Электроосвещение и силовое оборудование							
	Итого разделу 14				23 994 277		0	0,00%
15	Пожарная сигнализация							
	Итого разделу 15				2 363 145		0	0,00%
16	Видеонаблюдение							
	Итого разделу 16				3 571 934		0	0,00%
17	Слаботочные сети							
	Итого разделу 17				9 172 986		0	0,00%
18	Технологическое оборудование							
	Итого разделу 18				73 736 617		0	0,00%
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
19	Блочно-модульная котельная							
	Итого разделу 19				12 750 765		0	0,00%
	Объекты энергетического хозяйства							
20	Электроснабжение							
	Итого разделу 20				12 407 464		0	0,00%
21	Воздушная линия 10кВ							
	Итого разделу 21				2 514 294		0	0,00%
22	Трансформаторная подстанция							
	Итого разделу 22				3 928 980		0	0,00%
	Объекты транспортного хозяйства и связи							
23	Наружные сети связи							
	Итого разделу 23				15 796 379		0	0,00%
	Наружные сети							
24	Тепловые сети							
	Итого разделу 24				8 008 441		0	0,00%

	е сети водопровода							
	аделу 25				1 634 123		0	0,00%
	жные сети канализации							
	го разделу 26				2 446 562		0	0,00%
	Наружные сети газоснабжения							
	Итого разделу 27				2 123 618		0	0,00%
28	**Септик производительностью 3 м³ в сутки**							
	Итого разделу 28				1 447 197		0	0,00%
	Благоустройство и озеленение территории							
29	**Вертикальная планировка**							
	Итого разделу 29				16 160 158		0	0,00%
30	**Покрытие территории**							
	Итого разделу 30				58 072 663		0	0,00%
31	**Ограждение территории**							
	Итого разделу 31				27 973 952		0	0,00%
32	**Озеленение**							
	Итого разделу 32				5 005 929		0	0,00%
33	**МАФЫ**							
	Итого разделу 33				24 136 120		0	0,00%
	Прочие услуги и затраты				594 321 302		29 171 117	4,91%
1136	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		2%		11 886 426		0	0,00%
1137	**ИТОГО**				606 207 728		29 171 117	4,81%
	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total				72 744 927		3 500 534,04	
	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total				30 310 386		1 458 555,85	
	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)				575 897 341		27 712 561,15	
	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)				648 642 269		31 213 095,19	

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervisions:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: