Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)

Договор подряда (контракт) № 140/21-14-1 от 29.10.2021 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 140/21-14-1	29.10.2021 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение	другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)	**175 205,69**	156 433,65							18 772,04	175 205,69
Итого к оплате:		156 433,65							18 772,04	**175 205,69**

Итого к оплате: Сто семьдесят пять тысяч двести пять тенге 69 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жуман М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 140/21-14-1 от 29.10.2021 года

Акт выполненных работ № 1
за декабрь месяц от 23.12.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3		2223,76 2223,76	-- --	6671 6671	-- --	--	4803 918	12392
2	1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	1,8		266,33 218,72	47,61 21,77	479 394	86 39	--	429 73	980
3	1123-1401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 500 мм. Укладка	м трубопровода	1,2		314,19 262,60	51,59 23,68	377 315	61 28	--	340 57	774
4	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,76		38813,32 26055,26	12758,06 5862,23	68311 45857	22455 10318	--	55613 9914	133838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	35	233,53 30,08	203,45 32,47	8174 1053	7120 1136	--	2364 843	11381
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								159366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54290				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11521			
		- Накладные расходы	Тенге							63549	
		- Сметная прибыль	Тенге							11805	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									159 366
		Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									2 072
		Итого									161 438
		Непредвиденные работы и затраты 2%									3 229
		Итого									164 667
		договорная скидка 4,99999984%									8 233,35
		итого с договорной скидкой									156 433,65
		Налог на добавленную стоимость 12%									18 772,04
		Всего по сметному расчету									175 205,69

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)