Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК
16.01.04 г.

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Субподрядчик: **ТОО "КазСтройРекрут"**

Наименование объекта: **Строительство общеобразовательной школы №115 на 300 мест в жилом массиве Таскен в г.Шымкент**

Договор №12 от 27.04.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 31 мая 2018 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалло	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**50 626 000,00**	**5 424 214,29**		**50 626 000,00**						**5 424 214,29**	**50 626 000,00**
Итого	**50 626 000,00**	**5 424 214,29**		**50 626 000,00**						**5 424 214,29**	**50 626 000,00**

Генподрядчик
ТОО "РСУ-1"
Директор _____ **Сулайманов А.Н.**

Субподрядчик
ТОО "КазСтройРекрут"
Директор _____ **Нурмуханов Р.К.**

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "РСУ-1"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "КазСтройРекрут"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной школы №115 на 300 мест в жилом массиве Таскен в г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№12** от **27.04.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.05.2018	01.05..2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Смета: 2-1 Земляные работы				
		Раздел: Земляные работы				
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29324,895	128,03	3754396
		Накладные расходы			*26,30*	*771288*
		Сметная прибыль			*9,48*	*278103*
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	906,956	2444,71	2217246
		Накладные расходы			*898,73*	*815106*
		Сметная прибыль			*181,09*	*164240*
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Устройство въезда	м3	771,000	36,77	28351
		Накладные расходы			*7,07*	*5447*
		Сметная прибыль			*2,72*	*2100*
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	м3	31002,850	42,97	1332330
		Накладные расходы			*8,26*	*255991*
		Сметная прибыль			*3,18*	*98691*
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаВ ОТВАЛ	м3 грунта	31002,850	36,77	1140011
		Накладные расходы			*7,07*	*219039*
		Сметная прибыль			*2,72*	*84445*
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	31002,850	42,97	1332330
		Накладные расходы			*8,26*	*255991*
		Сметная прибыль			*3,18*	*98691*
7	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3 грунта	31002,850	36,77	1140011
		Накладные расходы			*7,07*	*219039*
		Сметная прибыль			*2,72*	*84445*
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	19528,220	419,86	8199096
		Накладные расходы			*68,40*	*1335706*
		Сметная прибыль			*31,10*	*607340*
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5092,903	25,82	131509
		Накладные расходы			*4,96*	*25268*
		Сметная прибыль			*1,91*	*9741*
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	7099,732	1064,34	7556502
		Накладные расходы			*391,27*	*2777927*
		Сметная прибыль			*78,84*	*559741*
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5250,415	194,69	1022207
		Накладные расходы			*60,92*	*319863*
		Сметная прибыль			*14,42*	*75719*
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5250,415	69,99	367488
		Накладные расходы			*13,32*	*69929*
		Сметная прибыль			*5,18*	*27221*
		ИТОГО:				**28221477**
		Итого по объекту:				**0**
		Объект: 2-2 Блок А				
		Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
		Раздел: Фундаменты				
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	37,420	19387,07	725464
		Накладные расходы			*1254,73*	*46952*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*53738*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:				**725464**
		Объект: 2-3 Блок Б				
		Смета: 2-3-1 общестроительные работы				
		Раздел: Фундаменты				
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,040	19387,07	252807
		Накладные расходы			*1254,73*	*16362*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*18726*
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	181,160	24237,87	4390933
		Накладные расходы			*2403,21*	*435366*
		Сметная прибыль			*1795,40*	*325254*
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,300	22403,58	29131
		Накладные расходы			*7087,90*	*9216*
		Сметная прибыль			*1659,52*	*2158*
4	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,300	219409,81	285294
		Накладные расходы			*8263,49*	*10745*
		Сметная прибыль			*16252,58*	*21133*
5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,474	380378,90	180330
		Накладные расходы			*60233,78*	*28556*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*13358*
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/Ав-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,353	22403,58	7900
		Накладные расходы			*7087,90*	*2499*
		Сметная прибыль			*1659,52*	*585*
7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Ав-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,121	21567,24	2619
		Накладные расходы			*6719,49*	*816*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*194*
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	224755,88	21325
		Накладные расходы			*8464,84*	*803*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*1580*
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	219409,81	60364
		Накладные расходы			*8263,49*	*2273*
		Сметная прибыль			*16252,58*	*4471*
10	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	211256,43	21988
		Накладные расходы			*7956,42*	*828*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*1629*
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,600	19387,07	69793
		Накладные расходы			*1254,73*	*4517*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*5170*
12	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,640	27794,24	545879
		Накладные расходы			*3490,60*	*68555*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*40435*
13	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,365	233710,36	85286
		Накладные расходы			*8802,09*	*3212*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*6317*
14	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	1,118	380378,90	425294
		Накладные расходы			*60233,78*	*67346*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*31503*
15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,118	21567,24	24114
		Накладные расходы			*6719,49*	*7513*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*1786*
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	224755,88	28769
		Накладные расходы			*8464,84*	*1083*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*2131*
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,990	211256,43	209161
		Накладные расходы			*7956,42*	*7877*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*15493*
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,800	19387,07	93058
		Накладные расходы			*1254,73*	*6023*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*6893*
19	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	26,320	27794,24	731544
		Накладные расходы			*3490,60*	*91873*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*54188*
20	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,377	233710,36	88193
		Накладные расходы			*8802,09*	*3322*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*6533*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
21	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	1,118	380378,90	425294
		Накладные расходы			*60233,78*	*67346*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*31503*
22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,118	21567,24	24114
		Накладные расходы			*6719,49*	*7513*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*1786*
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	224755,88	28769
		Накладные расходы			*8464,84*	*1083*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*2131*
24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,990	211256,43	209161
		Накладные расходы			*7956,42*	*7877*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*15493*
25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,000	19387,07	38774
		Накладные расходы			*1254,73*	*2509*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*2872*
26	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,120	27794,24	281278
		Накладные расходы			*3490,60*	*35325*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*20835*
27	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,141	233710,36	32832
		Накладные расходы			*8802,09*	*1237*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*2432*
28	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,559	380378,90	212647
		Накладные расходы			*60233,78*	*33673*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*15752*
29	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,559	21567,24	12057
		Накладные расходы			*6719,49*	*3756*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*893*
30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	224755,88	14384
		Накладные расходы			*8464,84*	*542*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*1066*
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	211256,43	104580
		Накладные расходы			*7956,42*	*3939*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*7747*
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,080	19387,07	79099
		Накладные расходы			*1254,73*	*5119*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*5859*
33	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,800	27794,24	383561
		Накладные расходы			*3490,60*	*48170*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*28412*
34	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,248	233710,36	57885
		Накладные расходы			*8802,09*	*2180*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*4288*
35	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,504	380378,90	191711
		Накладные расходы			*60233,78*	*30358*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*14201*
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,504	21567,24	10870
		Накладные расходы			*6719,49*	*3387*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*805*
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	224755,88	10033
		Накладные расходы			*8464,84*	*378*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*743*
38	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,459	211256,43	97043
		Накладные расходы			*7956,42*	*3655*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*7188*
39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,040	19387,07	20163
		Накладные расходы			*1254,73*	*1305*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*1494*
40	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,840	27794,24	106730
		Накладные расходы			*3490,60*	*13404*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*7906*
41	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,060	233710,36	14023
		Накладные расходы			*8802,09*	*528*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*17311,88*	*1039*
42	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,336	380378,90	127807
		Накладные расходы			*60233,78*	*20239*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*9467*
43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	21567,24	7247
		Накладные расходы			*6719,49*	*2258*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*537*
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	224755,88	6689
		Накладные расходы			*8464,84*	*252*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*495*
45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,306	211256,43	64695
		Накладные расходы			*7956,42*	*2437*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*4792*
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,400	19387,07	27142
		Накладные расходы			*1254,73*	*1757*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*2011*
47	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,620	27794,24	128409
		Накладные расходы			*3490,60*	*16127*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*9512*
48	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,063	233710,36	14642
		Накладные расходы			*8802,09*	*551*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*1085*
49	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,294	380378,90	111831
		Накладные расходы			*60233,78*	*17709*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*8284*
50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,294	21567,24	6341
		Накладные расходы			*6719,49*	*1976*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*470*
51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	224755,88	5853
		Накладные расходы			*8464,84*	*220*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*434*
52	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,268	211256,43	56608
		Накладные расходы			*7956,42*	*2132*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*4193*
53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,180	19387,07	61651
		Накладные расходы			*1254,73*	*3990*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*4567*
54	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,920	27794,24	220130
		Накладные расходы			*3490,60*	*27646*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*16306*
55	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142	233710,36	33220
		Накладные расходы			*8802,09*	*1251*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*2461*
56	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,252	380378,90	95855
		Накладные расходы			*60233,78*	*15179*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*7100*
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,252	21567,24	5435
		Накладные расходы			*6719,49*	*1693*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*403*
58	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	224755,88	5017
		Накладные расходы			*8464,84*	*189*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*372*
59	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,230	211256,43	48521
		Накладные расходы			*7956,42*	*1827*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*3594*
60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,060	19387,07	20550
		Накладные расходы			*1254,73*	*1330*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*1522*
61	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,640	27794,24	73377
		Накладные расходы			*3490,60*	*9215*
		Сметная прибыль			*2058,83*	*5435*
62	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080	233710,36	18716

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*8802,09*	*705*
		Сметная прибыль			*17311,88*	*1386*
63	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,084	380378,90	31952
		Накладные расходы			*60233,78*	*5060*
		Сметная прибыль			*28176,22*	*2367*
64	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,084	21567,24	1812
		Накладные расходы			*6719,49*	*564*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*134*
65	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	224755,88	1672
		Накладные расходы			*8464,84*	*63*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*124*
66	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	211256,43	16174
		Накладные расходы			*7956,42*	*609*
		Сметная прибыль			*15648,62*	*1198*
		ИТОГО:				**11100134**
		Объект: 2-4 Блок В				
		Смета: 2-4-1 общестроительные работы				
		Раздел: Фундаменты				
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,500	19387,07	281112
		Накладные расходы			*1254,73*	*18194*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*20823*
		ИТОГО:				**281112**
		Объект: 6-5 Выгреб 30м3				
		Смета: 6-5 Выгреб 30м3				
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	419,213	128,03	53671
		Накладные расходы			*26,30*	*11026*
		Сметная прибыль			*9,48*	*3976*
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,470	2444,71	18263
		Накладные расходы			*898,73*	*6714*
		Сметная прибыль			*181,09*	*1353*
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	45,000	419,86	18894
		Накладные расходы			*68,40*	*3078*
		Сметная прибыль			*31,10*	*1400*
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,400	19387,07	46529
		Накладные расходы			*1254,73*	*3011*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*3447*
5	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 на ССЦ/	м3	27,000	30986,73	836642
		Накладные расходы			*4111,88*	*111021*
		Сметная прибыль			*2295,31*	*61973*
6	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,291	219409,81	283188
		Накладные расходы			*8263,49*	*10666*
		Сметная прибыль			*16252,58*	*20977*
7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462	224755,88	103927
		Накладные расходы			*8464,84*	*3914*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*7698*
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,345	21567,24	7438
		Накладные расходы			*6719,49*	*2317*
		Сметная прибыль			*1597,57*	*551*
9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,345	224755,88	77514
		Накладные расходы			*8464,84*	*2919*
		Сметная прибыль			*16648,58*	*5742*
		ИТОГО:				**1446065**
		Итого по объекту:				**0**
		Объект: 7-4 Уборная на 12 очков				
		Смета: 7-4-1 общестроительные работы				
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	322,309	101,40	32682
		Накладные расходы			*20,83*	*6714*
		Сметная прибыль			*7,51*	*2421*
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,741	1873,22	10754
		Накладные расходы			*688,64*	*3953*
		Сметная прибыль			*138,76*	*797*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	84,870	419,86	35633
		Накладные расходы			*68,40*	*5805*
		Сметная прибыль			*31,10*	*2640*
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014	22403,58	309
		Накладные расходы			*7087,90*	*98*
		Сметная прибыль			*1659,52*	*23*
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,340	19387,07	45366
		Накладные расходы			*1254,73*	*2936*
		Сметная прибыль			*1436,08*	*3360*
6	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В7,5/. Устройство	м3	20,450	23438,88	479325
		Накладные расходы			*2373,12*	*48530*
		Сметная прибыль			*1736,21*	*35506*
7	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,122	236546,55	28811
		Накладные расходы			*8908,90*	*1085*
		Сметная прибыль			*17521,97*	*2134*
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,200	927,26	53967
		Накладные расходы			*126,11*	*7339*
		Сметная прибыль			*68,69*	*3998*
9	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	58,200	1954,94	113778
		Накладные расходы			*476,83*	*27751*
		Сметная прибыль			*144,81*	*8428*
		ИТОГО:				800625
		Итого по стройке:				0
		В том числе :				
		Накладные расходы				8571665
		Сметная прибыль				3153695
		Итого с временными		1,5 %	638623,00	43213501
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	302495,00	43515996
		Итого в текущих ценах на 2018 год (100%), к =1,0599383				46124271
		Всего с понижающим коэф. К=0,98				45201785
		Итого с НДС		12 %	5 424 214	50 626 000

Генподрядчик

ТОО «РСУ-1»
Директор
_____ А.Сулайманов

Субподрядчик

ТОО «КазСтройРекрут»
Директор
_____ Нурмуханов Р.К.