Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 21 » декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ № 23002100 от 23.01.2023 г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района» Жамбылская область, Кордайский район.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района, Жамбылской области» руководитель Абсеитов Ануар Жансеитулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Dezi Group» ГЛ № 22000632

б) ТОО «NS Engineering» ГЛ № 22014386

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО "Жамбылгрогазпроект", Заказ.№11-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом № 043 от 03.07.2021 г., КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области»,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	52616.5		52616.5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект газоснабжения выполнен согласно технических условии №1370 от 07.09.2020г. выданный ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак" в соответствии требованиями МСН 4.03.01-2003, СП РК 4.03-101-2013.

Газоснабжение предусматривается от подземного газопровода отвода после отключающего устройства для населенных пунктов Ногайбай, Сарыбастау, Шарбақты.

Точка подключения подземный газопровод. Давление в точке подключение - Р=0,6 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - 315 мм.

Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания $Q_н$ = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Общий расчетный расход газа по объекту составляет – 2039,0 м³/час из них с.Ногайбай-1520,0 м³/час, с.Сарыбастау-131,0 м³/час, с.Шарбакты-388,0 м³/час.

Настоящим проектом предусмотрено по двум населенным пунктам Ногайбай и Сарыбастау проектирование подводящего газопровода высокого давления с установкой по одной ГРПШ с счетчиком газа с электрокорректором середине аула с высокого давления на низкого давления и по одному н.п. Шарбакты подводящего и внутриквартальной газораспределительной сети.

Связи с географической особенностью населенного пункта (растянутости) Шарбакты установлены перед аулам один ГРПШ-13-2ВУ1 с

высокого на среднего давления и середине аула четыре ГРПШ-07-2У1 с счетчиком газа с электрокорректором.

От ГРПШ в селе Шарбакты газ по газопроводу низкого давления по улицам аула подается к потребителям до границы участка с выходом из земли с установкой отключающего крана . Подключение потребителей осуществляется непосредственно с низкого давления.

Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли и надземные из стальных труб ГОСТ 10704-94 на выходе из земли.

Защитные футляры на газопроводе, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам "4/2-04.ВТ-..." УкрГазНИИпроект, г. Киев".

Монтаж газопроводов и газового оборудования произвести согласно требованиям МСН 4.03.01-2003 и СН РК 4.03-01-2011.

Для снижения давления газа с высокого на среднего и низкое давления запроектирован газорегуляторные пункты шкафного типа ГРПШ-07-2НУ1 редуктором РДНК-1000Н, ГРПШ-13-2НУ1 редуктором РДГ-50Н, ГРПШ-13-2ВУ1 редуктором РДГ-50В с счетчиком газа СТГ-с электрокорректором. Для исключения повреждения от наезда автотранспорта на ГРПШ устанавливается ограждение из металлической сетки высотой 2,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор КГК Тлейн И.Т

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.02.24г

подпись руководителя, дата

"КазТрансГаз Аймак" АҚ ЖОФ
Қордай газ шеруленбасы
ЖШФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кордайский газораспределительный

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ««Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Gas Energy Construction»
Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)