Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ZapadAlyansGroup"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка
(наименование, адрес)

Объект **Строительство уличных сетей освещения в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО вдоль дороги районного значения Шынгырлау-Аксай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№85** от **28.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.12.2020	01.12.2020	30.12.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование										
1	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21		4725,60	940,17	99238	19743	37096	40014	150391
						2019,00	627,41	42399	13176		11140	
2	ПРАЙС	**Светильник светодиодный 150вТ**	шт	21		22321,43	--	468750	--		--	468750
						--	--	--	--	468750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					567988	19743	37096	40014	619141
		Стоимость оборудования	тенге					42399	13176	468750	11140	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					468750				
		Стоимость монтажных работ	тенге					468750				
		Материалы	тенге					99238				
		Всего заработная плата	тенге					37095				
		Накладные расходы	тенге						55575			
		Сметная прибыль	тенге					40014				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					11140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					150391				
		Сметная заработная плата	тенге						55575			43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					619141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	тенге						55575			
		РАЗДЕЛ 2.Комплект опор освещения										
3	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	яма	21		655,91	536,97	13774	11276	--	5803	21143
						118,95	264,84	2498	5562		1566	
4	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%, СП - 8%*	опора	21		24464,91	9166,87	513763	192504	15583	302596	881668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				14556,00	3455,65	305676	72569		65309	
4.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ**	м3	0,014	0,294	53003,00				15583		
5	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4515		25125,39	1305,39	11344	589	--	10013	23065
						23820,00	549,96	10755	248		1709	
6	ПРАЙС	**Закладной фундамент ЗФ-2 1500/220, марка ЗФ-2 1500/220**	шт	21		12053,57	--	253125	--		--	253125
						--	--	--	--	253125	--	
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	9,4789		15174,00	--	143832	--	143832	--	155339
						--	--	--	--		11507	
8	ПРАЙС	**Опора освещения, марка НГ-7Ф-60-ц(горячий цинк)**	шт	21		68750,00	--	1443750	--		--	1443750
						--	--	--	--	1443750	--	
9	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	21		11121,89	6096,96	233560	128036	10927	100211	360473
						4504,61	2123,13	94597	44586		26702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ПРАЙС	Кронштейн типа "Ива", вылет 1,5м, угол наклона 20 градусов,покрытие "горячее оцинкование", марка КИШ	шт	21	6975,00	--	146475	--		--	146475
					--	--	--	--	146475	--	
11	ПРАЙС	Доставка:Западно-Казахстанская область, п.Чингирлау	усл	21	9110,79	--	191327	--		--	191327
					--	--	--	--	191327	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2950950	332406	170342	418623	3476365
		Стоимость оборудования	тенге				413525	122964	2034677	106793	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2034677				
		Стоимость монтажных работ	тенге				233560				
		Материалы	тенге				10927				
		Всего заработная плата	тенге					139183			
		Накладные расходы	тенге				100211				
		Сметная прибыль	тенге				26702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				360473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	тенге					139183			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				682714				
		Материалы	тенге				15583				
		Всего заработная плата	тенге					397307			
		Местные материалы	тенге				143832				
		Накладные расходы	тенге				318411				
		Сметная прибыль	тенге				80090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1081215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	тенге					397307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3476365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	тенге					536490			
		РАЗДЕЛ 3.Заземление									
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	5	3217,54	157,10	16088	786	10909	3321	20962
					878,50	44,07	4393	220		1553	
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	76	458,86	16,76	34874	1274	18339	11229	49791
					200,80	4,41	15261	335		3688	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	12,768	1613,92	--	20607	--	--	14837	38279
					1613,92	--	20607	--		2835	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,768	841,75	--	10747	--	--	7738	19965
					841,75	--	10747	--		1479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				82315	2059	29248	37125	128997
		Стоимость монтажных работ	тенге				51007	555	--	9555	
		Материалы	тенге				50961				
		Всего заработная плата	тенге				29249				
		Накладные расходы	тенге					20209			
		Сметная прибыль	тенге				14550				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				5241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70753				
		Сметная заработная плата	тенге								16
		Стоимость общестроительных работ	тенге					20209			
		Всего заработная плата	тенге				31354				
		Накладные расходы	тенге					31354			
		Сметная прибыль	тенге				22575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58243				
		Сметная заработная плата	тенге								32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					31354			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128996				
		Сметная заработная плата	тенге								48
								51563			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство КЛ-0,4кВ									
16	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,2	213,53	203,63	49582	47283	--	14551	69263
					9,90	77,14	2298	17912		5131	
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	645	476,56	398,80	307382	257227	--	109062	449759
					77,76	157,09	50155	101320		33316	
18	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	700	322,22	171,42	225551	119994	32981	81924	332073
					103,68	58,87	72576	41207		24598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	324369,00	--	227058	--	227058	--	245223
		СП - 8%			--	--	--	--		18165	
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0.3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,645	27931,68	19288,08	18016	12441	--	5072	24935
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	5575	2740		1847	
21	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента	100 м	6,45	1755,00	--	11320	--	11320	--	12225
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	232,2	34,67	34,67	8049	8049	--	2087	10948
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	2899		811	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	320,61	145,80	33664	15309	4747	13187	50598
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	13608	4707		3748	
24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	177802,00	--	19043	--	19043	--	20566
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				899663	460303	295149	225883	1215590
		Стоимость монтажных работ	тенге				144212	170786	--	90045	
		Материалы	тенге				830713				
		Всего заработная плата	тенге				37727				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					291889			
		Накладные расходы	тенге				246101				
		Сметная прибыль	тенге				209245				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				83197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1123155				
		Сметная заработная плата	тенге								214
		Стоимость общестроительных работ	тенге					291889			
		Всего заработная плата	тенге				68951				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					23109			
		Накладные расходы	тенге				11320				
		Сметная прибыль	тенге				16639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92436				
		Сметная заработная плата	тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					23109			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1215591				
		Сметная заработная плата	тенге								230
								314998			

ИТОГО:	**5440093**
ЦЕНА УСЛОВНОЙ СКИДКИ	**161065,6**
НДС 12%	**633483,29**
ИТОГО	**5912510,69**

ИТОГО: ПЯТЬМИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ДЕСЯТЬ ТЕНГЕ 69 ТИЫН

Заказчик :

Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шаимбетов Е.К.

Тех надзор

ТОО "Каз Надзор Груп"

Жабаев Е.К.

ТОО ZapadAlyansGroup

Хабиева А.С.