Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис" венное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед

Объект: Строительство 50 квартирного жилого дома №6 квартале №4 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без наружных инженерных сетей и

Договор: генерального плана)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство 50 квартирного жилого дома №6 квартале №4 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без наружных инженерных сетей и генерального плана)									
за 2020 год	401 360 288	351 911 726	**400 000 000,00**	199 048 405	174 338 265	199 048 405	174 338 265	**49 987 009**	43 800 741
за 2021 год	220 748 159	193 551 449	**220 000 000,48**						
ИТОГО	622 108 447	545 463 175	**620 000 000,48**	199 048 405	174 338 265	199 048 405	174 338 265	**49 987 009**	43 800 741

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис" венное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед

Объект: Строительство 50 квартирного жилого дома №6 квартале №4 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без наружных инженерных сетей и генерального плана)

Договор: Договор: №40 от 14 мая 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	40715,712			40715,712
		Всего по главе	**40715,712**			**40715,712**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	366,441			4344,25
		Всего по главе	**366,441**			**4344,25**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**41082,153**			**41082,153**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	443,687			443,687
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2274,901	2274,901
		Всего по главе	**443,687**		**2274,901**	**2718,588**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	**41525,841**	**0,000**	**2274,901**	**43800,741**

5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	830,517			830,517
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**42356,357**	**0,000**	**2274,901**	**44631,258**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5355,751	5355,751
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**42356,357**	**0,000**	**7630,651**	**49987,009**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис" венное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед

Объект: Строительство 50 квартирного жилого дома №6 квартале №4 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без наружных инженерных сетей и

Договор: генерального плана)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены	м3 кладки	220		12806,25	2370,17	2817374,67	521437,40	870134,87	1434561,08	4592090,61
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	1425802,40	116736,40		340154,86	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены	м3 кладки	90,6		12806,25	2370,17	1160246,11	214737,40	358337,36	590778,34	1891106,41
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	587171,35	48074,17		140081,96	
3	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	94,7761		22558,00	--	2137959,12	--	2137959,12	--	2308995,85
		СП - 8%				--	--	--	--		171036,73	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН										
4	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -	м3 кладки	25,2		11085,60	1945,02	279357,13	49014,50	80813,64	148605,57	462199,72
		НР - 93%; СП - 8%				5933,69	407,22	149528,99	10261,94		34237,02	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	1811,29	242,24	64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	44497,51	1805,54		8603,50	
6	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета	35,6	270,25	--	9620,76	--	--	8947,30	20053,51
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	9620,76	--		1485,44	
7	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного ретвора. Устройство	м3	0,3552	9072,67	3921,62	3222,61	1392,96	187,53	1740,87	5360,56
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	1642,13	270,92		397,08	
8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,80264	19105,00	--	34439,44	--	34439,44	--	37194,59
		СП - 8%			--	--	--	--		2755,16	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,2772	219813,00	--	60932,16	--	60932,16	--	65806,74
		СП - 8%			--	--	--	--		4874,57	
10	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	137,15	3,46	487,16	12,29	43,30	409,53	968,42
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	431,57	4,10		71,73	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
11	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	192,2	10000,52	2357,60	1922099,66	453130,72	643127,82	856261,26	3000629,79
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	825841,12	94869,92		222268,87	
12	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м2 перегородок (за вычетом проемов)	424,6	2049,97	245,11	870416,22	104075,11	139126,24	603873,03	1592232,39
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	627214,87	22110,96		117943,14	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,21948	219813,00	--	48244,56	--	48244,56	--	52104,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3859,56	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,4957	63809,61	2164,41	31630,42	1072,90	--	28725,69	65184,60
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	30557,53	330,31		4828,49	
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	2,47825	219813,00	--	544751,57	--	544751,57	--	588331,69
		СП - 8%			--	--	--	--		43580,13	
		ГИЛЬЗЫ									
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,2495	225798,09	1266,09	56336,62	315,89	--	51097,71	116029,08

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	56020,73	130,60		8594,75	
17	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	1,24742	357191,00	--	445567,20	--	445567,20	--	481212,57
		СП - 8%			--	--	--	--		35645,38	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,12	93330,02	995,13	11199,60	119,42	8388,29	2470,69	14763,91
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	2691,90	53,31		1093,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10498366,89	1353932,45	5383413,59	3770532,90	15410411,78
							3761020,85	294648,17	--	1141512,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10498366,89				
	Материалы		Тенге				2111519,55				
	Всего заработная плата		Тенге					4055669,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3237454,61				
	Местные материалы		Тенге				34439,44				
		Накладные расходы	Тенге				3770532,90				
		Сметная прибыль	Тенге				1141512,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15410411,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3835,91
		Сметная заработная плата	Тенге					4055669,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15410411,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3835,91
		Сметная заработная плата	Тенге					4055669,00			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	223	443,56	247,53	98914,55	55198,97	8302,29	55750,42	167038,17
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	35413,29	11832,83		12373,20	
20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании	шт. сборных конструкций	20	2176,41	1273,10	43528,13	25462,08	619,07	26877,87	76038,48
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	17446,98	5330,88		5632,48	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3509	71175,06	6108,52	24975,33	2143,48	2918,87	24023,60	52918,84
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	19912,98	446,00		3919,91	
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до	т	1,75445	256599,00	--	450190,12	--	450190,12	--	486205,32
		СП - 8%			--	--	--	--		36015,21	
23	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	20	9762,16	4848,66	195243,18	96973,24	11273,95	130598,30	351908,80
		НР - 118%; СП - 8%			4349,80	1184,03	86996,00	23680,53		26067,32	
24	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ	м3	3	71269,00	--	213807,00	--	213807,00	--	230911,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17104,56	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
25	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1716,04	56,58	3432,08	113,16	982,87	2784,48	6713,89
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	2336,04	23,69		497,32	
26	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	10	1970,00	--	19700,00	--	19700,00	--	21276,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1576,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1049790,38	179890,93	707794,16	240034,68	1393011,06
							162105,29	41313,93	--	103186,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049790,38				
	Материалы		Тенге				24097,05				
	Всего заработная плата		Тенге					203419,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450190,12				
	Местные материалы		Тенге				233507,00				
		Накладные расходы	Тенге				240034,68				
		Сметная прибыль	Тенге				103186,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1393011,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,47
		Сметная заработная плата	Тенге					203419,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1393011,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,47
		Сметная заработная плата	Тенге					203419,22			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
27	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15	3737,58	952,97	56063,64	14294,58	11127,67	39695,22	103419,57
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	30641,40	2998,62		7660,71	
28	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	80	5625,87	1270,20	450069,65	101616,40	89901,25	330742,37	843276,98
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	258552,00	21738,14		62464,96	
29	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10	8578,12	1532,95	85781,21	15329,48	26356,23	55884,13	152998,56
		НР - 118%; СП - 8%			4409,55	326,39	44095,50	3263,93		11333,23	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08	71175,06	6108,52	5694,00	488,68	665,46	5477,02	12064,71
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	4539,86	101,68		893,68	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394	226241,00	--	89138,95	--	89138,95	--	96270,07
		СП - 8%			--	--	--	--		7131,12	
32	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2486,89	1426,35	14921,34	8558,09	266,47	9308,49	26168,22
		НР - 118%; СП - 8%			1016,13	298,63	6096,79	1791,77		1938,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,932	71465,00	--	138070,38	--	138070,38	--	149116,01
		СП - 8%			--	--	--	--		11045,63	
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0.5 т	шт	16	1716,04	56,58	27456,61	905,32	7862,98	22275,88	53711,09
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	18688,32	189,54		3978,60	
35	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	80	1970,00	--	157600,00	--	157600,00	--	170208,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12608,00	
36	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	6	7194,68	3263,21	43168,10	19579,24	4116,33	27790,63	76635,43
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	19472,52	4078,86		5676,70	
37	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	30	24687,00	--	740610,00	--	740610,00	--	799858,80
		СП - 8%			--	--	--	--		59248,80	
38	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6	1462,80	823,27	8776,78	4939,63	1143,71	5088,10	14974,07
		НР - 118%; СП - 8%			448,91	269,75	2693,44	1618,51		1109,19	
39	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,474	83875,00	--	39756,75	--	39756,75	--	42937,29
		СП - 8%			--	--	--	--		3180,54	
40	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	5	7194,68	3263,21	35973,41	16316,04	3430,28	23158,86	63862,86
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	16227,10	3399,05		4730,58	
41	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3	2,5	83875,00	--	209687,50	--	209687,50	--	226462,50
		СП - 8%			--	--	--	--		16775,00	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ									
42	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	21,3	39501,47	1783,95	841381,28	37998,07	622606,27	172058,65	1094515,12
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	180776,93	8298,50		81075,19	
43	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6176	14231,18	906,72	23020,36	1466,71	465,87	19630,81	46063,26
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	21087,78	484,54		3412,09	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,524	226241,00	--	344791,28	--	344791,28	--	372374,59
		СП - 8%			--	--	--	--		27583,30	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,0936	219813,00	--	20574,50	--	20574,50	--	22220,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1645,96	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
46	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7	39501,47	1783,95	276510,28	12487,63	204612,39	56545,10	359699,80
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	59410,26	2727,21		26644,43	
47	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8652	14231,18	906,72	26544,00	1691,21	537,18	22635,62	53113,99
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	24315,61	558,70		3934,37	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	1,8652	211022,00	--	393598,23	--	393598,23	--	425086,09
		СП - 8%			--	--	--	--		31487,86	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,028	226241,00	--	6334,75	--	6334,75	--	6841,53
		СП - 8%			--	--	--	--		506,78	
		ГИЛЬЗЫ									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,8676	225798,09	1266,09	195902,42	1098,46	--	177684,87	403474,28
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	194803,96	454,14		29886,98	
51	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,8676	357191,00	--	309898,91	--	309898,91	--	334690,82
		СП - 8%			--	--	--	--		24791,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4541324,34	236769,54	3423153,33	967975,75	5950044,10
							881401,47	51703,20	--	440744,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4541324,34				
	Материалы		Тенге				973092,07				
	Всего заработная плата		Тенге					933104,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164336,63				
	Местные материалы		Тенге				1285724,63				
		Накладные расходы	Тенге				967975,75				
		Сметная прибыль	Тенге				440744,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5950044,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817,95
		Сметная заработная плата	Тенге					933104,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5950044,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817,95
		Сметная заработная плата	Тенге					933104,67			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
52	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	27	25783,00	--	696141,00	--	696141,00	--	751832,28
		СП - 8%			--	--	--	--		55691,28	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
53	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной	м2	259,5	16190,00	--	4201305,00	--	4201305,00	--	4537409,40
		СП - 8%			--	--	--	--		336104,40	
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
54	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с	м2	222,75	33689,00	--	7504224,75	--	7504224,75	--	8104562,73
		СП - 8%			--	--	--	--		600337,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12401670,75	--	12401670,75	--	13393804,41
							--	--	--	992133,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4897446,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4897446,00				
		Сметная прибыль	Тенге				391795,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5289241,68				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7504224,75				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7504224,75				
		Сметная прибыль	Тенге				600337,98				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8104562,73				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13393804,41				
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
55	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	12	5665,78	2758,36	67989,39	33100,35	1500,48	47579,57	124814,47
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	33388,56	6933,11		9245,52	
56	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	12	5323,02	2737,38	63876,22	32848,53	1090,09	43495,20	115961,14
		НР - 118%; СП - 8%			2494,80	576,89	29937,60	6922,74		8589,71	
57	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	246,24	6277,00	--	1545648,48	--	1545648,48	--	1669300,36
		СП - 8%			--	--	--	--		123651,88	
58	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12	1309,57	51,21	15714,88	614,50	403,74	17643,01	36026,52
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,25	14696,64	255,06		2668,63	
59	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной	м	72	4447,00	--	320184,00	--	320184,00	--	345798,72
		СП - 8%			--	--	--	--		25614,72	
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,30924	544343,00	--	712675,63	--	712675,63	--	769689,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57014,05	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,01056	69702,33	24983,50	736,06	263,83	107,54	308,21	1127,80
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	364,69	81,98		83,54	
62	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27552	544343,00	--	149977,38	--	149977,38	--	161975,57
		СП - 8%			--	--	--	--		11998,19	
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47456	544343,00	--	258323,41	--	258323,41	--	278989,29
		СП - 8%			--	--	--	--		20665,87	
64	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	277634,00	--	4175,62	--	4175,62	--	4509,66
		СП - 8%			--	--	--	--		334,05	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12	т	0,01408	220525,00	--	3104,99	--	3104,99	--	3353,39
		СП - 8%			--	--	--	--		248,40	
66	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,736	71465,00	--	195528,24	--	195528,24	--	211170,50
		СП - 8%			--	--	--	--		15642,26	
67	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	96	1101,00	--	105696,00	--	105696,00	--	114151,68
		СП - 8%			--	--	--	--		8455,68	
		Л2-1ШТ									
68	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	61,56	6277,00	--	386412,12	--	386412,12	--	417325,09
		СП - 8%			--	--	--	--		30912,97	
69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32731	544343,00	--	178168,91	--	178168,91	--	192422,42
		СП - 8%			--	--	--	--		14253,51	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06888	544343,00	--	37494,35	--	37494,35	--	40493,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2999,55	
71	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	71465,00	--	48882,06	--	48882,06	--	52792,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3910,56	
72	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24	1101,00	--	26424,00	--	26424,00	--	28537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2113,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4121011,74	66827,21	3975797,00	109025,98	4568440,73
							78387,49	14192,89	--	338403,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2783636,00				
	Материалы		Тенге				2994,31				
	Всего заработная плата		Тенге					92133,71			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				139400,61				
Местные материалы			Тенге				2496654,90				
		Накладные расходы	Тенге				108717,77				
		Сметная прибыль	Тенге				231388,30				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3123742,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,20
		Сметная заработная плата	Тенге					92133,71			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1337375,74				
Материалы			Тенге				107,54				
Всего заработная плата			Тенге					446,68			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1336639,68				
		Накладные расходы	Тенге				308,21				
		Сметная прибыль	Тенге				107014,72				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1444698,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,36
		Сметная заработная плата	Тенге					446,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4568440,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,57
		Сметная заработная плата	Тенге					92580,38			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40715712,08
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4882915,10				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1837420,13			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					401858,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25891828,87		
		- Накладные расходы	Тенге							5087569,30	
		- Сметная прибыль	Тенге							3015978,67	

ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**	**40 715 712**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков