Приложение 1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабрь 2023 г.

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», г.Шымкент, пр.Н.Назарбаева 10**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от **« » октября 2023 года, ТОО «Казахдорстрой», г.Астана, ул.Сыганак 17М, директор филиала в г.Шымкент – Молдахметов Азат Ауезханович.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« » октября 2023 года. ТОО «Turan Energo Group», директор Сапаралиев Абылай Әбдімәлікұлы, эксперта по экспертным и инжиниринговым услугам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Тургельдиев Куаныш Турарович, Аттестат № KZ93VJE00034898 от 14.02.2018.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): от **« » октября 2023 года. ТОО "ДӘН-Қо" г. Астана, ул Конституции, дом 12, НП 1, директор Абенов Мади Жомартович, главный инженер проекта Анисимов Вячеслав Валерьевич, квалификационный аттестат № 00037 от «14» апреля 2017 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство продолжения пр.Д.Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **г. Шымкент, между улицами Бөгет и В.Терешковой**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№ 200 от 25.04.2018 года, выданного Акиматом города Шымкент.**
наименование органа, вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ, KZ03REA00188316 от 24 августа 2020 года**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) номер проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «ДӘН-Қо», BIRC/Под/23
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й);
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», № 32-06-05/4234 от 10.01.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2020 год;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2023 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18**;
фактически, месяц: **38**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические парамстры:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Проектные показатели
1	Категория улицы	магистральная улица общегородского значе-ния регулируемого движения	
2	Расчетная скорость движения	км/час	70
3	Число полос движения	шт.	6

4	Ширина полосы движения	м	3,5
5	Ширина проезжей части	м	2x10,5=21,0
6	Ширина полосы безопасности	м	0,5
7	Центральная разделительная полоса	м	2,0
8	Ширина пешеходной части тротуара	м	2,25-3,0
9	Наибольший продольный уклон	‰	60
10	Наименьший радиус кривой в плане	м	300

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района: *Дорожно-климатическая зона – V.* *Уровень высотных отметок поверхности земли изменяется в пределах 505,43-510,17 м.* *В литологическом строении участка принимают участие пролювиальные и аллювиальные грунты средне-верхнечетвертичного возраста – суглинок, гравийный и галечниковый грунты.* *Подземные воды в пределах площадки вскрыты выработками на глубинах 11,3-12,4 м.* *Грунты на всем протяжении участка незасолены.* *Сейсмичность площадки согласно СП РК 2.03-30-2017 и карты сейсмического микрорайонирования г. Шымкент составляет – семь баллов.*	
2. Параметры улицы:	
*Наибольший продольный уклон – **‰;***	***60***
*Поперечный уклон проезжей части – **‰;***	***15-20***
*Поперечный уклон тротуаров - **‰;***	***15***
3. Основные технические решения:	
3.1 Подпорные стенки	
• *Длина подпорных стен левой стороны, м.*	*476,46*
• *Длина подпорных стен правой стороны, м (по верху ПС).*	*482,21*
3.2 Железнодорожный путепровод	
Длина путепровода, м	*56,58*
Схема, м	*1x45,8*
3.3 Пешеходный мост	
Схема пешеходного моста, м	*1x33,0*

Габарит проезжей части моста, м	*3 (в свету)*
Общая длина лестничных сходов и пандусов – м	*67,85*
3.4 Технологическая эстакада	
Опоры:	
Устройство вертикальных столбов буронабивных СБ14 диаметром 1.2 м, шт	*4*
Пролётное строение:	
Изготовление металлического пролетного строения, т	*15,5*
3.4 Инженерные сети:	
Связь, светофорная сигнализация, электроснабжение, освещение:	
Наружные сети связи	
• *Длина трассы 2-х отверстной телефонной канализации, км*	*0,146*
• *Длина трассы 4-х отверстной телефонной канализации, км*	*0,4275*
• *Кабель ТППэп 10х20,4,10х2х0,5*	*2053*
• *Количество проектируемых сборных ж/б колодцев марки ККС-2, шт*	*20*
Светофорная сигнализация	
• *Количество светофорных объектов, шт*	*1*
• *Количество транспортных светофоров, шт*	*12*
• *Количество пешеходных светофоров, шт*	*12*
• *Консольных опор, шт*	*4*
• *Пешеходных стоек, шт*	*4*
• *Транспортных стоек, шт*	*2*
• *Протяженность линии 0,4кВ (питающей контроллеры), км*	*0,035*
• *Количество проектируемых контроллеров, шт*	*1*
Наружные сети электроснабжения 0,4кВ	
• *Общая протяженность КЛ-0,4кВ, км*	*0,375*
• *Общая протяженность ВЛ-0,4кВ, км*	*0,012*
Наружные сети электроснабжения 6кВ	
• *Общая протяженность КЛ-6кВ, км*	*0,799*
Наружные электрические сети 110кВ	
• *Количество демонтируемых опор ВЛ-110кВ, шт*	*3*
• *Количество новых опор ВЛ-110кВ, шт*	*5*
• *Протяженность проектируемой 2-цепной ВЛ-110кВ, км*	*0,570*

• *Протяженность существующей 2-цепной ВЛ-110кВ, подлежащей демонтажу, км*	*0,525*
• *Количество новых опор временной ВЛ-110кВ, подлежащих демонтажу, шт*	*9*
• *Протяженность проектируемой временной 1-цепной ВЛ-110кВ, подлежащей демонтажу, км*	*0,277*
• *Протяженность проектируемой временной 2-цепной ВЛ-110кВ, подлежащей демонтажу, км*	*0,605*
Наружное освещение	
Протяженность линии уличного освещения, км	*2,582*
Газопровод	
• ***Подземный газопровод***	
• *Труба из полиэтилена для газопровода PE 100 SDR11Ø400x36,4, м*	*115*
• *Труба из полиэтилена для газопровода PE 100 SDR11Ø110x10,0, м*	*237*
• *Труба из полиэтилена для газопровода PE 100 SDR11Ø1160x14,6, м*	*17*
• ***Надземный газопровод***	
• *Трубы стальные электросварные Гр.В ст. 3 сп Ø426x5,0*	*38*
• *Трубы стальные электросварные Гр.В ст. 3 сп Ø108x4,0*	*488*
• *Трубы стальные электросварные Гр.В ст. 3 сп Ø32x4,0*	*6*
Наружные сети водопровода В1 и канализации К1	
• *Трубы полиэтиленовые для водоснабжения Ø160x9,5мм, п.м*	*634*
• *Трубы полиэтиленовые для водоснабжения Ø200x11,5мм, п.м*	*10*
• *Водопроводные колодцы из сборных ж/б колец ф-2000мм, шт*	*9*
• *Люк чугунный водопроводный тяжелый, шт*	*9*
• *Трубы из полиэтилена для подземной канализации ф-1200*36,7, п.м*	*827*
• *Люк чугунный канализационный тяжелый, шт*	*16*
3.5 Земляные работы, м^3:	
- насыпь, м^3	*7 440*
- выемка, м^3	*102564*
3.6 Дорожная одежда	
3.6.1 Тип 1	

Тип	***нежесткая***
Конструкция дорожной одежды:	***капитальная***
• *верхний слой покрытия*	***ЩМА-20 Н=0,05 м***
• *нижний слой покрытия*	***горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь Типа Б, марки I, Н=0,10 м***
• *верхний слой основания*	***горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II, Н=0,12м***
• *нижний слой основания*	***щебеночно- песчаная смесь С4, приготовленная в установке, Н=0,18м***
• *Устройство дополнительного слоя основания*	***ГПС, Н=0.20 м***
3.6.2 Тип 2	
• *слой покрытия*	***горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б, марки III, Н=0,05 м***
• *нижний слой основания*	***щебеночно-песчаная смесь С4, приготовленная в установке, Н=0,15м***
• *дополнительный слой основания*	***ГПС, Н=0.15 м***
3.7 Дорожная одежда Тип 1, в т.ч, м²	
на основных полосах проезжей части, м²	*11676,3*
на правоповоротном съезде, м²	*800,32*
3.8 Дорожная одежда Тип 2, в т.ч, м²	
на улицах, м²	*4281,91*
на съездах, м²	*185,5*
3.9 Ж/б лотки	
Открытые, м	*1 092,4*
Закрытые, м	*1066,4*
3.10 Устройство тротуаров, в т. ч.: м²	
гранитная плитка, м²	*7776,6*
брусчатка, м²	*190,6*
Монолитный бетон В15	*6,0*
3.11 Разделительная полоса:	

брусчатка, м²	*1 081,6*
3.12 Бортовой камень:	
1ГП	*2430*
БР 100.30.15, п.м	*1289*
БР 100.25.10, п.м	*3246.7*
3.13 Лестничные сходы:	
бортовой камень БР 100.25.10, п.м	*276*
плитка из гранита, м²	*237,7*
перильное ограждение, п.м	*84,3*
пандусы, м²	*59,,*
Подпорная стенка,п.м.	*62,8*
3.14 Озеленение:	
Площадь газонов, м²	*7561,11*
Деревья, шт	*266*
Кустарники, шт	*2 610*
3.15 Обустройство:	
Дорожные знаки, шт	*55*
ИШДУ, шт	*12*
оцинкованные стойки, шт	*28*
консольные опоры горячего цинкования, шт	*4,0*
разметка линейная, км	*6,829*
разметка фигурная, м²	*117,89*
перильное ограждение, п.м.	*2297,41*
барьерное ограждение, п.м.	*1100*
урны, шт.	*93*
Скамейки, шт	*38*

5. Оборудование: -------

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **6 726 443 308,31** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **6 650 875,291**тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **75 522,7915**тысяч тенге, прочих затрат **45 225,629** тысяч тенге

8. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **6 726 443 308,31** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **6 650 875,291** тысяч тенге;
прочие затраты **45 225,629**, оборудования, инструмента и инвентаря **75 522,791** тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __99,1_____% и фактически применено __99,1_____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания _____.

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство продолжения пр.Д.Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: **Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Сапаралиев Абылай Әбдімәлікұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Молдахметов Азат Ауезханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Анисимов Вячеслав Валерьевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
нысан /форма

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

2023 жылғы «___» _____/
«___» _____ 2023 года

Техникалық қадағалау/Технический надзор **ТОО «Turan Energo Group», директор Сапаралиев Абылай Әбдімәлікұлы, г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 18, дом 9, кв. 33.**
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

атынан/в лице **эксперта по экспертным и инжиниринговым услугам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Тургельдиев Куаныш Турарович, Аттестат № KZ93VJE00034898 от 14.02.2018.**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

эксперта по экспертным и инжиниринговым услугам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Тажиев Алтынбек Койшыбекович, Аттестат № KZ73VJE00037295 от 26.04.2018.
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании **Договора о государственных закупках услуг №517 от 27.07.2020**
шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту **«Строительство продолжения пр.Д.Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент»**
объектінің атауы және орналасқан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі болып табылатын/ заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

1) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком)_____
ТОО «Казахдорстрой», Лицензия I категории, № ГСЛ 002287 от 09.11.2018 года;
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директора филиала в г.Шымкент – Молдахметов Азат Ауезханович;** _____
(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

д

2) қосымша мердігерлік ұйымдар /субподрядными организациями_____
ТОО «KazStroy A&G Company», Лицензия I категории, №15015588 от 09.09.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Турсунжанов А.**
ТОО «БМ ИнвестСтройЛидер», Лицензия II категории, №20018991 от 22.12.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Кулумбетов Б.**
ТОО «Торлан Құрылыс», Лицензия I категории, №22020628 от 01.12.2022 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Джумабеков Н.**А.
ТОО «Ер-Ай KZ» Лицензия III категории, 17-ГСЛ №005847 от 08.05.2019года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Ділдәбеков Б.С.**
ТОО «Елгезек Строй» Лицензия III категории, №20009532 от 02.07.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор** Баймагамбетов Д.С.
ТОО «ALTAI STORY GROUP» Лицензия I категории, ГСЛ №01-ГСЛ №0002386 от 27.04.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **Директор** Натиллаев А.А.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы/начало работ **август 2020 год**;
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ **октябрь 2023 год**;
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **18** ай/месяц;
нақты/фактически **38** ай/месяц;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Барлығы/всего **6 829 438, 70435** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6 195 748, 93479** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **69 416,73295**мың теңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **43,25717**мың теңге/тысяч тенге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6 726 443 308,30** теңге, оның ішінде/тысяч тенге, в том числе: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны және басқа шығындар /стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат **6 650 875,291** мың теңге/тысяч тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **75 522,791** мың теңге/тысяч тенге;

5. Объекті /Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ДӘН-Қо», BIRC/Под/23
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержденным(ой)
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" приказ № 32-06-05/4234 от 10.01.2020г. жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған/ и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалық қадағалау/Технический надзор:

Ұйым/организация

ТОО «Turan Energo Group», директор Сапаралиев Абылай Әбдімәлікұлы

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

қолы, күні/подпись, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)

эксперта по экспертным и инжиниринговым услугам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Турғельдиев Қуаныш Турарович, Аттестат № KZ93VJE00034898 от 14.02.2018.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №/фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____

қолы, күні подпись, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)

эксперта по экспертным и инжиниринговым услугам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Тажиев Алтынбек Койшыбекович, Аттестат № KZ73VJE00037295 от 26.04.2018.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №/фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____

қолы, күні подпись, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
нысан /форма

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

2023 жылғы «___» желтоқсан /
«___» декабрь 2023 года

Авторлық қадағалау /Авторский надзор **ТОО «ДӘН-Қо», директор Абенов Мади Жомартович, 010000, г.Астана, ул. Конституции дом 12, НП 1.**
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

атынан/в лице **Главного инженера проекта Анисимова Вячеслава Валерьевича, квалификационный аттестат № 00037 от 14.04.2017.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

негізінде әрекет етеді /действующего на основании **Договора о государственных закупках услуг №30 от 12.08.2021**
(шарт № және күні /№ договора и дата)

объектісі бойынша /по объекту: **«Строительство продолжения пр.Д.Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент»**
(объектінің атауы және орналаскан жері/наименование и местонахождение объекта)

тапсырыс берушісі болып табылатын/заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович**
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

мыналарды растайды /подтверждает, что:

1. Объект құрылысы /Строительство объекта осуществлялось
1) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Казахдорстрой», Лицензия I категории, №ГСЛ 002287 от 09.11.2018 года;
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)
атынан /в лице **Директора филиала в г.Шымкент – Молдахметова Азата Ауезхановича;**
(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2) қосымша мердігерлік ұйымдар /субподрядными организациями

ТОО «KazStroy A&G Company», Лицензия I категории, №15015588 от 09.09.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Турсунжанов А.**
ТОО «БМ ИнвестСтройЛидер», Лицензия II категории, №20018991 от 22.12.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Кулумбетов Б.**
ТОО «Торлан Құрылыс», Лицензия I категории, №22020628 от 01.12.2022 года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Джумабеков Н.**А.
ТОО «Ер-Ай KZ» Лицензия III категории, 17-ГСЛ №005847 от 08.05.2019года;
атынан жүзеге асырды/в лице **директор Ділдәбеков Б.С.**

ТОО «Елгезек Строй» Лицензия III категории, №20009532 от 02.07.2020 года;
атынан жүзеге асырды/в лице__**директор** Баймагамбетов Д.С._
ТОО «ALTAI STORY GROUP» Лицензия I категории, ГСЛ №01-ГСЛ №0002386 от 27.04.2020 года;

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы /начало работ _____**август 2020 год**_____;
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ _____**октябрь 2023 год**_____;
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства _____**18**_____ ай/месяц;
нақты/фактически_____**38**_____ ай/месяц;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған/Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкес орындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объекті бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

ТОО «ДӘН-Қо», BIRC/Под/23

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі наименование проектной организации, номер проекта

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/утвержденным (ой)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" приказ № 32-06-05/4234 от 10.01.2020г. жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:

ұйым /организация

ТОО «ДӘН-Қо», директор Абенов Мади Жомартович

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

колы, күні подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)

техникалық қадағалау сарапшысы/эксперт(ы) по авторскому надзору

Главный инженер проекта Анисимов Вячеслав Валерьевич, № 00037 от 14.04.2017г.

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

колы, күні подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)

"ДӘН - Қо" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2 Город Алматы Республика Казахстан