**Талканбай Самат Нурманулы**
**Генподрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД»**
**Наименование объекта - «Строительство Торгово-развлекательный центр»**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ за февраль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Котлован** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0337 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 11,32 | 210,23 | 210,23 | 2380 | 2380 | – | 441 | 3047 |
| | | | | | – | 54,19 | – | 613 | – | 226 | |
| 2 | 1101-0101-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 125,53 | 262,52 | 262,52 | 32954 | 32954 | – | 6116 | 42196 |
| | | | | | – | 67,67 | – | 8495 | – | 3126 | |
| 3 | 1101-0102-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 10,35 | 310,63 | 310,63 | 3215 | 3215 | – | 597 | 4117 |
| | | | | | – | 80,07 | – | 829 | – | 305 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 412-102-0208 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (10,35х1,75) К=8,000; | т·км | 144,9 | 40 | | 5796 | | – | – | 6260 |
| | | | | | – | | – | | – | 464 | |
| 5 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 4,42 | 2818,2 | – | 12456 | – | – | 8968 | 23138 |
| | | | | | 2818,2 | – | 12456 | – | – | 1714 | |
| 6 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 141,27 | 43,36 | 43,36 | 6125 | 6125 | – | 1326 | 8047 |
| | | | | | – | 13,04 | – | 1842 | – | 596 | |
| 7 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 141,27 | 228,21 | 108,76 | 32239 | 15365 | – | 17188 | 53381 |
| | | | | | 119,45 | 49,53 | 16875 | 6997 | – | 3954 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 140 186 | | | | |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0101-0101 | Устройство бетонной подготовки НР=91 % | м3 | 1,8 | 39351,65 | 1529,01 | 70833 | 2752 | 64868 | 3484 | 80262 |
| | | | | | 1784,7 | 342,11 | 3212 | 616 | – | 5945 | |
| 9 | 1106-0101-0120 | Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР=91 % | м3 | 6,24 | 49702,25 | 2762,19 | 310142 | 17236 | 255324 | 37540 | 375497 |
| | | | | | 6022,8 | 588,29 | 37582 | 3671 | – | 27815 | |
| | **2.5 Фундамент Ф-1** | | | | | | | | | | |
| 22 | 1106-0101-0101 | Устройство бетонной подготовки НР=91 % | м3 | 0,144 | 39351,65 | 1529,01 | 5667 | 220 | 5189 | 278 | 6421 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1784,7 | 342,11 | 257 | 49 | – | 476 | |
| 23 1106-0101-0113 | Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР=91 % | м3 | 0,616 | 51095,71 | 1601,49 | 31475 | 987 | 25719 | 4552 | 38909 |
| | | | | 7742 | 377,72 | 4769 | 233 | – | 2882 | |
| **2.6 Фундамент под перегородки** | | | | | | | | | | |
| 28 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,26 | 46007,65 | 2762,19 | 57970 | 3480 | 46901 | 7580 | 70794 |
| | | | | 6022,8 | 588,29 | 7589 | 741 | – | 5244 | |
| | Итого по разделу 2 | | | | | 571 883 | | | | |

**Раздел 4 Ригеля**

**4.1 Устройство ригелей**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-1 НР=91 % | м3 | 0,296 | 67358,14 | 7897,55 | 19938 | 2338 | 11395 | 6138 | 28162 |
| | | | | 20962,69 | 1823,98 | 6205 | 540 | – | 2086 | |
| 43 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,0152 | 389901 | | 5926 | | 5926 | – | 6400 |
| | | | | – | | – | | – | 474 | |
| 44 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-2 НР=91 % | м3 | 0,9 | 67358,14 | 7897,55 | 60622 | 7108 | 34648 | 18662 | 85627 |
| | | | | 20962,69 | 1823,98 | 18866 | 1642 | – | 6343 | |
| 45 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм | т | 0,02795 | 408502 | | 11418 | | 11418 | – | 12331 |
| | | | | – | | – | | – | 913 | |
| 46 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм | т | 0,0576 | 391464 | | 22548 | | 22548 | – | 24352 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1804 | |
| | Итого по разделу 4 | | | | | 156 872 | | | | |

**Раздел 4 Проемы**

**4.1 Дверные проемы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1109-0403-0401 | Установка блоков дверных стальных однопольных площадью до 2 м2 в кирпичных стенах (Д-1) НР=69 % | м2 | 1,8 | 4025,15 | 62,82 | 7245 | 113 | 1186 | 4138 | 12294 |
| | | | | | 3303,38 | 28,38 | 5946 | 51 | – | 911 | |
| 22 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 1,8 | 55181 | | 99326 | | 99326 | – | 107272 |
| | | | | | – | | – | | – | 7946 | |
| 23 | 1110-0107-0101 | Установка дверных блоков в проемы наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах (Д-2*+ Д-2+ Д-3+ Д-3*(3,6+ 5,4+ 1,4+ 1,4)) НР=90 % | м2 | 11,8 | 3731,16 | 755,32 | 44028 | 8913 | 16381 | 18986 | 68055 |
| | | | | | 1587,63 | 200,21 | 18734 | 2362 | – | 5041 | |
| 24 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 9 | 7373 | | 66357 | | 66357 | – | 71666 |
| | | | | | – | | – | | – | 5309 | |
| 25 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 2,8 | 9366 | | 26225 | | 26225 | – | 28323 |
| | | | | | – | | – | | – | 2098 | |
| 26 | 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 7 | 3246 | | 22722 | | 22722 | – | 24540 |
| | | | | | – | | – | | – | 1818 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 7 | 2760 | | 19320 | | 19320 | – | 20866 |
| | | | | | – | | – | | – | 1546 | |
| **4.2 Оконные проемы** | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1110-0501-0105 | Установка блоков оконных проемов (ОК-1) площадью до 2 м2 из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % | м2 проемов | 4,2 | 3858,08 | 231,57 | 16204 | 973 | 7562 | 7344 | 25431 |
| | | | | | 1826,07 | 116,67 | 7669 | 490 | – | 1884 | |
| 31 | 223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка кстм=1,014; | м2 | 4,2 | 31908,55 | | 134016 | 0 | 134016 | 0 | 144737 |
| | | | | | – | | | 0 | – | 10721 | |
| | | Итого по разделу 4 | | | | | 503 184 | | | | |
| **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1111-0101-1101 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 % | м2 стяжки | 4,93 | 1207,22 | 34,16 | 5952 | 168 | 3373 | 2358 | 8975 |
| | | | | | 488,79 | 20,07 | 2410 | 99 | – | 665 | |
| 72 | 1111-0101-0403 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 4,93 | 2901,18 | 20,95 | 14303 | 103 | 11285 | 2785 | 18455 |
| | | | | | 591,11 | 9,86 | 2914 | 49 | – | 1367 | |
| 73 | 1111-0101-1101 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 % | м2 стяжки | 4,93 | 1207,22 | 34,16 | 5952 | 168 | 3373 | 2358 | 8975 |
| | | | | | 488,79 | 20,07 | 2410 | 99 | – | 665 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1111-0101-2705 | Устройство покрытий из плиток одноцветных на клею из сухих смесей НР=94 % | м2 покрытия | 1,5 | 4505,88 | 26,12 | 6759 | 39 | 3348 | 3185 | 10740 |
| | | | | | 2247,9 | 10,96 | 3372 | 16 | – | 796 | |
| | | Итого по разделу 6 | | | | | 47 145 | | | | |

**Раздел 6 Стены 1 этажа**

**6.1 Перемычки металлические**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1109-0601-0102 | Монтаж перемычек металических (Мп-5) НР=69 % | т конструкций | 0,00409 | 82680,42 | 3367,64 | 338 | 14 | 23 | 210 | 592 |
| | | | | | 73628 | 682,05 | 301 | 3 | – | 44 | |
| 66 | 214-203-0402 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм | т | 0,00409 | 518303 | | 2120 | | 2120 | – | 2290 |
| | | | | | – | | – | | – | 170 | |
| 67 | 1109-0601-0102 | Монтаж перемычек металических (Мп-6) НР=69 % К=2,000; | т конструкций | 0,01052 | 82680,42 | 3367,64 | 870 | 35 | 60 | 540 | 1523 |
| | | | | | 73628 | 682,05 | 775 | 7 | – | 113 | |
| 68 | 214-203-0402 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм К=2,000; | т | 0,01052 | 518303 | | 5453 | | 5453 | – | 5889 |
| | | | | | – | | – | | – | 436 | |

**6.5 Кладка стен**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1108-0201-0501 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 4,1 | 20852,81 | 4075,8 | 85497 | 16711 | 31046 | 38550 | 133970 |
| | | | | | 9204,85 | 1015,21 | 37740 | 4162 | – | 9924 | |
| 107 | 290-000-0000 (пл)Прайс- лист | Ракушечный блок | шт | 1216 | 71,04 | | 86385 | 0 | 86385 | 0 | 93295 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | | 0 | – | 6911 | |
| 108 | 1108-0201-0501 | Кладка стен внутренних армированных простых из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 2 | 43309,29 | 4075,8 | 86619 | 8152 | 60057 | 18805 | 113857 |
| | | | | | 9204,85 | 1015,21 | 18410 | 2030 | – | 8434 | |
| | | Итого по разделу 6 | | | | | 351 417 | | | | |

**Раздел 9 Кровля**

**9.1 Устройство кровли**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,8 | 177089,15 | 1065,55 | 141671 | 852 | 113781 | 24632 | 179607 |
| | | | | | 33797,2 | 413,46 | 27038 | 331 | – | 13304 | |
| 139 | 1110-0114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,08 | 177907,08 | 1818,56 | 14233 | 145 | 12004 | 1933 | 17458 |
| | | | | | 26040,6 | 800,67 | 2083 | 64 | – | 1293 | |
| 146 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 16 | 3449,21 | 30,02 | 55187 | 480 | 29336 | 23431 | 84907 |
| | | | | | 1585,69 | 6,06 | 25371 | 97 | – | 6289 | |
| | | Итого по разделу 6 | | | | | 281 973 | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | 2 052 661 | | | | |
| | | Итого со скидкой | | | | | 1152281 | | | | |

**Заказчик: Талканбай Самат Нурманулы**

**Талканбай Самат Нурманулы**

**Генподрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД»**

**Директор Алтынбекулы А.**

«Р и А - Сервис ЛТД» Товарищество с Ограниченной ответственностью

Scanned with CamScanner