Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			2023-04-				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33 600 000,00	19 285 714,29							2 314 285,71	21 600 000,00
К оплате:	**33 600 000,00**	**19 285 714,29**							**2 314 285,71**	**21 600 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**

Форма 2

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) от **2023-04-10**

Акт выполненных работ №2

за май июнь 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01. Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13234,49954		209,77	209,77	2776201	2776201	–	466384	3501981
		НР - 72%; СП - 8%;				--	48,95	--	647829		259396	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	409,3144187		2860,04	–	1170656	–	–	842873	2174610
		НР - 72%; СП - 8%;				2860,04	--	1170656	--		161082	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10813,32165		53,62	53,62	579810	579810	–	120028	755851
		НР - 72%; СП - 8%;				--	15,42	--	166741		56013	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2703,330412		1242,92	–	3360023	–	–	2419210	6241584
		НР - 72%; СП - 8%;				1242,92	–	3360023	--		462351	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10813,32165		235,38	114,19	2545240	1234773	–	1334688	4190271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			121,19	50,24	1310466	543261		310342	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	226,1341057	9762,99	213,91	2207745	48372	1820335	350644	276360
		НР - 99% СП - 8%			1499,28	66,98	339038	15146		204672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 248,747516	7318,00				1820334		
7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5597,002243	29,00	--	162313	--		--	17598
		СП - 8%			--	--	--	--		12985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12801988	4639156	1820335	5533827	19802656
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6180183	1372977	--	1466841	
	Материалы		тенге				12801988				
	Всего заработная плата		тенге				1820334				
	Транспортные расходы		тенге					7553160			
		Накладные расходы	тенге				162313				
		Сметная прибыль	тенге				5533827				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1466841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19802656				
		Сметная заработная плата	тенге								5254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7553160			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19802656				
		Сметная заработная плата	тенге								5254
								7553160			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1(участок 1)

		Укладка трубопроводов и устройство ж/б колодцев									
8	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1942524	77913,10	8047,94	15135	1563	288	13851	31304
		НР - 98% СП - 8%			68386,03	3636,14	13284	706		2319	
9	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	321,3289952	5157,00	--	1657094	--	1657094	--	1789651
		СП - 8%			--	--	--	--		132567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1672229	1563	1657382	13851	1820965
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13284	706	--	134886	
	Материалы		тенге				1672229				
	Всего заработная плата		тенге				287				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					13990			
		Накладные расходы	тенге				1657094				
		Сметная прибыль	тенге				13851				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				134886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1820966				
		Сметная заработная плата	тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					13990			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1820966				
		Сметная заработная плата	тенге								8
								13990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**21623619,39**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6193467				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4640719			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1373683			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3477715		
		- Перевозка грузов	тенге				162313				
		- Накладные расходы	тенге							5547678	
		- Сметная прибыль	тенге							1601727	

Генподрядная скидка 0,89188187890 **19 285 714,29**

НДС 12% **2 314 285,71**

Итого по акту выполненных работ **21 600 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**